

# DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

Číslo objednávateľa: **6400/6431/07/2006**

Číslo zhotoviteľa: **645-920 BP**

(uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

## čl. I ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19,  
826 19 Bratislava, Slovenská republika  
Štatutárny orgán: **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.** – generálny riaditeľ  
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M– 2005 zo dňa 14. 02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008  
Osoba oprávnená uzavrieť ZOD: **Ing. František FAKTOR, PhD.,** riaditeľ SSC, IVSC Žilina  
**Investičná výstavba a správa ciest**  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 **Žilina**  
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu  
podpisového práva Číslo: 38070/0001/2010 zo dňa 29. 10. 2010  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000135433/8180  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
Vo veciach zmluvných: **JUDr. Jaroslav Jandzík** - právnik  
**Ing. Janka Holtánová** - vedúca odd. verejného obstarávania  
vo veciach technických: **Ing. Matúš Salát** - vedúci odd. prípravy stavieb  
**Ing. Janka Stoderová** - úsek investičnej prípravy stavieb  
vo veciach cenových: **Ing. Žaneta Kubicová** - cenár  
vo veciach ekonomických: **p. Katarína Staneková** - odd. ekonomika a vnút. vzťahov  
Spojenie: telefón, fax: 041/507 46 24, 041/507 46 26  
(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** **BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.**  
Sídlo: Miletičova 23,  
821 09 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným** zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo **9097/B** dňa 13.06.1995  
Štatutárny orgán: **Ing. Peter Čertík** – konateľ  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
vo veciach zmluvných: **Ing. Milada Henkeľová** - prokurista pre oblasť prevádzkovo - ekonomickú  
vo veciach technických: **Ing. Alžbeta Kramárová, HIP**  
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s. Bratislava, 7810606006/5600  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava, 2623768007/1100  
Číslo účtu: SLSP, a.s. mp Pezinok, 0019235870/0900  
IČO: 31 396828  
DIČ: 20203380001  
IČ DPH: SK2020338001  
Spojenie: Telefón: 02/502 00 600 – 615, HIP: 50200610  
Fax: E-mail: 00421-2-555 74 118, bansproj@zutom.sk





(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Preambula**

nadväzuje na uzatvorenie ZoD a jej dodatky č.1 a č.2,  
výber zhotoviteľa a zahájenie realizácie výstavby „Obchvat Čadca, Preložka cesty I/11“, týmto dodatkom č. 3  
z dôvodu časového posunu výstavby a vo väzbe na platný rozsah SO, ktoré budú realizované v rámci stavby,  
dochádza k zmene nasledovných článkov ZoD a jej Dodatkov č.1 a 2.

## **Čl. II**

### **PREDMET PLNENIA**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa :  
**dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP)** - ukončené, bezo zmeny,  
**dokumentáciu pre ponuku (DP)** - ukončené, bezo zmeny,  
**výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi, vytýčenie a odovzdanie  
pevných smerových a výškových bodov pre stavbu :**

### **„ČADCA – OBCHVAT, PRELOŽKA CESTY I/11“**

Doplňa sa bod 2.2. ZoD a jej Dodatkov č.1 a č.2.

2.2 Predmet plnenia v stupni **VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU** sa upravuje podľa platnej objektovej  
skladby pre realizáciu stavby ( príloha č.1) tak, ako je uvedené v prílohe č.2 tabuľke č.2 tohto dodatku.

- Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru .
- Výkon občasného AD bude realizovaný v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,  
v súlade s požiadavkami objednávateľa, ďalej TP č. 3/2006 Dokumentácia stavieb ciest, Technické  
podmienky, ich prílohou č.12 (Rozsah prác autorského dozoru) a príkazom GR SSC č. 9/2005
- Výkon AD bude vykonávaný na vyzvanie oprávneného zástupcu objednávateľa.
- Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo  
listom.
- Zhotoviteľ bude viesť denník stavebného dozoru, do ktorého zaznamená termín, čas a predmet  
výkonu autorského dozoru, ktorý bude svojím podpisom potvrdzovať oprávnený zástupca  
objedávateľa a bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu výkonov AD.
- Potvrdený výkon v počte hodín zodpovedá spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa  
započítava počet hodín potrebný na spracovanie doplnkov, alebo iných stanovísk, či riešení,  
požadovaných objednávateľom.
- Kontrolu výkonu autorského dozoru v mene SSC - IVSC Žilina zabezpečuje oprávnený  
zamestnanec SSC na rokovanie vo veciach technických - technický dozor SSC Žilina, Ing. Vladimír  
Hudec, hlavný inžinier stavby („HIS“).
- Oprávnenou osobou zo strany zhotoviteľa, ktorá bude zabezpečovať a bude zodpovedná za  
požadovaný výkon občasného AD je Ing. Alžbeta Kramárová, HIP, tel. 02/50200611, e-mail :  
[alzbeta.kramarova@banskeprojekty.sk](mailto:alzbeta.kramarova@banskeprojekty.sk), MT 0905 652 695,

2.3 Predmet plnenia v stupni **VYTÝČENIE OBVODU STAVENISKA, VYTÝČENIE OSI, VYTÝČENIE  
A ODOVZDANIE PEVNÝCH SMEROVÝCH A VÝŠKOVÝCH BODOV** sa upravuje v súlade s platnou  
objektovou skladbou pre realizáciu stavby tak, ako je uvedené v prílohe č.1 tabuľke č.1 tohto dodatku.

## **Čl. III**

### **CENA DIELA**

Vo väzbe na predmet dodatku č.3 sa znenie bodov 3.1 a 3.2 nahrádza znením :

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. zmluvy a jej Dodatkov č.1 a č.2 bola zmluvnými  
stranami dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, jeho Vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.  
z. o cenách v znení neskorších predpisov v Sk a je prepočítaná kurzom NB SR 1€=30,126 Sk.

3.1.1 Cena prác a výkonov za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tohto Dodatku č.3 je určená  
kalkuláciou podľa kalkulovaných hodín na predpokladaný nový rozsah podľa bodov 2.2, 2.3 tohto  
Dodatku č.3 a prepočtom hodinových sadzieb, schválených OC IVSSC Bratislava, v CÚ r. 2011,





z pôvodnej úrovne CÚ 2004 len pre práce a výkony podľa bodov 3.2.3 a 3.2.6 Dodatku č.3 k ZoD (ostatné bezo – zmeny, ukončené, vysporiadané) . Kalkulácie hodinových sadzieb, predložené IV SSC pre roky 2011,2012 boli odsúhlasené IV SSC dňa 19.09.2011– list IVSSC–„ Oznámenie – Súhlas s kalkuláciou hodinových sadzieb – Čadca – obchvat, preložka I/11" zn. KO-6849-2011/6431/30212, ktorý je v kópii spolu s kalkuláciami priložený ako príloha 2 k Dodatku č.3 ZOD. Originály sa nachádzajú 1 x na IV SSC Bratislava, a 1 x na Banských projektoch Bratislava.

- 3.1.2 Cena za autorský dozor (zaplatenie náhrady za čas, nevyhnutný na prípravu a vlastný výkon AD) sa určuje ako násobok predpokladaného počtu hodín AD a hodinových sadzieb, dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladaný počet hodín AD sa stanovuje odborným odhadom **732 hodín** výkonov AD a je rozpisáný v Prílohe č.2, tabuľke č.2 , ktorá tvorí súčasť tohto Dodatku č.3 k ZoD.

#### Rozpis dohodnutej ceny :

##### Pôvodná cena podľa ZoD a jej Dodatkov č.1 a č.2 v Sk

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Zmluvná cena bez DPH (viď Dodatok 2 – bod 3.1 – Nová cena, str. 3): | <b>6 450 786,00 Sk</b> |
| DPH (19%) :                                                         | 1 225 649,30 Sk        |
| <b>Zmluvná cena spolu s DPH :</b>                                   | <b>7 676 435,30 Sk</b> |

##### Pôvodná cena - podľa ZoD a jej Dodatkov č.1 a č.2 prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Zmluvná cena bez DPH :            | <b>214 126,88 €</b> |
| DPH (19%) :                       | 40 684,11 €         |
| <b>Zmluvná cena spolu s DPH :</b> | <b>254 810,99 €</b> |

##### Cena za predmet dodatku č.3 :

Navýšenie ceny za predmet podľa bodu 2.1 tohto dodatku č.2 je uvedené v podbode 3.2.3 a 3.2.6 činí spolu

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Zmluvná cena bez DPH :                                    | <b>17 154,11 €</b> |
| DPH (rozdiel ( 20 % - 19%) - viď príloha č.1 tab. č.1 ) : | 3 659,10 €         |
| <b>Zmluvná cena spolu s DPH :</b>                         | <b>20 813,21 €</b> |

##### Nová cena za predmet plnenia ZOD a jej Dodatku č.3 :

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Zmluvná cena bez DPH :                        | <b>231 280,99 €</b> |
| DPH (19%,20 %) - viď príloha č.1 tab. č.1 ) : | 44 343,21 €         |
| <b>Zmluvná cena spolu s DPH :</b>             | <b>275 624,20 €</b> |

Nová cena slovom s DPH: **Dvestosedemdesiatpäťtisícšesťstodvadsaťštyri € 20/100**

#### **3.2 Z toho:**

##### **3.2.1. Dokumentácia pre stavebné povolenie**

Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)

|                                               |                                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>DSP po jednotlivých objektoch stavby -</b> | <b>bez DPH: 3 195 778,00 Sk</b>       | <b>106 080,40 €</b> |
| <i>bezo zmeny, ukončené, vysporiadané</i> -   | 19 % DPH: 607 197,80 Sk               | 20 155,28 €         |
|                                               | <b>- spolu s DPH: 3 802 975,80 Sk</b> | <b>126 235,68 €</b> |

##### **3.2.2 Dokumentácia pre ponuku**

Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)

|                                              |                                 |                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>DP po jednotlivých objektoch stavby -</b> | <b>bez DPH: 1 320 024,00 Sk</b> | <b>43 816,77 €</b> |
| <i>bezo zmeny, ukončené, vysporiadané</i> -  | 19 % DPH: 250 804,60 Sk         | 8 325,19 €         |



|                                                                                                                                        |                |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| <b>3.2.3 Autorský dozor po objektoch stavby</b><br><b>Pôvodná cena</b><br>Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)                  | - spolu s DPH: | <b>1 570 828,60 Sk</b> | <b>52 141,96 €</b> |
|                                                                                                                                        | - bez DPH:     | <b>291 328,00 Sk</b>   | <b>9 670,32 €</b>  |
|                                                                                                                                        | - 19 % DPH:    | <b>55 352,30 Sk</b>    | <b>1 837,36 €</b>  |
|                                                                                                                                        | - spolu s DPH: | <b>346 680,30 Sk</b>   | <b>11 507,68 €</b> |
| <b>Autorský dozor po objektoch stavby</b>                                                                                              |                |                        |                    |
| <b>AD navýšenie celkom</b> (body A.+B.)                                                                                                |                |                        |                    |
| z toho : A. Z titulu zmeny CÚ z 2004 na 2011 v časti SO dľa ZoD (pôvodný rozsah)                                                       | - bez DPH:     |                        | <b>10 276,68 €</b> |
|                                                                                                                                        |                |                        | 4 281,68 €         |
| B. Doplnenie D3 (Navýšenie (+ prípočet,- odpočet) na rozsah pre realizáciu stavby), cÚ 2011, 2012                                      |                |                        | 5 995,00 €         |
| z toho : Navýšenie DPH spolu ( body C.+D.)                                                                                             | DPH            |                        | <b>2 152,04 €</b>  |
| C. Navýšenie DPH z pôvodnej sadzby 19 % na novú sadzbu 20 % k základu pôvodnej ceny podľa ZoD, D1,D2- bod 3.2.3 - prípočet 1%          | - 20-19 % DPH: |                        | 96,70 €            |
| D. DPH k cene za navýšenie rozsahu dľa D3 (B.) a z dôvodu valorizácie jednotkových cien z CÚ 2004 na CÚ 2011,2012 (A.,B.) - bod 3.2.3. | - 20 % DPH:    |                        | 2 055,34 €         |
| <b>AD navýšenie celkom</b>                                                                                                             | - spolu s DPH: |                        | <b>12 428,72 €</b> |
| <b>Autorský dozor po objektoch stavby</b>                                                                                              |                |                        |                    |
| <b>Nová cena</b>                                                                                                                       |                |                        |                    |
|                                                                                                                                        | - bez DPH:     |                        | <b>19 947,00 €</b> |
|                                                                                                                                        | - 20 % DPH:    |                        | 3 989,40 €         |
|                                                                                                                                        | - spolu s DPH: |                        | <b>23 936,40 €</b> |
| <b>3.2.4 Prieskumné práce</b>                                                                                                          |                |                        |                    |
| Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)                                                                                            | - bez DPH:     | <b>399 568,00 Sk</b>   | <b>13 263,23 €</b> |
| bezo zmeny, ukončené, vysporiadané                                                                                                     | - 19 % DPH:    | <b>75 917,70 Sk</b>    | <b>2 520,01 €</b>  |
|                                                                                                                                        | - spolu s DPH: | <b>475 484,70 Sk</b>   | <b>15 783,24 €</b> |
| <b>3.2.5 Geodetické práce</b>                                                                                                          |                |                        |                    |
| Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)                                                                                            | - bez DPH:     | <b>847 688,00 Sk</b>   | <b>28 138,09 €</b> |
| bezo zmeny, ukončené, vysporiadané                                                                                                     | - 19 % DPH:    | <b>161 060,70 Sk</b>   | <b>5 346,23 €</b>  |
|                                                                                                                                        | - spolu s DPH: | <b>1 008 748,70 Sk</b> | <b>33 484,32 €</b> |
| <b>3.2.6 Vytyčovací práce:</b>                                                                                                         |                |                        |                    |
| <b>Pôvodná cena</b>                                                                                                                    |                |                        |                    |
| Prepočet na eur (Kurz NB SR 1€ = 30,126 Sk)                                                                                            | - bez DPH:     | <b>396 400,00 Sk</b>   | <b>13 158,07 €</b> |
|                                                                                                                                        | - DPH:         | <b>75 316,00 Sk</b>    | <b>2 500,04 €</b>  |
|                                                                                                                                        | - spolu s DPH: | <b>471 716,00 Sk</b>   | <b>15 658,10 €</b> |
| <b>Vytyčovací práce:</b>                                                                                                               |                |                        |                    |
| <b>Navýšenie</b> (body A.+B.)                                                                                                          |                |                        |                    |
| z toho : A. Z titulu zmeny CÚ z 2004 na 2011 v časti SO dľa ZoD (pôvodný rozsah)                                                       | - bez DPH:     |                        | <b>6 877,43 €</b>  |
|                                                                                                                                        |                |                        | 5 691,93 €         |
| B. Doplnenie D3 (Navýšenie (+ prípočet,- odpočet) na rozsah pre realizáciu stavby), CÚ 2011, 2012                                      |                |                        | 1 185,50 €         |
| z toho : Navýšenie DPH spolu ( body C.+D.)                                                                                             | DPH            |                        | <b>1 507,06 €</b>  |
| C. Navýšenie DPH z pôvodnej sadzby 19 % na novú sadzbu 20 % k základu pôvodnej ceny podľa ZoD, D1,D2- bod 3.2.6 - prípočet 1%          | - 20-19 % DPH: |                        | 131,57 €           |
| D. DPH k cene za navýšenie rozsahu dľa D3 (B.) a z dôvodu valorizácie jednotkových cien z CÚ 2004 na CÚ 2011,2012 (A.,B.) - bod 3.2.6. | - 20 % DPH:    |                        | 1 375,49 €         |
|                                                                                                                                        | - spolu s DPH: |                        | <b>8 384,49 €</b>  |
| <b>Vytyčovací práce:</b>                                                                                                               |                |                        |                    |
| <b>Nová cena</b>                                                                                                                       |                |                        |                    |
|                                                                                                                                        | - bez DPH:     |                        | <b>20 035,50 €</b> |
|                                                                                                                                        | - DPH:         |                        | 4 007,10 €         |
|                                                                                                                                        | - spolu s DPH: |                        | <b>24 042,60 €</b> |

Doplňajú sa nasledujúce body :

3.7 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.3 k ZOD sú :

- príloha č.1 – Objektová skladba pre realizáciu stavby ( strana 3)
- príloha č.2, tab. č. 1 a tabuľka č.2 - Špecifikácia ceny ( strany 4-6 )
- príloha č.3 Kópia listu IV SSC-„Oznámenie – Súhlas s kalkuláciou hodinových sadzieb – Čadca – obchvat, preložka I/11“ zn. KO-6849-2011/6431/30212 zo dňa 19.9.2011 + Kalkulácie hodinových





sadzieb, predkladané hodinové sadzby pre platové triedy pre rok 2011,2012 - prehľad potvrdený objednávateľom ( strany 7-8)

- 3.8 Fakturácia za Vytýčovací práce na cenu podľa bodu 3.2.6 tohto dodatku sa riadi ustanoveniami bodu 9.5 časti B.3 súťažných podkladov a môže byť uplatnená po podpísaní tohto Dodatku č.3.
- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia za výkon občasného AD na vyzvanie oprávneného zástupcu objednávateľa na cenu vo výške podľa bodu 3.2.3 tohto dodatku bude realizovaná čiastkovými faktúrami vo výške násobku odsúhlasených hodín povereným pracovníkom objednávateľa a dohodnutej jednotkovej ceny **27,25 €/hod.** mesačne, najmenej však 1 x ročne k 15.12. príslušného roka. Konečná faktúra do jedného mesiaca po ukončení a skolaudovaní stavby.

## ČI. IX OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1 až 9.6 ostávajú v platnosti bezo zmeny

Doplňa sa bod :

- 9.7 Dodatok č.3 k ZOD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Vyhodený v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

**Za zhotoviteľa:**

**Za objednávateľa:**

V Bratislave, 26.09.2011

V Žiline, dňa: 21. 11. 2011

  
**Ing. Peter ČERTÍK**

konateľ

  
**Ing. František FAKTOR, PhD.**

riaditeľ IVSC Žilina





Stavba: „Čadca – obchvat, preložka cesty I/11 “

Predmet : OBJEKTOVÁ SKLADBA REALIZOVANEJ STAVBY PRE VYKONANIE VYTYČOVACÍCH PRÁC A VÝKON AD

| Číslo časti stavby | Klasifikácia stavieb | Názov časti stavby                                                                 |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 010-00             | 2111                 | Vegetačné úpravy a náhradná výsadba                                                |
| 015-00             | 2111                 | Príprava územia                                                                    |
| 020-00             | 2111                 | Technická rekultivácia                                                             |
| 030-00             | 2111                 | Asanácie                                                                           |
| 035-00             | 1230                 | Zriadenie nádrže na pohonné hmoty fy JOKO                                          |
| 061-00             | 2111                 | Definitívne oplatenie a protihlukové steny                                         |
| 062-00             | 2111                 | Dočasné oplatenie a asanácia jestvujúcich oplatení                                 |
| 101-00             | 2111                 | Preložka cesty I/11                                                                |
| 102-00             | 2112                 | Rekonštrukcia MK na Žarec a Kysucká cesta                                          |
| 103-00             | 2112                 | Chodníky pri ceste I/11                                                            |
| 104-00             | 2111                 | Dočasné dopravné značenie                                                          |
| 106-01             | 2111                 | Príprava územia                                                                    |
| 106-02             | 2111                 | Búracie práce a asanácie                                                           |
| 106-03             | 2111                 | Technická rekultivácia                                                             |
| 106-04             | 2111                 | Vegetačné úpravy a náhradná výsadba                                                |
| 106-05             | 2111                 | Cesta a chodníky                                                                   |
| 106-06             | 2111                 | Náhradné oplatenie                                                                 |
| 106-07.1.1         | 2222                 | Preložka inžinierskych sietí - Voda                                                |
| 106-07.1.2         | 2222                 | Preložka inžinierskych sietí - Kanalizácia                                         |
| 106-07.2.1         | 2221                 | Preložka inžinierskych sietí - Prekladka plynovej prípojky pre UPSV a R            |
| 106-07.2.2         | 2221                 | Preložka inžinierskych sietí - Preložka STL prípojky pre RD c.1816/32              |
| 106-07.2.3         | 2221                 | Preložka inžinierskych sietí - Predĺženie STL prípojky pre autoskolu SINEX         |
| 106-07.3.1         | 2111                 | Preložka inžinierskych sietí - Preložka elektro                                    |
| 106-07.3.2         | 2224                 | Preložka inžinierskych sietí - Napojenie precerpavacej stanice                     |
| 106-07.3.3         | 2224                 | Preložka inžinierskych sietí - Prepojenie prečerpávacej stanice OV na dispečing    |
| 106-07.4           | 2222                 | Preložky inžinierskych sietí, 4.časť - horúcovod                                   |
| 202-00             | 2142                 | Rekonštrukcia a rozšírenie podchodu pre peších                                     |
| 203-01             | 2141                 | Oprava mosta ev.č. 208 na ceste I/11 v Čadci, (+ mostné listy DSRS)                |
| 203-02             | 2111                 | Úprava cesty v km 1,167 28                                                         |
| 210-00             | 2111                 | Oporný múr v km 0,000 - 0,920                                                      |
| 211-00             | 2111                 | Oporný múr v km 0,370 - 0,425 vpravo                                               |
| 212-00             | 2111                 | Oporný múr v km 0,425 - 0,680                                                      |
| 213-00             | 2111                 | Oporný múr v km 0,662 - 0,680 vpravo                                               |
| 501-01             | 2223                 | Prekládka kanalizačného zberača "C"                                                |
| 501-02             | 2223                 | Prekládka kanalizačného zberača "A2"                                               |
| 501-03             | 2223                 | Dažďová kanalizácia preložky cesty I/11                                            |
| 501-04             | 2223                 | ORL pri preložke cesty I/11                                                        |
| 501-05             | 2223                 | Rekonštrukcia rigola ŽSR                                                           |
| 502-00             | 2222                 | Prekládka vodovodnej prípojky PE 1                                                 |
| 601-00             | 2224                 | Prekládka miestnych telefónnych káblov                                             |
| 602-00             | 2214                 | Prekládka diaľkových káblov ŽSR                                                    |
| 603-00             | 2224                 | Prekládka elektrických vedení NN                                                   |
| 604-00             | 2213                 | Prekládka diaľkových telefónnych káblov                                            |
| 605-00             | 2111                 | Verejné osvetlenie                                                                 |
| 606-00.1           | 2121                 | Zriadenie neutrálneho pŕa - časť 1. dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 277,950 |
| 606-00.2           | 2121                 | Zriadenie neutrálneho pŕa - časť 2. dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 277,950 |
| 607-00             | 2121                 | Úprava trakčného vedenia - definitívna                                             |
| 700-00             | 2112                 | Úprava krytu komunikácií používaných ako dopravné trasy pre stavbu                 |

V Bratislave, 26.9.2011

Za Banské projekty, s.r.o. Bratislava :

Ing. Peter ČERTÍK  
konateľ

**BANSKÉ PROJEKTY**  
s.r.o.  
Vlka 1006/25, 821 00 Bratislava  
IČO: 31 306 926 DIČ: SK 202 820 200

strana 6 Dodatku č.3 k ZOD





Klasifikačná produkcia: 74.20.10, 74.20.37, 74.20.73

Tabuľka č. 1.

| Bod ZOD<br>D1, D2, D3              | Činnosť                                                                                                                                                                        | Pôvodná cena (ZoD, D1,D2)                     |                                    | DPH<br>19 % v € | Pôvodná<br>cena s DPH<br>v € | Predmet Dodatku č.3 - sadzba € / hod., cù 2011,2012 |       |       |       |       | Nová cena celkom<br>ZoD, D1-D3<br>v € | Navýšenie<br>D3, cù 2011,2012<br>v € |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                | (sadzba v \$k/hod. cù 2004)<br>v \$k. bez DPH | prepočet kurz NB SR<br>v € bez DPH |                 |                              | 35,50                                               | 30,00 | 27,25 | 24,00 | 21,25 |                                       |                                      |
|                                    |                                                                                                                                                                                | Potrebný počet hodín                          |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       |                                       |                                      |
| 3.2.1.                             | DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - bezo zmeny (vyfakturované, uhradené )                                                                                                    | 3 195 778,00                                  | 106 080,40                         | 20 155,28       | 126 235,68                   |                                                     |       |       |       |       | 106 080,40                            | 0,00                                 |
| 3.2.2.                             | DOKUMENTÁCIA NA PONUKU - bezo zmeny (vyfakturované, uhradené )                                                                                                                 | 1 320 024,00                                  | 43 816,77                          | 8 325,19        | 52 141,96                    |                                                     |       |       |       |       | 43 816,77                             | 0,00                                 |
| 3.2.3.                             | VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU, pôvodný rozsah podľa ZoD - zmena na rozsah, ktorý je PREDMETOM REALIZÁCIE STAVBY - vid' príloha 1 tab. 2 + prepočet na cù r. 2011 (doteraz nečerpané) | 291 328,00                                    | 9 670,32                           | 1 837,36        | 11 507,68                    |                                                     |       |       |       |       | 19 947,00                             | 10 276,68                            |
| Pôvodný rozsah A.<br>Navýšenie B.  | Objekty podľa ZoD - vid' príloha 1 tab. č.2 A.)                                                                                                                                |                                               | 9 670,32                           | 1 837,36        | 11 507,68                    |                                                     |       | 512   |       |       | 13 952,00                             | 4 281,68                             |
|                                    | Nový rozsah Dodatok č.3 - doplnenie objektov dľa Dodatku č.3 vid' tabuľka č.2 B)                                                                                               |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       | 220   |       |       | 5 995,00                              | 5 995,00                             |
| 3.2.4.                             | PRIESKUMNÉ PRÁČE - bezo zmeny (vyfakturované, uhradené )                                                                                                                       | 399 568,00                                    | 13 263,23                          | 2 520,01        | 15 783,24                    |                                                     |       |       |       |       | 13 263,23                             | 0,00                                 |
| 3.2.5.                             | GEODETICKÉ PRÁČE - bezo zmeny (vyfakturované, uhradené )                                                                                                                       | 847 688,00                                    | 28 138,09                          | 5 346,23        | 33 484,32                    |                                                     |       |       |       |       | 28 138,09                             | 0,00                                 |
| 3.2.6.                             | VYTÝČOVACIE PRÁČE, pôvodný rozsah podľa ZoD - zmena na rozsah, ktorý je PREDMETOM REALIZÁCIE STAVBY - vid' príloha 1 tab. 2 + prepočet na cù r. 2011, (doteraz nečerpané)      | 396 400,00                                    | 13 158,07                          | 2 500,04        | 15 658,11                    |                                                     |       |       |       |       | 20 035,50                             | 6 877,43                             |
| Pôvodný rozsah<br>A.               | Vytýčovací sieť - preložka cesty I/11                                                                                                                                          | 240 264,00                                    | 7 975,30                           | 1 515,31        | 9 490,61                     | 80                                                  | 160   | 120   |       | 24    | 11 420,00                             | 5 691,93                             |
|                                    | Vytýčovacie práce osí a zameranie, priečne rezy - časť preložka cesty I/11                                                                                                     | 156 136,00                                    | 5 182,77                           | 984,73          | 6 167,50                     | 40                                                  | 80    | 120   |       | 16    | 7 430,00                              |                                      |
| Navýšenie<br>B.                    | Vytýčovací sieť - doplnenie na rozsah predmetu Dodatku č.3                                                                                                                     |                                               |                                    |                 |                              | 4                                                   | 8     | 8     |       | 4     | 685,00                                | 1 185,50                             |
|                                    | Vytýčovacie práce osí a zameranie, priečne rezy - doplnenie na rozsah predmetu Dodatku č.3                                                                                     |                                               |                                    |                 |                              |                                                     | 8     | 8     |       | 2     | 500,50                                |                                      |
| Spolu                              |                                                                                                                                                                                | 6 450 786,00                                  | 214 126,88                         | 40 684,11       | 254 810,99                   |                                                     |       |       |       |       | 231 280,99                            | 17 154,11                            |
| Cena v € bez DPH                   |                                                                                                                                                                                | 6 450 786,00                                  | 214 126,88                         |                 |                              |                                                     |       |       |       |       | 231 280,99                            | 17 154,11                            |
| DPH 19 % dľa ZoD a Dodatku č.1 a 2 |                                                                                                                                                                                | 1 225 645,30                                  |                                    | 40 684,11       |                              |                                                     |       |       |       |       |                                       |                                      |
| 3.2.1.3.2.3.2.4.3.5                | DPH 19 % zamluvníka a uplatnená k vyfakturovaným odávkam podľa ZoD a Dodatku č.2                                                                                               |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       |                                       |                                      |
| 3.2.3.<br>AD                       | Pôvodná sadzba DPH 19 % na rozsah dľa ZoD a D1, D2 - bod 3.2.3                                                                                                                 |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       |                                       |                                      |
|                                    | C. Navýšenie DPH z pôvodnej sadzby 19 % na novú sadzbu 20 % k základu pôvodnej ceny podľa ZoD - bod 3.2.3- prípočet 1 %                                                        |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       | 1 837,36                              | 96,70                                |
| 3.2.6.<br>VP                       | D. DPH k cene za navýšenie rozsahu dľa D3 (B.) a z dôvodu valorizácie jednotkových cien z cù 2004 na cù 2011,2012 (A. B.) - bod 3.2.3.                                         |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       | 2 055,34                              | 2 055,34                             |
|                                    | Spolu DPH 3.2.3.                                                                                                                                                               |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       | 3 989,40                              | 2 152,04                             |
| 3.2.6.                             | Pôvodná sadzba DPH 19 % na rozsah dľa ZoD a D1, D2 - bod 3.2.6                                                                                                                 |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       | 2 500,04                              |                                      |
|                                    | C. Navýšenie DPH z pôvodnej sadzby 19 % na novú sadzbu 20 % k základu pôvodnej ceny podľa ZoD - bod 3.2.6- prípočet 1 %                                                        |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       | 131,57                                | 131,57                               |
| 3.2.6.                             | D. DPH k cene za navýšenie rozsahu dľa D3 (B.) a z dôvodu valorizácie jednotkových cien z cù 2004 na cù 2011,2012 (A. B.) - bod 3.2.6.                                         |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       | 1 375,49                              | 1 375,49                             |
|                                    | Spolu DPH 3.2.6.                                                                                                                                                               |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       | 4 007,10                              | 1 507,06                             |
| 3.2.3. a 3.2.6.                    | Spolu DPH 20 % uplatnená k odávkam 3.2.3 a 3.2.6                                                                                                                               |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       | 7 996,50                              | 3 659,10                             |
| 3.2.1. až 3.2.6.                   | Spolu DPH 19,20 %                                                                                                                                                              |                                               |                                    |                 |                              |                                                     |       |       |       |       | 44 343,21                             | 3 659,10                             |
| Cena v € s DPH                     |                                                                                                                                                                                | 7 676 435,30                                  | 254 810,99                         | 40 684,11       | 254 810,99                   |                                                     |       |       |       |       | 275 624,20                            | 20 813,21                            |

Hodnotové sadzby v ZOD odsúhlasené OOP SSC Bratislava so dňa 19.02.2004. Hodnotové sadzby v Dodatku č.3 v c. 2011 odsúhlasené IV SSC Žilina dňa 19.9.2011. list č. KO-6649-2011/6431/2012 zo dňa 19.9.2011

Za Banské projekty, s.r.o. Bratislava :

V Bratislave, 26.9.2011

Ing. Peter ČERTÍK  
konateľ





Klasifikácia produkcie - 74.20.73

Časť : Tabuľka č. 2.

| Klasifikačná produkcia: 74.207.73                                                                                                                         | Činnosť                                                                    | Pôvodné sadzby ZoD cu 2004                |          |          |          |          | Nové sadzby Dodatok č.3 kZoD cu 2011,2012 |       |       |       |       | Sadzba €/ /hod. |  |  |          |           | Nová cena celkom<br>ZoD, D1-D3<br>cu 2011<br>v € bez DPH | Rozdiel : Navýšenie<br>DPH<br>cu 2011<br>v € | Rozdiel : Navýšenie<br>ZoD, D1-D3, cu 2011<br>v € bez DPH |  |  |          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|--|----------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                            | Nové sadzby Dodatok č.3 kZoD cu 2011,2012 |          |          |          |          | Potrebný počet hodín                      |       |       |       |       |                 |  |  |          |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                            | 750,0 Sk                                  | 630,0 Sk | 569,0 Sk | 507,0 Sk | 466,0 Sk | 35,50                                     | 30,00 | 27,25 | 24,00 | 21,25 |                 |  |  |          |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                            |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       |       |       |                 |  |  |          |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| A. ZAZMLUVNENÉ SO DĽA ZOD - počet hodín zachovaný, zmena cu z 2004 na cu 2011, 2012                                                                       |                                                                            |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       |       |       |                 |  |  |          |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 001-00                                                                                                                                                    | Vegetačné úpravy a náhradná výsadba                                        |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 4     |       |                 |  |  | 109,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 015-00                                                                                                                                                    | Príprava územia                                                            |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 4     |       |                 |  |  | 109,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 020-00                                                                                                                                                    | Technická rekultivácia                                                     |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 4     |       |                 |  |  | 109,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 030-00                                                                                                                                                    | Asanácie                                                                   |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 12    |       |                 |  |  | 327,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 035-00                                                                                                                                                    | Zriadenie nádrže na pohonné hmoty-fy JOKO                                  |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 12    |       |                 |  |  | 327,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 061-00                                                                                                                                                    | Definitívne oploštenie a pohltivé protihlukové steny                       |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 8     |       |                 |  |  | 218,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 062-00                                                                                                                                                    | Dočasné oploštenie a asanácia jestvujúcich oplostení                       |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 4     |       |                 |  |  | 109,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 101-00                                                                                                                                                    | Preložka cesty I/11-cesta                                                  |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 120   |       |                 |  |  | 3 270,00 |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 102-00                                                                                                                                                    | Okružná križovatka = Rekonštrukcia MK na Žarec a Kysucká cesta             |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 48    |       |                 |  |  | 1 308,00 |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 202-00                                                                                                                                                    | Rekonštrukcia a rozšírenie podchodu pre peších                             |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 48    |       |                 |  |  | 1 308,00 |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 203-00                                                                                                                                                    | Rekonštrukcia mosta ev.č. 208                                              |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 80    |       |                 |  |  | 2 180,00 |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 210-00                                                                                                                                                    | Oporné múry pri ceste                                                      |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 40    |       |                 |  |  | 1 090,00 |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 501-00                                                                                                                                                    | Kanalizácia                                                                |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 8     |       |                 |  |  | 218,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 502-00                                                                                                                                                    | Vodovod = Prekládka vodovodnej prípojky PE 1                               |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 16    |       |                 |  |  | 436,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 601-00                                                                                                                                                    | Prekládka miestnych telefónnych káblov                                     |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 16    |       |                 |  |  | 436,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 602-00                                                                                                                                                    | Prekládka diaľkových káblov ŽSR                                            |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 16    |       |                 |  |  | 436,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 603-00                                                                                                                                                    | Prekládka elektrických káblov NN                                           |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 16    |       |                 |  |  | 436,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 604-00                                                                                                                                                    | Prekládka diaľkových telefónnych káblov                                    |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 16    |       |                 |  |  | 436,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 605-00                                                                                                                                                    | Verejné osvetlenie                                                         |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 16    |       |                 |  |  | 436,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 700-00                                                                                                                                                    | Úrava krytu komunikácií používaných ako dopravné trasy pre stavbu          |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 24    |       |                 |  |  | 654,00   |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                            | 291 328,00                                |          |          |          |          |                                           |       |       |       |       | 512,00          |  |  |          |           | 13 952,00                                                |                                              |                                                           |  |  | 4 281,68 |  |  |  |  |
| A.                                                                                                                                                        |                                                                            | MEDZISÚČET SO rozsah dľa ZoD v Skk        |          |          |          |          |                                           |       |       |       |       |                 |  |  |          |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                            | Prepočet na eur (kurz NB SR)              |          |          |          |          |                                           |       |       |       |       |                 |  |  |          |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| B. DOPLNENIE OBJEKTOVEJ SKLADBY NA ROZSAH, ktorý je PREDMETOM REALIZÁCIE STAVBY - (prípočet nových objektov, odpôčet vypustených objektov), cu 2011, 2012 |                                                                            |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       |       |       |                 |  |  |          |           |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 103-00                                                                                                                                                    | Chodníky pri ceste I/11                                                    |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 12    |       |                 |  |  |          | 327,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 203-00                                                                                                                                                    | Rekonštrukcia mosta ev.č. 208 - pôvodný objekt dľa ZoD - vypustenie        |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | -80   |       |                 |  |  |          | -2 180,00 |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 203-01                                                                                                                                                    | Oprava mosta ev.č. 208 na ceste I/11 v Čadci - nové namiesto 203-00 dľa D2 |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 80    |       |                 |  |  |          | 2 180,00  |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 203-02                                                                                                                                                    | Úprava cesty v km 1.167 28 - nové namiesto 203-00 dľa D2                   |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 10    |       |                 |  |  |          | 272,50    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 210-00                                                                                                                                                    | Oporný múr v km 0,000 - 0,920                                              |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 24    |       |                 |  |  |          | 654,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 211-00                                                                                                                                                    | Oporný múr v km 0,370 - 0,425 vpravo                                       |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 8     |       |                 |  |  |          | 218,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 212-00                                                                                                                                                    | Oporný múr v km 0,425 - 0,680                                              |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 16    |       |                 |  |  |          | 436,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 213-00                                                                                                                                                    | Oporný múr v km 0,662 - 0,680 vpravo                                       |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 8     |       |                 |  |  |          | 218,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 501-00                                                                                                                                                    | Kanalizácia - pôvodné dľa ZoD - vypustenie                                 |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | -8    |       |                 |  |  |          | -218,00   |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 501-01                                                                                                                                                    | Prekládka kanalizačného zberača "C" - nové namiesto 501-00 dľa D2          |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 8     |       |                 |  |  |          | 218,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 501-02                                                                                                                                                    | Prekládka kanalizačného zberača "A2" - nové namiesto 501-00 dľa D2         |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 8     |       |                 |  |  |          | 218,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 501-03                                                                                                                                                    | Dočasná kanalizácia preložky cesty I/11 - nové namiesto 501-00 dľa D2      |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 8     |       |                 |  |  |          | 218,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 501-04                                                                                                                                                    | ORL pri preložke cesty I/11 - nové namiesto 501-00 dľa D2                  |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 8     |       |                 |  |  |          | 218,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 501-05                                                                                                                                                    | Rekonštrukcia rigoly ŽSR - nové namiesto 501-00 dľa D2                     |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 8     |       |                 |  |  |          | 218,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 104-00                                                                                                                                                    | Dočasné dopravné značenie                                                  |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 24    |       |                 |  |  |          | 654,00    |                                                          |                                              |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |
| 106-01                                                                                                                                                    | Príprava územia                                                            |                                           |          |          |          |          |                                           |       |       | 2     |       |                 |  |  |          | 54,50     |                                                          | strana 5 Dodatku č.3 k ZoD                   |                                                           |  |  |          |  |  |  |  |





Dokumentácia pre stavebné povolenie - DSP, dokumentácia pre ponuku, prieskumy, geodetické práce ( bezo zmeny)

Zmena objektov podľa Dodatku č.2 (prípočet odpočet), rozšírenie o SO časti ODBOČKA NA KUKUČÍNOVU ULICU pre stupne :

výkon AD, vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osí, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov pre stavby

**Cast:**

## Výkon autorského dozoru podľa objektov

Ocenenie prác a výkonov pre doplnené objekty, odpočet hodinových sadzieb z cú 2004 na cú 2011

**klasyfikacja produktu: 74.20.73**

| Klasifikácia produkcie: 74.20.9.3 | Činnosť                                                                            | Pôvodné sadzby ZoD sú 2004<br>Nové sadzby Dodatok č.3 kZoD sú 2011,2012 | Sadzba € / hod.      |          |          |          |          | Nová cena celkom<br>ZoD, D1-D3<br>sú 2011<br>v € bez DPH | Rozdiel : Navýšenie<br>DPH<br>sú 2011<br>v € | Rozdiel : Navýšenie<br>ZoD, D1-D3, sú 2011<br>sú 2011<br>v € bez DPH |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                    |                                                                         | Potrebný počet hodín |          |          |          |          |                                                          |                                              |                                                                      |
|                                   |                                                                                    |                                                                         | 750,0 Sk             | 630,0 Sk | 569,0 Sk | 507,0 Sk | 466,0 Sk |                                                          |                                              |                                                                      |
|                                   |                                                                                    |                                                                         | 35,50                | 30,00    | 27,25    | 24,00    | 21,25    |                                                          |                                              |                                                                      |
| 106-02                            | Búracie práce a asanácie                                                           |                                                                         |                      |          |          |          |          | 54,50                                                    |                                              |                                                                      |
| 106-03                            | Technická rekultivácia                                                             |                                                                         |                      |          |          |          |          | 54,50                                                    |                                              |                                                                      |
| 106-04                            | Vegetačné úpravy a náhradná výsadba                                                |                                                                         |                      |          |          |          |          | 54,50                                                    |                                              |                                                                      |
| 106-05                            | Cesta a chodníky                                                                   |                                                                         |                      |          |          |          |          | 109,00                                                   |                                              |                                                                      |
| 106-06                            | Náhradné oplietenie                                                                |                                                                         |                      |          |          |          |          | 109,00                                                   |                                              |                                                                      |
| 106-07.1.1                        | Prieložka inžinierskych sietí - Voda                                               |                                                                         |                      |          |          |          |          | 109,00                                                   |                                              |                                                                      |
| 106-07.1.2                        | Prieložka inžinierskych sietí - Kanalizácia                                        |                                                                         |                      |          |          |          |          | 218,00                                                   |                                              |                                                                      |
| 106-07.2.1                        | Prieložka inžinierskych sietí - Prekladka plynovej prípojky pre UPSV a R           |                                                                         |                      |          |          |          |          | 218,00                                                   |                                              |                                                                      |
| 106-07.2.2                        | Prieložka inžinierskych sietí - Prieložka STL prípojky pre RD c.1815/32            |                                                                         |                      |          |          |          |          | 54,50                                                    |                                              |                                                                      |
| 106-07.2.3                        | Prieložka inžinierskych sietí - Predĺženie STL prípojky pre autoskolu SINEX        |                                                                         |                      |          |          |          |          | 54,50                                                    |                                              |                                                                      |
| 106-07.3.1                        | Prieložka inžinierskych sietí - Prieložka elektro                                  |                                                                         |                      |          |          |          |          | 109,00                                                   |                                              |                                                                      |
| 106-07.3.2                        | Prieložka inžinierskych sietí - Napojenie preserpavacej stanice                    |                                                                         |                      |          |          |          |          | 218,00                                                   |                                              |                                                                      |
| 106-07.3.3                        | Prieložka inžinierskych sietí - Prepojenie predčerpávacej stanice OV na dispečing  |                                                                         |                      |          |          |          |          | 54,50                                                    |                                              |                                                                      |
| 106-07.4                          | Prieložky inžinierskych sietí, 4.časť - horúcovod                                  |                                                                         |                      |          |          |          |          | 109,00                                                   |                                              |                                                                      |
| 606-00.1                          | Zriadenie neutrálneho poľa - časť 1. dočasná úprava trakčného vedenia v km 277,950 |                                                                         |                      |          |          |          |          | 218,00                                                   |                                              |                                                                      |
| 606-00.2                          | Zriadenie neutrálneho poľa - časť 2. dočasná úprava trakčného vedenia v km 277,950 |                                                                         |                      |          |          |          |          | 218,00                                                   |                                              |                                                                      |
| 607-00                            | Úprava trakčného vedenia (definitívna)                                             |                                                                         |                      |          |          |          |          | 327,00                                                   |                                              |                                                                      |
| B.                                | MEDZISÚČET - DOPLNENIE objektovej skladby dľa Dodatku č.3 - prípočet, odpočet SO   | 0,00                                                                    |                      |          |          |          | 220,00   | 5 995,00                                                 |                                              | 5 995,00                                                             |
|                                   | Prepočet na eur (kurz NB SR)                                                       | 0,00                                                                    |                      |          |          |          |          |                                                          |                                              |                                                                      |

## REKAPITULÁCIA (A., B.), cù 2011, 2012

| REKAPITULÁCIA ( A., B.), cú 2011, 2012 |                                                                                                   |  |  |  |             |  |        |                  |           | Rozdiel : Navyšenie |              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                        | Činnosť                                                                                           |  |  |  | Počet hodín |  |        | Nová cena celkom |           | DPH v €             | Cena bez DPH |
| Celkový súčet                          | A. Pôvodná zmluvná cena v SKK, cú 2004                                                            |  |  |  |             |  |        |                  | 9 670,32  | 96,70               |              |
|                                        | prepočet na eur (kurz NBSR)                                                                       |  |  |  |             |  | 512,00 |                  |           |                     |              |
|                                        | A. Navyšenie D3 z titulu zmeny cú z 2004 na 2011 v časti SO dľa ZbD                               |  |  |  |             |  |        |                  |           |                     |              |
|                                        | prepočet na eur (kurz NBSR)                                                                       |  |  |  |             |  | 512,00 |                  | 4 281,68  | 856,34              | 4 281,68     |
|                                        | B., Doplnenie D3 (Navyšenie (+ prípočet, odpočet) na rozsah pre realizáciu stavby), cú 2011, 2012 |  |  |  |             |  |        |                  |           |                     |              |
|                                        | prepočet na eur (kurz NBSR)                                                                       |  |  |  |             |  | 220,00 |                  | 5 995,00  | 1 199,00            | 5 995,00     |
|                                        | A., B., Nová cena cú 2011, 2012                                                                   |  |  |  |             |  |        |                  |           |                     |              |
|                                        |                                                                                                   |  |  |  |             |  | 732,00 |                  | 19 947,00 | 2 152,04            | 10 276,68    |
| Cena v € bez DPH                       |                                                                                                   |  |  |  |             |  |        |                  |           |                     |              |
|                                        |                                                                                                   |  |  |  |             |  |        | 19 947,00        |           |                     | 10 276,68    |
| DPH (19%)                              |                                                                                                   |  |  |  |             |  |        |                  |           |                     |              |
| DPH (20%)                              |                                                                                                   |  |  |  |             |  |        |                  |           | 2 152,04            | 2 152,04     |
|                                        |                                                                                                   |  |  |  |             |  |        | 3 989,40         |           |                     |              |
| Cena v €                               |                                                                                                   |  |  |  |             |  |        | 23 936,40        |           | 2 152,04            | 12 428,72    |

Hodinové sadzby v ZoO odsúhlasené OZP SSC Bratislava zo dňa 19.03.2004, Hodinové sadzby v Dodatku č.3 v rú 2011 odsúhlasené IV SSC Žilina dňa 19.9.2011, list zn. KO-6849-2011/6431/30212 zo dňa 19.9.2011

V Bratislave, 26.9.2011

Za Banské projekty, s.r.o. Bratislava :

Ing. Peter Čertík  
konateľ

