

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 297/2021

**na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu
a výkon inžinierskej činnosti podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka, s použitím
ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 Obchodného zákonníka a podľa §65
a násl. Autorského zákona, uzavretej dňa 14.07.2021**

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

Sídlo:	emProject, s.r.o. Revolučná 10, 010 01 Žilina
Konajúca osoba:	Bc. Michal Džupaj
IČO:	36763837
DIČ:	2022364575
Registrácia:	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 18851/L
Bankové spojenie:	
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Telefón:	
E-mail:	
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)	

Objednávateľ:

Sídlo:	Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpený:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	peter.tomka@zilina.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)	
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne „zmluvná strana“)	

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 14.07.2021 Zmluvu o dielo č. 297/2021 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 24.02.2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu „**Polopodzemné kontajnerové stojiská, ul. Hečkova, Žilina – Hliny VI**“ za podmienok dohodnutých v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné vykonané dielo dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ vzhľadom na to, že po preštudovaní spisu stavebným úradom došlo k rozšíreniu rozsahu podania, požiadal o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti – vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Dôvodom žiadosti o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti je odmedzenie činnosti niektorých úradov, čo znamená, že všetky žiadosti a riešenia prebiehajú časovo neurčito a zdĺhavo. K dnešnému dňu chýba stanovisko SPPD. Vzhľadom na to že plynovod, ktorý je v tesnej blízkosti stavby je STL nie NTL, bolo potrebné požiadať vo výnimku z ochranného pásma. O výnimke z ochranného pásma rozhoduje komisia na SPPD. Výnimka bola udelená dňa 28.2.2022. Následne bola výnimka posunutá na SPPD do Žiliny. Nakoľko nie je možné predpokladať kedy aktuálny stav skončí, požiadal zhotoviteľ o predĺženie lehôt v zmysle tohto dodatku.
3. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 5 bod 5.3. a čl. 9. bod 9.1 Zmluvy tento dodatok:

I.

Predmet dodatku

1. V Čl. 5 sa bod 5.1.2 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:
„Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne::
do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
 - Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie termínu IČ

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Zhotoviteľ:

Bc. Michal Džupaj, konateľ

.....
Objednávateľ:

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

emProject, s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina

Mesto Žilina

Vybavuje:	kontakt:	email:	naše číslo:
Bc. Michal Džupaj	0949 195 690	dzupaj@emproject.sk	812/2021

Vec: žiadosť o predĺženie termínu IČ

Žiadame Vás o predĺženie termínu pre inžiniersku činnosť v zmysle ZoD 297/2021 zo dňa 14.7.2021; Dňa 30.10.2021 sme na stavebnom úrade v Rajci podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zlúčenom konaní. Žiadosť sme dopĺňali dňa 16.11.2021 a 20.1.2022. Zo stavebným úradom sme v úzkom kontakte po preštudovaní spisu stavebným úradom došlo k rozšíreniu rozsahu podania, na čo reflektujeme doplnením podania o požadované podklady. Vzhľadom na dobu v ktorej sa nachádzame nie všetky inštitúcie dokážu vybaviť žiadosti v 30 dňovej lehote. K dnešnému dňu chýba stanovisko SPPD. Vzhľadom na to že plynovod ktorý je v tesnej blízkosti naše stavby je STL nie NTL bolo potrebné požiadať vo výnimku z ochranného pásma. O výnimke z ochranného pásma rozhoduje komisia na SPPD. Výnimka bola udelená dňa 28.2.2022. Následne bola výnimka posunutá na SPPD do Žiliny. p. Ing. Kiša mi tento týždeň potvrdil že stanovisko bude expedovať v týchto dňoch.

Toto pozdržanie nebolo možné predpokladať a nie je spôsobené vinou zhotoviteľa, preto Vás žiadame o predĺženie termínu pre dodanie IČ na 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy č. 297/2021, čo by mal byť dostatočný čas na získanie stavebného povolenia.

Informácie o navrhovanej stavbe:

Názov stavby:	Kontajnerové stojiská na ul. Hečkova, Žilina – Hliny V
Stavebník:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Miesto zásahu:	mesto Žilina, okres: Žilina
Parcela:	5891/2; 6536/2; 6536/3; 6536/4 KN-C
Kat. územie:	Žilina

V Žiline dňa 25.03.2022

Bc. Michal Džupaj

Poznámka:

