

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005
v znení Dodatkov č. 1 zo dňa 11.12.2007, č. 2 zo dňa 17.01.2011, č. 3 zo dňa
26.04.2013, č. 4 zo dňa 13.05.2013 a č.5 zo dňa 02.11.2017
pre akciu „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG“

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. OBJEDNÁVATEĽ** : **Slovenská národná galéria**
Riečna č. 1
815 13 Bratislava
- V zastúpení : Mgr. Alexandra Kusá, Ph.D, generálna riaditeľka
- Zastúpenie vo veciach zmluvy : Mgr. Alexandra Kusá, Ph.D, generálna riaditeľka
- Zastupovanie vo veciach
technických : Mgr. Alexandra Kusá, Ph.D, generálna riaditeľka
Ing. Zlatica Páleníková, manažér pre investičné projekty
- 2. ZHOTOVITEĽ** : **A B.K.P.Š., spol. s r.o.**
Nobelova č. 34
831 02 Bratislava 2
- V zastúpení : Ing. arch. Martin Kusý, konateľ
Ing. arch. Pavol Paňák, konateľ
- Zastupovanie a konanie v mene
spoločnosti : Každý samostatne
- Zastúpenie vo veciach zmluvy : Ing. arch. Martin Kusý, konateľ
Ing. arch. Pavol Paňák, konateľ
Ing. Ladislav Jedenástik
- IČO : 45 318 131
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
- Obchodný register : Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 62540/B

II.

1. Dodatkom č.6 sa zohľadňujú nové, reálne skutočnosti, ku ktorým prišlo od začiatku výstavby (01/2016) a počas doterajšieho priebehu výstavby stavebného diela „**Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG**“ v období 01/2016 až 11/2017. Tieto skutočnosti vyvolali potrebu aktualizácie, inovácie a zmeny / revízie existujúcej projektovej dokumentácie určenej pre realizáciu stavby (ďalej v texte ozn. „RP“ – realizačný projekt) vyhotovenej generálnym projektantom / zhotoviteľom v rokoch 2012-2013. Tieto nové podmienky majú zásadný vplyv na predmet a cenu plnenia dodávky RP a zároveň aj na cenu dodávky súvisiacich odborných činností projektanta navýšením ich ceny, najmä občasného autorského dozoru (ďalej v texte ako OAD) . Týmto Dodatkom č. 6 sa mení a upravuje predmet plnenia a jeho cena uvádzaná v Zmluve o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005 a v jeho následných dodatkoch č. 1 zo dňa 11.12.2007, č. 4 zo dňa 13.05.2013 a č. 5 zo dňa 02.11.2017.

2. Tento dodatok sa uzatvára:

2.1 v súlade so zmluvou, v zmysle článkov:

- 2.1.1 čl. IV. „Spôsob spracovania predmetu zmluvy“ ods. 4.;
- 2.1.2 čl. V. „Čas plnenia“ ods. 3 bod b) piaty odrazník;
- 2.1.3 čl. VI. „Cena predmetu plnenia, platobné podmienky“ ods. 5 a ods. 9;
- 2.1.4 čl. X. „Záverečné ustanovenia“ ods. 5. „zmeny záväzku“ a ods. 11. „písomné dodatky k zmluve“;

III.

1. Dodatok č. 6 v súlade s čl. IV. „Spôsob spracovania predmetu zmluvy“ ods. 4.a čl. V. „Čas plnenia“ ods. 3 bod b) piaty odrazník a v zmysle záverov rokovacieho konania, mení a upravuje - rozširuje predmet plnenia o dodávku doplnkov a zmien / revízií RP (realizačného projektu), ktoré zhotoviteľ od 01/2016 t.j. od termínu začatia výstavby stavby SNG vyhotovil a priebežne podľa potreby stavby vyhotovuje vo väzbe na projektovú dokumentáciu na stupni RP z r. 2013 (realizačný projekt). Vyhotovenie týchto doplnkov a zmien/revízií RP (ďalej v texte ako „RRP“) je vyvolané objektívnymi potrebami stavby a potrebou zohľadnenia nových skutočností, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili prípravu a realizáciu stavby, najmä:
 - nové poznatky získané po odkrytí a demontáži pôvodných stavebných konštrukcií, ktoré nebolo možné získať z pôvodnej historickej dokumentácie a ani v rámci realizovania prieskumných prác v štádiu prípravy investície a v čase vyhotovenia RP (napr. stav a kvalita odkrytých oceľových konštrukcií obj. Administratívna budova a obj. Premostenie, stav a kvalita stavebných, nosných konštrukcií s výrazným poškodením krycej vrstvy výstuže, stav jestvujúcich stropov, klenieb arkád obj. Vodné kasárne a pod.);
 - zmena východiskových a záväzných podkladov získaných od zhotoviteľa stavby z dôvodu zmeny v RP doporučeného výrobcu a s tým súvisiaca zmena technických parametrov – napr. výťahy, VZT, chladenie a iné;
 - legislatívne zmeny - zohľadnenie s legislatívou EÚ „ekodizajn“ pre dodávku VZT a chladenia v zmysle Nariadenia komisie EÚ č. 1253/2014 z 7. júla 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES „ekodizajn vetracích jednotiek“ + Nariadenie komisie EÚ č.1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ;
 - nevyhnutná úprava projektu požiarnej bezpečnosti vzhľadom na zásadné zmeny projektového riešenia voči projektu požiarnej bezpečnosti z r. 2006 – 2007 (vypracovaný pre potreby stavebného konania pri etapizácii jednotlivých objektov) a s tým spojená úprava požiarnej ochrany nevyhnutnej časti stavebných konštrukcií stavby, vrátane elektro rozvodov;
 - zmena a náhrada technologických prvkov spojená s inováciou a optimalizáciou z dôvodu zmeny výrobného programu (pozastavenie výroby po r. 2013 kedy bol vypracovaný RP) alebo z dôvodu dosiahnutia vyššej funkčnej úrovne a bezpečnosti technických zariadení s cieľom racionalizovať nároky na budúcu prevádzku a údržbu, ako aj s cieľom zníženia nákladov (napr. zámena regulačných ventilov v systéme chladenia – výrazné zníženie ich počtu pri použití súčasných, modernejších technologických prvkov + súvisiaca zmena systému merania regulácie a pod);
 - nové riešenie fasády obj. Vodných kasární a jej optimalizácia z pohľadu bezpečnosti priestorov, vrátane riešenia nového vstupu, úpravy strešnej konštrukcie po odkrytí pôvodných podhľadových konštrukcií vrátane zrušenia vonkajších pavlačí a z toho vyplývajúcej zmeny riešenia schodiska.
2. Revízie RP (ďalej v texte ozn. ako „RRP“), ktoré sú predmetom tohto dodatku sú špecifikované v dokumente/zozname, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 5. - **Príloha č. 1.** Zoznam obsahuje označenie revízií s rozdelením na blok „A“, „B“ a „C“ stavby SNG, názov a cenu.

IV.

3. Dodatok č. 6 v súlade s ods. 9 čl. VI. „Cena predmetu plnenia, platobné podmienky“ Zmluvy o dielo zo dňa 15.12.2005 a v zmysle záverov rokovacieho konania bez zverejnenia mení a upravuje cenu dodávky odborných a projektových výkonov uvedených v Dodatku č. 1 z 11.12.2007, v Dodatku č. 4 z 13.05.2013 a Dodatku č. 5 zo dňa 02.11.2017 k Zmluve o dielo, nasledovne:
- 3.1 Predmetom zmeny a úpravy cien sú odborné a projektové výkony špecifikované v predmete Zmluvy o dielo a uvedené v tomto Dodatku č. 6. t.j.:
- 3.1.1 položka **Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (RP – realizačný projekt)** podľa čl. III. ods. 2 bod 2.2 Zmluvy o dielo z 15.12.2005, resp. podľa Dodatku č. 1 z 11.12. 2007 čl. II. ods. 2., II. fáza - položka ozn. ako „c“. Predmetom úpravy je cena RP a to pripočítaním dielčích cien, resp. celkovej ceny projektových prác za vyhotovenie „RRP“ špecifikovaných vo vyššie uvedenej Prílohe č. 1.
- 3.1.1.1 Cena jednotlivých „RRP“, ktoré sú predmetom dodávky tohto Dodatku č. 6 bude zdokumentovaná osobitným písomným dokumentom, ktorý zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v jednom vyhotovení v lehote do 30 kalendárnych dní po podpise tohto Dodatku č. 6. Dokument bude obsahovať odpovedajúce zdôvodnenie vyhotovenia RRP a podrobné cenové kalkulácie (ďalej v texte ako „CK“) vyhotovené pre každú jednotlivú revíziu RP. CK musia byť vyhotovené v súlade s podmienkami zmluvy o dielo, pri dodržaní metodiky oceňovania podľa Sadzobníka UNIKA so zohľadnením technickej a časovej náročnosti vypracovania jednotlivých revízií RP a dodržaní primeranosti a obvyklosti ceny projektových prác.
- 3.1.1.2 Súčet jednotlivých cien „RRP“ / celková cena nesmie prekročiť cenu, ktorá je stanovená a dohodnutá týmto Dodatkom č. 6 – zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena bude limitná, neprekročiteľná pre RRP v čase poznania ich potreby vypracovania od 01/2016 až 11/2017.
- 3.1.1.3 Cena dodávky jednotlivých „RRP“ je stanovená odborným odhadom zhotoviteľa na základe vyhodnotenia časovej náročnosti vyhotovenia súboru dodávok „RRP“ a jeho rozsahu a členenia podľa potrieb stavby.
- 3.1.1.4 Výsledná celková cena revízií RP, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 6 je výsledkom spoločného rokovania a dohody objednávateľa a zhotoviteľa vo veci predmetu, jeho rozsahu a ceny jednotlivých revízií RP.
- 3.1.1.5 V prípade, že zhotoviteľ nedosiahne limit zmluvnej ceny, potom nedočerpaný zostatok bude rezervou pre prípadné nevyhnutné úpravy „RRP“ alebo nové tituly „RRP“. Čerpanie zostatku bude možné len na základe súhlasu objednávateľa po predchádzajúcej dohode vo veci predmetu a ceny nových projektových výkonov.
- 3.1.1.6 Objednávateľ má právo z každej jednotlivej ceny RRP uplatniť zrážku z ceny v prípade, ak dodávka RRP vykazuje pri odovzdaní zjavné, kvalitatívne a obsahové nedostatky, ak touto nekvalitou, neúplnosťou RRP nastala na stavbe situácia, ktorá vyvolala stav, v ktorom nebolo možné kontinuálne pokračovať v stavebných prácach a zhotoviteľ stavby preukázal tým vyvolané prestoje.

Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie nároku na náhradu škody. Objednávateľ má právo nezaplatiť dodaný RRP do doby odstránenia reklamovaných nedostatkov, tým nie je dotknuté právo objednávateľa uplatniť si nárok na zrážku z ceny.

3.1.1.7 V súvislosti s obstaraním dodávok „RRP“ zhotoviteľ prehlasuje, že sa vzdáva nároku na úpravu ceny svojich výkonov (RRP a OAD), vo väzbe na znenie Zmluvy č. 1205-05-01 článok VI. odstavec 2. a Prílohy č.3 k tejto Zmluve článok C./ Východiskové údaje – okrajové podmienky pre ocenenie PČ a IČ, ktoré budú spôsobené vplyvom prípadných navyšiac prác a dodávok uplatňovaných v priebehu realizácie stavby SNG zhotoviteľom stavby f. „STRABAG-HORNEX“ z titulu navýšenia obstarávacej ceny stavby SNG – investičných nákladov verejnej práce.

3.1.2 položka „**Občasný autorský dozor**“ (OAD) podľa čl. III. ods. 2 bod 2.3 Zmluvy o dielo z 15.12.2005, resp. podľa Dodatku č. 1 z 11.12. 2007 čl. II. ods. 2. ako samostatná položka – predmetom úpravy je úprava zostatku zmluvnej ceny uvedeného v Dodatku č. 5 a to so zohľadnením odpočtu realizovaných a fakturovaných ku dňu vyhotovenia tohto Dodatku č. 6 – vid' **Príloha č.2** a prírastku ceny, ktorý zohľadňuje reálne potreby stavby, vyššiu časovú a technickú náročnosť výkonu autorského dohľadu projektanta vo väzbe na zložitost' prebiehajúcej rekonštrukcie stavby SNG, poskytovaním detailných konzultácií zhotoviteľovi stavebných prác a objektívnymi okolnosťami vynútené úpravy jednotlivých častí projektu.

3.2 Zmena a úprava ceny dodávky odborných výkonov zhotoviteľa je vykonaná v kontinuite na základnú zmluvu, jej Dodatky č. 1, č. 4. a č. 5 a zmluvou stanovené podmienky - metodikou podľa Sadzobníka UNIKA.

3.3 Zmluvná cena predmetu plnenia podľa Dodatku č. 6:

3.3.1 Celková cena „RRP“: 116 950,00 € + DPH

3.3.2 Prírastok ceny OAD: 103 934,00 € + DPH

V.

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005 v znení následných Dodatkov č. 1 zo dňa 11.12.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 17.01.2011, Dodatku č. 3 zo dňa 26.04.2013, Dodatku č. 4 zo dňa 13.05.2013 a Dodatku č. 5 zo dňa 02.11.2017 zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 6 zodpovedá ich slobodnej vôli a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. Na znak svojho súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
3. Dodatok č. 6 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia. Dodatok č. 6 má 5 strán + obsahuje 2 prílohy, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou:
 - **Príloha č. 1** : Zoznam revízií RP s uvedením jednotlivých cien a celkovej ceny v rozlíšení podľa blokov stavby „A+B+C“;
 - **Príloha č. 2** : Výkaz bilančného zostatku zmluvnej ceny OAD;

4. Dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005, ktorej súčasťou sú následne uzatvorené, vyššie uvedené Dodatky č. 1 až 5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

v dňa:

za Objednávateľa:

v dňa:

za Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Alexandra Kusá, Ph.D.,
generálna riaditeľka
(odtlačok pečiatky a podpis)

.....
Ing. arch. Pavol Paňák,
konateľ spoločnosti
(odtlačok pečiatky a podpis)

Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG v Bratislave

Revízie RP pre bloky "A" + "B" + "C" - 2. Fáza fakturácie podľa Dodatku č. 6 k ZoD

Cena projektovej dokumentácie - sumár - Rekapitulácia podľa tabelarných výkazov

Vyhotovil: za A.B.K.P.Š., spol. s r.o. Ing. Jedenástik dňa

Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG v Bratislave

Výkaz bilančného zostatku zmluvnej ceny OAD podľa Dodatku č. 5 a č. 6 k ZoD

Vyhotovil: za A.B.K.P.Š., spl. S r.o. Ing. Jedenásti dňa .

FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
v znení neskorších predpisov

②



Finančná operácia je v súlade:

(príjem – použitie – poskytnutie – právny úkon – iný úkon majetkovej povahy)

S rozpočtom:	Dátum	Meno	PODPIS
S osobitnými predpismi/ s uzatvorenými zmluvami:	Dátum	Meno	PODPIS
S inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov:	Dátum	Meno	PODPIS
So zákonom o VO v platnom znení. PO podlieha -nepodlieha zákonu o VO	Dátum	Meno	PODPIS
Finančnú operáciu overil a súhlasí s jej vykonaním/pokračovaním:	Dátum	Meno	PODPIS