

Dodatok č. 1 k ZMLUVA O DIELO č. 59/2022

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : [REDACTED]
IČO : [REDACTED]
štatutár : [REDACTED]
IČ DPH : [REDACTED]
zápis : o [REDACTED]
[REDACTED]
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok č. II Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 19.7.2021 Zmluvu o dielo č.59/2022, ktorá nadobudla účinnosť 22.2.2022 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka**“ jeho parciálnu časť spočívajúcu – **vo výmene okien** (ďalej len „dielo“) budovy základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je


[REDACTED]

zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor.

2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia energetickej úspory budovy základnej školy v plnom rozsahu, čo je tiež zámerom uskutočnenia predmetnej rekonštrukcie. Jedná sa o nasledovné položky:
Pôvodná projektová dokumentácia a rozpočet neobsahovali výmenu okien v časti atrií, ktoré sú nutné vymeniť z dôvodu zabezpečenia dosiahnutia energetickej úspory budovy v plnom rozsahu.
3. Počas realizácie Diela „**KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka**“ spočívajúcej vo výmene okien sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

Článok č. III Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto:
Odsek 6.4. zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
Celková cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 51 415,78 EUR,
DPH 20 % : 10 283,16 EUR,
celková cena vrátane DPH : 61 698,94 EUR
(slovom: šesťdesiatjedentisícšesťstodeväťdesiatosem eur a 94 centov) (ďalej len „**celková cena**“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.
2. V ods. 20.6 zmluvy sa Príloha č.1 – „rozpočet“ nahrádza novou Prílohou č.1 – „Rozpočet“ – súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorá obsahuje kompletný súpis prác, vrátane naviac prác podľa tohto dodatku.



Článok č. IV
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č.1 – Rozpočet
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 22. 04. 2022

[Redacted signature area]

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 6. 4. 2022

[Redacted signature area]

SOAR sk, a.s.

[Redacted line]

[Redacted signature area]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

JKSO:
Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 915,74
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	10 915,74	2 183,15
Cena s DPH v EUR			13 098,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

22.04.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

22.04.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		10 915,74	13 098,89
02	Výmena otvorových konštrukcii	10 915,74	13 098,89
01	zmenová list č.1 - výmena okenných otvorov	10 915,74	13 098,89



ROZPOČET

Stavba:

KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka

Objekt:

02 - Výmena otvorových konštrukcií

Časť:

01 - zmenová list č.1 - výmena okenných otvorov

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 915,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 864,43
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				279,01
6	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	32,330	8,63	279,01
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 387,88
8	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	424,560	4,00	1 698,24
9	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	424,560	1,00	424,56
10	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	424,560	1,00	424,56
1	K	967031132.S	*Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	32,330	6,94	224,37
14	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	129,320	3,20	413,82
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,489	8,97	22,33
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	47,291	0,25	11,82
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,489	8,27	20,58
20	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,890	0,93	23,15
21	K	979089014	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,489	50,00	124,45
D	99		Presun hmôt HSV				197,54
22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,286	23,84	197,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 051,31
D	766		Konštrukcie stolárske				7 051,31
26	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	129,320	21,15	2 735,12
27	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	135,786	1,73	234,91
28	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	135,786	0,69	93,69
1	M	01	Plastové okno dvojkrídlové S, 2050 x 530 mm, biele	ks	1,000	144,35	144,35
2	M	02	Plastové okno dvojkrídlové S, 2630 x 530 mm, biele	ks	2,000	185,19	370,38
3	M	03	Plastové okno dvojkrídlové S, 2630 x 530 mm, biele	ks	1,000	185,19	185,19
4	M	04	Plastové okno štvorkrídlové FIX S S FIX , 5370 x 530 mm, biele	ks	1,000	378,13	378,13
5	M	05	Plastové okno dvojkrídlové S FIX, 2360 x 530 mm, biele	ks	1,000	185,19	185,19
6	M	06	Plastové okno štvorkrídlové FIX S S FIX , 5420 x 530 mm, biele	ks	3,000	381,65	1 144,95
7	M	07	Plastové okno dvojkrídlové S, 2050 x 530 mm, biele	ks	2,000	144,35	288,70
8	M	08	Plastové okno jednokrídlové S, 1450 x 530 mm, biele	ks	2,000	102,10	204,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	M	09	Plastové okno štvorkrídlové S, 5370 x 530 mm, biele	ks	2,000	378,13	756,26
10	M	10	Plastové okno trojkrídlové S, 4030 x 530 mm, biele	ks	1,000	283,78	283,78
11	K	998766201.S	*Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	70,049	0,66	46,46

