

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Č. Zhotoviteľa: Z22-014-0012

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Trenčianske Teplice**
Sídlo: Ul. gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice,
Slovenská republika
IČO: 00 312 088
DIČ: 2021080050
Konajúca: Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta

(ďalej aj len „Objednávateľ“) a

ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 896 225
Zápis: OR OS Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 307/B
DIČ: 202029144
IČ DPH: SK202029144
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Konajúca: Ing. Jiří Kozel – konateľ
Vladimír Lesovský - konateľ
Na základe plnej moci: Ing. Peter Pitoňák – riaditeľ oblasti Sever
Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácii

(ďalej aj len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.06.2021 Zmluvu o dielo číslo Objednávateľa Z22 014-0012, v zmysle ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: **„Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach“** a to v rozsahu výkazu-výmer, pričom jednotlivé položky výkazu-výmer sú bližšie špecifikované podľa PD pre SP vypracovanej projektovým a inžinierskym ateliérom PIA STAMAT, s.r.o. Olbrachtova 20/912, Trenčín, z 12/2020, zák. č.: 70-0537-20, arc. č.: A 070/2020.

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIV (Záverečné ustanovenia) bod 2. dohodli z dôvodu vzájomne odsúhlasenej zmeny č.1 uzavrieť písomný dodatok k Zmluve s poradovým číslom 1 (ďalej len „dodatok č.1“).

Čl. I

Predmet dodatku

1. Z dôvodu prác, ktoré boli realizované na základe požiadaviek obyvateľov BD so súhlasom Mesta Trenčianske Teplice a ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, ale majú vplyv na postup stavebných prác a termín dokončenia stavebného diela, sa mení lehota na vykonanie Diela, tzn. mení sa Čl. III bod 1. Zmluvy z:

„Kompletné ukončenie prác a odovzdanie diela (lehota výstavby) najneskôr v lehote do 150 kalendárnych dní po dni odovzdania staveniska“

na

„Dokončenie realizácie: do 08.06.2022 “.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhodujú s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 2.5.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta



Ing. Peter Pitoňák
riaditeľ oblasti Sever

Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci odd. prípravy a kalkulácií

