

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 17.2.2021 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č.1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	02-4300/IROP/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	ZoD 02/2021-CS
názov diela:	Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča

Identifikačné údaje zmluvných strán

Objednávateľ

sídlo

štatutárny orgán

osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných, technických a realizačných

finančných

IČO

DIČ

bankové spojenie

číslo účtu v tvare IBAN

právna forma

telefonický kontakt

emailový kontakt

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK

Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Peter Makara, vedúci odboru financií Úradu PSK

37 870 475

2021626332

Štátna pokladnica

SK71 8180 0000 0070 0036 9299

samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

+421 51 708 1111

predseda@vucpo.sk

a

Zhotoviteľ

sídlo

štatutárny orgán

COLAS Slovakia a. s.

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika

predstavenstvo spoločnosti v zložení

Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Osoby oprávnené konať vo veciach:

zmluvných

technických

Ing. Jozef Soukup, riaditeľ Divízie Východ

Marián Adamčík, vedúci strediska Košice a Prešov

realizačných ekonomických IČO	Marián Adamčík, vedúci strediska Košice a Prešov
DIČ	Ing. Katarína Halačová, finančný manažér
bankové spojenie	31651402
číslo účtu v tvare IBAN	2020492111
právna forma	VÚB, a. s.
telefonický kontakt	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
emailový kontakt	akciová spoločnosť
zápis v príslušnom registri	+421 55 633 00 88
	colas@colas-sk.sk
	Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10798/T

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v Preambule Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Preambula

1. V zmysle čl. XI bod 2 až 6 Zmluvy došlo medzi Zmluvnými stranami počas trvania zmluvného vzťahu k osobitným rokovaniam, ktorých predmetom boli oprávnené a vzájomne odsúhlasené objektívne zmeny v pôvodne navrhnutom technickom riešení. Potreba týchto zmien bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Tieto zmeny projektant a autorský dozor diela prehodnotil a odporučil realizovať v rozsahu, ktorý je súčasťou rozpočtu, ako prílohy č. 1 k Dodatku č.1. Realizáciu týchto zmien odporučil aj stavebný dozor.

Ide o nasledovné zmeny:

- I. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny **Zmluvy malého rozsahu** na SO 04 – výstavba priepustu oproti pôvodne určenému rozsahu. Po začatí zemných prác sa zistila v blízkosti miesta výstavby nového priepustu existencia cestného priepustu, do ktorého je zaústený žľabovými rúrami lokálny horský potok. S prihliadnutím na to, že navrhovaná výstavba priepustu je v tesnej blízkosti už jestvujúceho priepustu, bolo by technicky náročnejšie a ekonomicky menej výhodne zaústiť tok horského potoka do novovytvoreného priepustu. Takýmito stavebnými prácami by mohlo dôjsť k obnaženiu a poškodeniu existujúceho priepustu a k väčšiemu zásahu do životného prostredia. Zmluvné strany pristúpili ku ekonomicky a technicky výhodnejšiemu riešeniu, spočívajúcemu v rekonštrukcii pôvodného cestného priepustu s vybudovaním kanalizačného horského vpustu a kalovej jamy. K výstavbe nového priepustu nie je potrebné pristúpiť.
- II. Na SO 01 modernizácia cesty III/3216 sa počas realizácie prác objavili také prekážky, ktoré Zmluvné strany v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, spočívajúce v degradácii povrchu vozovky v staničení km 6,975 – 7,660 a v km 5,125 – 6,830 v značne väčšom rozsahu ako bolo uvedené v základnej Zmluve a vo väčšom množstve sieťových

a blokových trhlín, či olámaných okrajov vozovky, ako bolo uvedené v projektovej dokumentácii. K plošným deformáciám a rozsiahlejším sieťovým rozpadom došlo medzi kalendárnymi rokmi 2020 a 2021 v oveľa väčšom rozsahu ako obvykle v predchádzajúcom období, čo nemohla ani jedna zo Zmluvných strán predvídať. Väčšia miera degradácie a plošných deformácií sú zapríčinené predovšetkým vplyvom údržbových činností väčšieho rozsahu ako v štandardnom období na ceste III/3216 počas zimného obdobia 2020/2021 a vplyvom dlhšieho priebehu času medzi spustením verejného obstarávania a odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi. Pôvodne navrhnuté množstvo asfaltovej vyrovnávky v hrúbke 40 mm nie je postačujúce na splnenie účelu realizácie tohto stavebného objektu.

2. Prvá Zmena Zmluvy podľa bodu 1 sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje výšku 1,46 %. Druhá Zmena Zmluvy podľa bodu 1 sa považuje za zmenu v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje výšku 12,51 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny.
3. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v Zmluve a navrhol mu vhodné technické riešenie s primeranou hodnotou zmeny ceny diela.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivito vykonávané práce, s poukazom na článok VIII Zmluvy Záručné podmienky. Zmluvné strany by neboli schopné garantovať požadovanú udržateľnosť projektu.
5. Zmeny popísané v bode 1 Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavené v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
6. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 Zmluvy ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlaseného rozsahu existujúcich položiek a novovzniknutých položiek, nakoľko na stavebné práce podľa bodu 1 nebolo možné použiť iba položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy. Jednotkové ceny novovzniknutých položiek boli náležite prerokované spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, ako aj stavebným dozorom diela.
7. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

Článok I

Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné identifikačné údaje Zhotoviteľa sa upravujú podľa platných údajov v Obchodnom registri SR tak, ako je uvedené v identifikačných údajoch Dodatku č. 1 k Zmluve.
2. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 3 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

	Cena bez DPH (€)	Výška DPH (€)	Cena s DPH (€)
Pôvodná zmluvná cena v zmysle Zmluvy	643 073,23	128 614,65	771 687,88
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	- 1 722,31	- 344,46	- 2 066,77
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO	69 777,87	13 955,57	83 733,44
Celková cena diela v znení Dodatku č. 1 k Zmluve	711 128,79	142 225,76	853 354,55

Cena celkom vrátane DPH slovom: osemstopäťdesiattritisíc trisťdesiatštyri eur a 55/100 centov.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa mení príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 4.5.2022

za Objednávateľa

V Košiciach, 14.4.2022

za Zhotoviteľa

V. r.

PaedDr. Milan Majerský
predseda PSK

V. r.

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a. s.

V. r.

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a. s.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 04.05.2022

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 07.05.2022

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 06.05.2022