

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.
č. Zmluvy zhotoviteľa Z22-013-0002
zo dňa 24. mája 2021**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela
„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“
Číslo zmluvy: IROP-Z-302011N358-122-15
(ďalej aj „Dodatok“)

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik - primátor mesta Pezinok
b/ technických: vedúci referátu výstavby a realizácie, referent výstavby
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901401

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
DIČ: 20 20 294 144
IČ DPH: SK20 20 294 144
Právna forma: s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Jiří Kozel, konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti

Splnomocnení k podpisovaniu
za spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Číslo telefónu: +421 (0)2 4564 3404
e-mail: office-juh@swietelsky.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle bodu Článku XVI. Záverečné ustanovenia bodu 16.4. Zmluvy o dielo zo dňa 24. mája 2021 „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“ (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok :

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 24.05.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“.
2. Zhotoviteľ sa v zmysle Článku V. bodu 5.5. Zmluvy zaviazal dielo dodať do 8 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska a objednávateľ sa za vykonanie diela v zmysle článku IV. bodu 4.1. Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 746.514,71 Eur bez DPH (895.817,65 Eur s DPH).

Článok II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu odovzdania diela, na to nadväzujúce doplnenie stávajúcej Prílohy č. 2 k Zmluve, ktorou je Harmonogram stavebných prác (Časový a vecný harmonogram) a nahradenie Prílohy č. 3 k Zmluve, ktorou je Vyhlásenie o subdodávateľoch zo dňa 03.05.2021.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že potreba vykonania zmien uvedených v článku II. bod 1. tohto Dodatku vyplynula z okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti objektívne predvídať, a ktoré sa stali zrejmy až v čase plnenia predmetu Zmluvy, a to predovšetkým po vytýčení trasy cyklochodníka, príp. po odstránení pôvodných konštrukcií v priestoroch staveniska. Jednotlivé zmeny mali za následok zdržania vo výstavbe, v dôsledku čoho vznikla potreba zmeny finálneho termínu dokončenia diela. S dôvodmi predĺženia termínu výstavby bol objednávateľ oboznámený listom „Dôvody predĺženia termínu výstavby“ zo dňa 03.05.2022.
3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, predmetom ktorého je zmena Článku V. Termín a čas plnenia bodu 5.5. Zmluvy, ktoré znejú nasledovne:

„5. Termín plnenia: lehota dodania predmetu zákazky je stanovená na 19.06.2022.“

4. V súvislosti so zmenou termínu ukončenia a odovzdania diela sa zmluvné strany dohodli na zmene časového Harmonogramu stavebných prác, ktorý je Prílohou č. 2 k Zmluve tak, že doterajšia Príloha č. 2 k Zmluve sa dopĺňa o Harmonogram stavebných prác v období od 01.05.2022 do 19.06.2022 zo dňa 04.05.2022, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pôvodný Harmonogram stavebných prác zostáva v platnosti v tej časti, v ktorej nie je v rozpore s Harmonogramom stavebných prác v období od 01.05.2022 do 19.06.2022 zo dňa 04.05.2022. V prípade vecných či časových rozdielov má prednosť Harmonogram stavebných prác v období od 01.05.2022 do 19.06.2022 zo dňa 04.05.2022.
5. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že v priebehu plnenia Zmluvy vznikla potreba zmeny subdodávateľských subjektov, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ zabezpečuje zhotovenie diela. Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú v zmysle tohto Dodatku podieľať na zhotovení diela tvorí Prílohu č. 2 k tomuto Dodatku a ako Príloha č. 3 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Prílohou tohto Dodatku je Harmonogram stavebných prác v období od 01.05.2022 do 19.06.2022 zo dňa 04.05.2022 a Vyhlásenie o subdodávateľoch zo dňa 03.05.2022, ktoré ako Príloha č. 1 a Príloha č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
4. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenia pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Harmonogram stavebných prác v období od 01.05.2022 do 19.06.2022
zo dňa 04.05.2022

Príloha č. 2 - Vyhlásenie o subdodávateľoch zo dňa 03.05.2022

V Pezinku, dňa.....

V Pezinku, dňa.....

.....
Objednávateľ:
Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

.....
Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Juraj Marko
riaditeľ oblasti Juh

V Pezinku, dňa.....

.....
Zhotoviteľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby

Príloha č.3 ZoD / Príloha č. 2 dodatku č. 1

Zhotoviteľ:

Obchodný názov: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: Mokráň záhon4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
Štatutárny zástupca: Ing. Jiří Kozel, konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti

Splnomocnení k podpisovaniu
za spoločnosť:

Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

Týmto vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky „**Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach**“,
sa podieľajú nasledovní subdodávateľia:

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky (%)	Rozsah subdodávky (EUR, bez DPH)	IČO, DIČ, IČ DPH	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
					Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia
Dopravné značenie , s.r.o. Ul. Zavarská 10 J 917 01 Trnava	Dopravné značenie	7,64	57 532,83	34139184 2020408027 SK2020408027	Ing. Juraj Kostolanský		
SG ELECTRO, s.r.o. Bystrická 32 902 01 Pezinok	Elektroinšt.	1,68	12 682,97	50915894 2120536121 SK2120536121	Roman Guláš		
Eko Strada s.r.o. Sverepec 381, 017 01 Považská Bystrica	Sadové úpravy	4,31	32 452,72	43966292 2022542577 SK2022542577	Ing. Drahomíra Straussová		

Upozornenie:

Subdodávateľ musí spĺňať a preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

V prípade, ak podiel subdodávky u subdodávateľa presiahne hodnotu 100 000,00 EUR, bez DPH, takýto subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.Z.

V Bratislave, dňa:

Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh

Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby