

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 74/2021/FN zo dňa 05.08.2021**

**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Fakultná nemocnica Nitra</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Špitálska 6, 950 01 Nitra</b>
<b>IČO:</b>	17336007
<b>DIČ:</b>	2021205197
<b>IČ DPH:</b>	SK2021205197
<b>Bankové spojenie:</b>	Štátna pokladnica
<b>IBAN:</b>	SK49 8180 0000 0070 0028 0649
<b>BIC/SWIFT:</b>	SPSRSKBA
<b>zriadená:</b>	Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991- A/VIII-1 zo dňa 09.12.1991, v znení neskorších Rozhodnutí

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

<b>Dodávateľ:</b>	<b>TREVA, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Hálova 14, 851 01 Bratislava</b>
<b>IČO:</b>	31367291
<b>DIČ:</b>	2020292142
<b>IČ DPH:</b>	SK2020292142
<b>konajúci:</b>	Martin Vavro, konateľ Roman Vavro, konateľ
<b>Bankové spojenie:</b>	Všeobecná úverová banka, a.s.
<b>IBAN:</b>	SK19 0200 0000 0028 9844 8651
<b>BIC/SWIFT:</b>	SUBASKBX
<b>zápis v:</b>	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6538/B

(ďalej len „Dodávateľ“)

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

**Článok I.**  
**Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 05.08.2021 Zmluvu o dielo č. 74/2021/FN (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa dodať a nainštalovať tri výťahy podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Zmluve o dielo.
- 1.2 Po uzavretí Zmluvy o dielo a nadobudnutí jej účinnosti, Dodávateľ zadal výťahy, ktoré má podľa predmetu Zmluvy o dielo Objednávateľovi dodať a nainštalovať, do výroby. Dňa 10.11.2021 Dodávateľ začal s rekonštrukciou výťahov tým, že dovezol a uskladnil u Dodávateľa jednotlivé komponenty jedného výťahu. V ten istý deň Objednávateľ písomne oznámil Dodávateľovi, že plnenie Zmluvy o dielo sa prerušuje z dôvodu opatrení v súvislosti s pandemiou COVID-19 a z dôvodu, že Objednávateľ sa stal covidovou nemocnicou. Od prerušenia prác bol vyrobený aj ďalší výťah, ktorý Dodávateľ odo dňa 23.2.2022 skladuje u seba. V súvislosti so skladovaním polovice komponentov jedného výťahu a celého druhého výťahu vznikli Objednávateľovi naviac náklady vo výške 20 EUR bez DPH za jeden deň skladovania za jeden výťah. Zmluvné strany sa preto týmto Dodatkom č. 1 dohodli na zvýšení ceny za predmet zmluvy o výšku skladného určeného nasledovne:
  - Skladné za jeden výťah vo výške 1 470 EUR bez DPH vypočítané ako 147 dní (od 10.11.2021 do 06.04.2022) x 20 EUR bez DPH (skladné na deň za jeden výťah) / 2 (polovičné množstvo uskladnených komponentov);

- Skladné za druhý výťah vo výške 840 EUR bez DPH vypočítané ako 42 dní (od 23.02.2022 do 06.04.2022) x 20 EUR bez DPH (skladné na deň za jeden výťah).
- 1.3 Dňa 05.04.2022 Objednávateľ písomne oznámil Dodávateľovi, že sa práce na rekonštrukcii výťahov obnovujú a vyzval Dodávateľa na začatie prác na rekonštrukcii výťahov podľa Zmluvy o dielo. S prihliadnutím k tomu, že v dôsledku prerušenia prác pôvodná lehota plnenia dohodnutá podľa Zmluvy o dielo uplynula, je nevyhnutné, aby sa Zmluvné strany dohodli na novej lehote plnenia zohľadňujúcej prerušenie z dôvodov na strane Objednávateľa.
- 1.4 Predmetom Dodatku č. 1 je tak dohoda Zmluvných strán o zvýšení ceny plnenia o výšku zaplateného skladného podľa bodu 1.2 tohto článku dodatku č.1, ako aj dohoda na novej lehote plnenia.
- 1.5 Zmluvné strany nemohli v čase uzavretia Zmluvy o dielo predvídať (ani pri vynaložení náležitej starostlivosti), že Objednávateľ sa stane covidovou nemocnicou a že z tohto dôvodu bude nevyhnutné prerušiť práce, v dôsledku čoho jednak uplynula pôvodne dohodnutá lehota plnenia a tiež vznikli Objednávateľovi navyše náklady v súvislosti so skladovaním vyrobených výťahov, s inštaláciou ktorých nebolo možné začať. Zmluvné strany sa preto v súlade s bodom 7.5 Zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách zmluvy, ktoré sú uvedené v Článku II. Predmet Dodatku č. 1.

## **Článok II. Predmet Dodatku č. 1**

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 2.2 Zmluvy o dielo sa mení a znie takto:
- „2.2 *Dodávateľ je povinný dodať a nainštalovať tovar najneskôr do 30 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 nasledovne:*
- Dodávateľ je povinný do 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 zabezpečiť demontáž prvého pôvodného výťahu, dodávku, montáž a skompletizovanie nového výťahu.*
- Dodávateľ je povinný do 10 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia prvého výťahu zabezpečiť demontáž, dodávku, montáž a skompletizovanie druhého výťahu.*
- Dodávateľ je povinný do 10 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia druhého výťahu zabezpečiť demontáž, dodávku, montáž a skompletizovanie tretieho výťahu.“*
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.2 Zmluvy o dielo sa mení a znie takto:
- „3.2 *Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi za predmet plnenia podľa tejto zmluvy cenu, ktorá bude nasledovná:*

<i>Položka</i>	<i>Cena za 1 ks bez DPH</i>	<i>Výška DPH (20%)</i>	<i>Cena za 1ks s DPH</i>
<i>Osobný výťah pre pacientov a návštevy</i>	<i>51 000,00 €</i>	<i>10 200,00 €</i>	<i>61 200,00 €</i>
<i>Osobný lôžkový výťah pre operačné sály</i>	<i>60 670,00 €</i>	<i>12 134,00 €</i>	<i>72 804,00 €</i>
<i>Osobný lôžkový výťah pre operačné sály</i>	<i>60 040,00 €</i>	<i>12 008,00 €</i>	<i>72 048,00 €</i>

”

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 7.3 Zmluvy o dielo sa mení a znie takto:
- „7.3 *Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do riadneho odovzdania tovaru podľa zmluvy“*

- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 k Zmluve o dielo v časti „Dodacie lehoty (platí pre všetky výťahy)“ sa mení a znie takto:

*„Dodávateľ je povinný do 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 zabezpečiť demontáž prvého pôvodného výťahu, dodávku, montáž a skompletizovanie nového výťahu.*

*Dodávateľ je povinný do 10 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia prvého výťahu zabezpečiť demontáž, dodávku, montáž a skompletizovanie druhého výťahu.*

*Dodávateľ je povinný do 10 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia druhého výťahu zabezpečiť demontáž, dodávku, montáž a skompletizovanie tretieho výťahu.“*

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.2 Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Dodávateľ jedno vyhotovenie.

V Nitre, dňa:

V Bratislave, dňa:

Objednávateľ:

Dodávateľ:

**Fakultná nemocnica Nitra**

.....  
JUDr. Marian Korytiak  
riaditeľ

.....