

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len: „**Dodatok**“)

evidenčné číslo Objednávateľa: 50/2021/O SaP

evidenčné číslo Zhotoviteľa: 2022/ED/01/002

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej tiež len „Zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Trnavský samosprávny kraj
Sídlo:	Starohájska 10 , 917 01 Trnava
IČO:	37836901
DIČ:	2021628367
Štatutárny orgán:	Mgr. Jozef Viskupič – predseda
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len „**Objednávateľ**“) a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Konajúci prostredníctvom:	Ing. Ján Michel, na základe plnej moci Ing. Antom Boc, na základe plnej moci
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Reg. č. z Obchodného registra	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 27.01.2022 Zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie diela – zhotovenie stavby: **Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK** (ďalej len „**Dielo**“). Uvedené Dielo malo byť zhotovené na základe projektovej dokumentácie s názvom Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK, ktorú vypracovala spoločnosť Vodaes s. r. o., Študentská 2095/20, 960 01 Zvolen (ďalej len „Projektová dokumentácia“).
2. V priebehu realizácie Diela vystali Zmluvnými stranami, Zmluvou a Projektovou dokumentáciou nepredpokladané skutočnosti, ktoré vyplynuli z postupu stavebných prác a odkrytia podlažia, na ktorom sa Dielo realizuje, ako aj zo skutočnosti, že na zahumusovanie mal byť použitý nevhodný výkopový materiál (viď. zápis zo stavebného denníka z 15.3.2022).

3. Uvedené skutočnosti neboli Zmluvným stranám v čase podpisu Zmluvy známe, Zmluvné strany ich nevedeli ani nemohli objektívne predvídať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti a majú za následok potrebu vykonania naviac prác, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie vo výstavbe, ako aj pre dokončenie Diela (ďalej len „naviac práce“). Naviac práce neboli predmetom Zmluvy a neboli ani zahrnuté do pôvodného rozpočtu Diela.
4. Pod pojmom naviac práce sa v zmysle tohto Dodatku rozumie:
 - a) dovoz zeminy na zahumusovanie, - výkopový materiál, ktorý mal byť pôvodne použitý na zahumusovanie bol pre zahumusovanie nevhodný, z uvedeného dôvodu musela byť navezená nová zemina, ktorá rekultivačnými prácami bola upravená na zahumusovanie
 - b) prespádovanie komunikácie asfaltovou vrstvou, v km 2,1 až 2,4, aby bol zabezpečený odtok vody na návodnú stranu hrádze. V projektovej dokumentácii bolo uvažované s hrúbkou asfaltu 5 cm. Táto hrúbka bola k prespádovaniu komunikácie nedostatočná.
 - c) doplnenie cestných obrubníkov cca 40m pri zjazde cyklotrasy z hrádze a napojení na existujúcu komunikáciu.
5. Zároveň Zhotoviteľ nezrealizuje osadenie kvetináčov na existujúce gabióny ktoré nie je možné z technického hľadiska zrealizovať pre nevhodnosť materiálu použitého v pôvodných gabiónoch.
6. V zmysle Čl. XV. Zmluvy je možné Zmluvu počas jej trvania zmeniť bez potreby uskutočniť nové verejné obstarávanie v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou písomného dodatku k Zmluve, ktorý podpíšu obe Zmluvné strany, pričom dodatky musia byť očíslované podľa ich poradia. V súlade s vyššie uvedeným sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku v nasledujúcom znení.

II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán o realizácii naviac prác uvedených v bode 4 Preambuly a potrebných pre uskutočnenie Diela a o nerealizácii prác v zmysle bodu 5 Preambuly. Realizácia naviac prác a nerealizácia prác uvedených v bode 5 Preambuly má za následok aj úpravu pôvodnej zmluvnej ceny za Dielo.
2. Zmluvné strany súhlasia, že zmluvná cena tak, ako je uvedená v Čl. IV. Zmluvy bude **navýšená** o hodnotu **naviac prác**, a to **30 552,62 EUR bez DPH, t. j. 36 663,14 EUR s DPH**
3. **Nerealizované práce** v zmysle bodu 5 Preambuly sú ocenené vo výške **9 071,36 EUR bez DPH, t. j. 10 885,63 EUR s DPH**, pričom táto cena bude odrátaná od celkovej zmluvnej ceny.
4. Zmluvné strany súhlasia, že pôvodná zmluvná cena za Dielo v zmysle Prílohy č. 1 k Zmluve – Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer) sa mení nasledovne:

Cena Diela v zmysle Zmluvy bez DPH:	318 586,14 €
DPH 20 %:	63 717,23 €
Cena Diela v zmysle Zmluvy s DPH:	382 303,37 €

Nerealizované práce:

Cena bez DPH:	9 071,36 €
DPH 20%:	1 814,27 €
Cena s DPH:	10 885,63 €

Naviac práce:

Cena bez DPH:	30 552,62 €
DPH 20%	6 110,52 €
Cena s DPH:	36 663,14 €

Cena Diela v zmysle Zmluvy s DPH:	382 303,37 €
Nerealizované práce s DPH:	- 10 885,63 €
Naviac práce s DPH:	+36 663,14 €

.....
Cena celkom vrátane zmien

v zmysle DODATKU č. 1	408 080,88 €
------------------------------	---------------------

3. Naviac práce budú fakturované ako súčasť celkovej zmluvnej ceny v zmysle pozmeneného rozpočtu Diela (Príloha č. 1 – Zmena Rozpočtu stavby – oceneného výkazu výmer), pričom na ich fakturáciu sa vzťahujú ustanovenia Zmluvy o platobných podmienkach.

4. Realizácia naviac prác nemá vplyv na čas plnenia v zmysle Zmluvy, tzn. dohodnutý termín ukončenia stavby sa nemení.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase jeho podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu tohto Dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť ním viazané ho podpisujú.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.
5. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku tvorí:
Príloha 1 – Zmena Rozpočtu stavby – oceneného výkazu výmer

V Trnave dňa 10.5.2022

V Bratislave dňa 6.5.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Trnavský samosprávny kraj

STRABAG s.r.o.

v.r.

.....
Ing. Ján Michel
riadiť oblasti
na základe plnej moci

v.r.

.....
Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

v.r.

.....
Ing. Anton Boc
Vedúci PJ Trenčín
na základe plnej moci