

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

č. 3552107 zo dňa 07.12.2021

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka
v znení neskorších predpisov

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ:

Názov: **Mesto Piešťany**
Sídlo: Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta
IČO: 00 612 031
DIČ: 20 20 537 893
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK87 0200 0000 0000 3402 8212
BIC – kód banky: SUBASKBX
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Ján Galba, Ing. Eva Pobjecká
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková

Zhotoviteľ:

Názov: **PEMAX PLUS, spol. s r.o.**
Sídlo: Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Michal Hrnčár, konateľ spoločnosti
IČO: 31 627 421
DIČ: 20 20 461 663
IČ DPH: SK2020461663
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo 2651/S
IBAN: SK85 0900 0000 0051 1731 8154
telefónne číslo: +421 902 959 307
e-mail: pemaxplus@pemaxplus.sk
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: Tomáš Hrnčiar, stavbyvedúci
b/ zmluvných: Ing. Michal Hrnčár, konateľ

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.12.2021 Zmluvu o dielo č. 3552107, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „*Búracie práce 8. ZŠ v Piešťanoch (vrchná stavba)*“ pre objednávateľa, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.12.2021 (ďalej len *Zmluva*).
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve v zmysle jej článku XIV. ods. 15.6 po vzájomnej dohode a z dôvodu výskytu funkčného plynovodného potrubia v mieste staveniska a následnej nutnosti prerušenia búracích prác do odstránenia tohto potrubia z priestoru staveniska.
- Potreba odstránenia funkčného plynovodného potrubia z priestoru staveniska vznikla pri vytyčovaní inžinierskych sietí zhotoviteľom diela: „*Búracie práce 8. ZŠ v Piešťanoch (vrchná stavba)*“, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
- Búracie práce na predmete Zmluvy „*Búracie práce 8. ZŠ v Piešťanoch (vrchná stavba)*“ sa prerušili do ukončenia realizácie odpojenia funkčného plynovodného potrubia spoločnosťou odporúčenou Slovenským plynárenským priemyslom, a.s..
- Touto zmenou sa nemení povaha/charakter Zmluvy.
- Zmluvné strany sa, z dôvodu odstraňovania existujúceho plynovodného potrubia spoločnosťou odporúčenou Slovenským plynárenským priemyslom, a. s. dohodli na predĺžení termínu dokončenia realizácie diela o 60 dní.

III. PREDMET DODATKU

- 3.1 V článku IV. *ČAS PLNENIA* sa pôvodný odsek 4.1.2 mení nasledovne:
„4.1.2 *Termín dokončenia realizácie diela:*
do 150 kalendárnych odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom“
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené v platnosti.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Piešťanoch, dňa 11.05.2022

v Banskej Bystrici, dňa 06.05.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

.....
PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti