

DODATOK Č. 2

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 581/B

zastúpený v zmysle podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina na základe

plnomocenstva reg. zn. 3107/01/2019 zo dňa 28.02.2019

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Beniač, PhD.

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Tomčík, zástupca riaditeľa

stavbyvedúci: Ing. Slavomír Mečár, vedúci VS4

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

telefón: +421 907 711 391

e-mail: slavomir.mecar@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) po vzájomnej dohode v zmysle č. IV, bod 2. ZOD a Zápisu zo stavebného denníka, list č. 0176081, 0169401, 0169521, 0169481, 0092803, 0169241, 0169281, 0092843, 0176041, 0048363 a 0048364 dopĺňajú a upravujú ZOD č. Objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/073/03 zo dňa 13.7.2021 vrátane Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“) týmto dodatkom č. 2 (ďalej j ako „Dodatok“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Článok IV. – dopĺňa sa o bod 4. nasledovne:

„4. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu prerušenia prác v dôsledku nevhodných klimatických podmienok prílohu č. 1 – Harmonogram prác nahrádza Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 21.4.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.“

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 2 spolu s Dodatkom č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/073/03 zo dňa 13.7.2021.
3. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
4. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
5. Dodatok sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ'.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľnými súčasťami tohoto Dodatku sú:

Príloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 21.4.2022

Príloha č. 2 – kópia Zápisu zo stavebného denníka, list č. 0176081, 0169401, 0169521, 0169481, 0092803, 0169241, 0169281, 0092843, 0176041, 0048363 a 0048364

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa 29. 4. 2022

Za objednávateľa:

Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

V Bratislave, dňa 29. 04. 2022

Za zhotoviteľa:

Ing. Roman Gams
generálny riaditeľ
a člen predstavenstva
v súlade s podpisovým poriadkom

Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 28.2.2019
v súlade s podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.