

DODATOK Č.1
k ZMLUVE O DIELO č. ZOD/261/2020/BVS
na realizáciu stavby „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
: **Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditeľ
Zástupca zodpovedný :
vo veciach technických : Ing. Marek Brunovský, vedúci odboru investícií
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : **UNISTAV spol. s r.o.**
: **Priemyselná 279, 905 01 Senica**
Štatutárny zástupca : Ing. Emil Žeňuch, konateľ
Ing. Peter Žeňuch, konateľ
Zástupca zodpovedný :
vo veciach technických : Ing. Emil Žeňuch
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 1761/T
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 31 409 539
DIČ : 2020376127
IČ DPH : SK2020376127

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 16.10.2020 Zmluvu o dielo č. ZOD/261/2020/BVS na realizáciu dokončenia rozostavanej stavby: „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce vo väčšom rozsahu, ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.4 a Čl. XV bod 15.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. III tohto Dodatku.

Čl. III Predmet dodatku č. 1

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. III. Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v texte nižšie. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní prác nad dohodnutý rozsah podľa Zmluvy a menej prác, ktoré boli dohodnuté v Zmluve, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 (ďalej len „Naviac práce“), pričom výška zmeny, o ktorú sa zvyšuje cena diela podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy predstavuje sumu vo výške 184 048,67 EUR (slovom: stoosemdesiatštyritisíc štyridsaťosem eur a šesťdesiatšedem centov) bez DPH. Presný rozpis položiek zodpovedajúcich hodnote Naviac a menej prác je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za dielo podľa Čl. V bod 5.1 tak predstavuje sumu 1 592 321,98 EUR (Slovom: jeden milión päťstodeväťdesiatdvatisíc trisťodvadsaťjeden eur a deväťdesiatosem centov) bez DPH. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj upraveného rozsahu diela podľa tohto Dodatku, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak.
- 3.2 Z dôvodu realizácie Naviac prác a z titulu Rozhodnutia Obce Hradište pod Vrátnom č. OVŽPaD/BOH/2021/1584 zo dňa 01.12.2021 týkajúce sa stavebných objektov studní Holdošov mlyn – príjazdová cesta, spev. plochy, konkrétne bodu 19.7.6 môže výstavba a pohyb mechanizmov prebiehať len mimo obdobia migrácie a rozmnožovania žiab (október – január, t. j. mimo obdobia február – september), sa zmluvné strany zároveň dohodli na predĺžení termínu ukončenia diela do 31.03.2023.
- 3.3 Primerane ku skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 a bode 3.2 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:
- 3.4 V Čl. IV Čas plnenia v odseku 4.1 zmluvy sa znenie písm. b) ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„b) Ukončenie: 31.03.2023“

- 3.5 V Čl. V. Cena za dielo sa pôvodné znenie odseku 5.1 zmluvy ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku priameho rokovacieho konania so zhotoviteľom a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 1.592.321,98 EUR

(slovom: jeden milión päťstodeväťdesiatdvatisíc trisťodvadsaťjeden eur a deväťdesiatosem centov)

Sfunkčnenie diela v zmysle bodu 3.4, čl. III je zahrnuté v cene za dielo bez ohľadu, v akom rozsahu bude realizované.“

- 3.6 V Čl. VII Podmienky vykonania diela sa pôvodné znenie odseku 7.10 zmluvy ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„7.10 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi objednávatelovi dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí termín preberacieho konania. Zhotoviteľ môže oznámiť objednávatelovi aj

dokončenie samostatne funkčnej časti stavby a objednávatel' môže následne na základe takéhoto oznámenia určiť termín preberacieho konania dokončenej časti stavby. V takom prípade sa jednotlivé ustanovenia zmluvy týkajúce sa odovzdania a prevzatia diela, záručných lehôt a zádržného uplatnia primeraným spôsobom osobitne pre to-ktoré odovzdanie a prevzatie dokončenej časti diela.“

Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá objednávatel' a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 16.05.2022

V Senici, dňa 13.05.2022

Za objednávateľa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:

UNISTAV spol. s r.o.

.....
JUDr. Peter Olajoš,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Emil Žeňuch
konateľ

.....
Ing. Marián Havel
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ

Príloha č. 1

Číslo ZL	Názov ZL	Suma ZL v EUR	Prípočty v EUR	Odpočty v EUR
SO 01-1 - ZL01	Š1 + úprava napojenia studní + doplnenie tlakoviek a preplachu + chlórovanie	46 943,24	46 943,24	
SO 01-2 - ZL01	ELI Studňa HVH-1	1 459,19	1 459,19	
SO 02-1 - ZL01	Realizácia úseku VB2 - VB4a výkopovou technológiou	-14 324,77	64 218,18	-78 542,95
SO 02-1 - ZL02	Oprava premostenia	11 129,45	11 129,45	
SO 02-1 - ZL03	Sťažené podmienky pri dopájaní DN150 / križovanie potoka a prepoj na výtláčné potrubie do VDJ Hradište pod Vrátnom	9 807,03	9 807,03	
SO 02-1 - ZL04	Prepoj DN150 z VZ Tri Mlyny do AŠ1	22 411,92	22 411,92	
SO 02-1 - ZL05	Tlakové skúšky a preplach a dezinfekcia DN250 v celom rozsahu 4,390km	26 407,32	26 407,32	
SO 02-2 - ZL01	Zmena zakladania / zabezpečenia stavebnej jamy AŠ1	21 551,42	21 551,42	
SO 02-2 - ZL02	Zámena poklopov na AŠ1	1 326,00	2 126,00	-800,00
SO 02-3 - ZL01	DEPOLOX + úpravy strojnotech. vybavenia	5 110,02	5 110,02	
PS 01-1 - ZL01	Konzola na kameru a osvetlenie HVH-2	1 752,96	1 752,96	
PS 01-2 - ZL01	Konzola na kameru a osvetlenie HVH-4	1 752,96	1 752,96	
PS 01-3 - ZL01	Doplnenie MaR objektu AŠ1 (chlór, skriňa, zaplavenie)	7 886,41	7 886,41	
PS 01-3 - ZL02	Doplnenie MaR - ClaVal	1 888,96	1 888,96	
PS 01-4 - ZL01	Doplnenie chlórovania pre studne, výmena rozvádzača	27 140,35	27 140,35	
X - ZL01	Doplnenie prenosov na CTD	21 841,79	21 841,79	
X - ZL02	AŠ1 - Claval	-3 336,00		-3 336,00
X - ZL03	Doplnenie prenosov	451,40	451,40	
X - ZL04	Návarky + kotvenie + dovybavenie ClaVal + HR MEI	2 789,50	2 789,50	
X - ZL05	Dodávka BPS pre VZ Tri Mlyny	6 927,11	6 927,11	
X - ZL06	Nastavenie frekvenčného meniča	470,00	470,00	

X - ZL07	Úprava dodávky ClaVal-u	615,70	615,70	
VRN - ZL01	Náhradná výsadba a kompenzačné činnosti za zničený biotop	26 155,45	26 155,45	
	Úspora - nerealizovanie DN150 (VZ Tri Mlyny po AŠ1) podľa pôvodnej PD	-44 108,74		-44 108,74
SPOLU		184 048,67	310 836,36	-126 787,69