

Dátum: 17. 05. 2022

Podacie číslo: 373/2022

Priloha/liesty: STAROSTA

**Dodatok č. 4**  
**k Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) zo dňa 12.07.2019**  
 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)  
**(ďalej len Dodatok č. 4)**

**medzi**

**Objednávateľ:** **Obec Čierne Kľačany**  
 Sídlo: Obecný úrad, Mlynská 2, 953 05 Čierne Kľačany  
 IČO: 00307858  
 IČ DPH: SK2021037865  
 Zastúpený: Ing. Milan Švec, PhD., starosta  
 Registrovaný:  
 na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **SOAR sk, a.s.**  
 Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
 Zastúpený: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva  
 IČO: 50442201  
 DIČ: 2120333248  
 IČ DPH: SK2120333248  
 Registrovaný: v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa  
 vložka č. 10898/L  
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
 č. ú.: SK02 0200 0000 0037 1309 6958

a

**SOAR, spol. s r.o.**  
 Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
 Zastúpený: Bc. Gregor Hudec, konateľ  
 IČO: 36380041  
 DIČ: 2020097508  
 IČ DPH: SK2020097508  
 Registrovaný: v OR Okresného súdu Žilina oddiel: Sro  
 vložka č. 11122/L  
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
 č. ú.: SK76 0200 0000 0019 2299 2151

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu so Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

**1. Účel dodatku**

- 1.1 Dodatok č. 4 sa uzatvára k Zmluve o dielo zo dňa 12.07.2019 (ďalej len „Zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom vo Vestníku č. 45/2019 zo dňa 05.03.2019 pod zn. 4871-WYP. Predmetom tejto zmluvy je výstavba Bytového domu 16 b. j. a technickej vybavenosti.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu vykonania Diela, nakoľko jeho dodržanie v zmysle čl. V., bod 5.1, písm. e) Zmluvy objektívne nedovoľujú zmeny v povahe a rozsahu prác na Diele, konkrétne zámeny kanalizačných šácht, zmeny napojenia komunikácie na existujúcu komunikáciu a umiestnenie spevnených plôch. Vykonanie týchto prác predchádzalo získanie kladných stanovísk ŠFRB, MDaV SR a získanie stavebného povolenia. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 4 po vzájomnej dohode strán a v súlade s čl. V., bod 5.1, ods. 5.1.4 Zmluvy upravuje termín vykonania Diela.

Obecný úrad Čierne Kláčanov	
Dátum: 13. 05. 2022	
Podoba čísla: 222	Číslo spisu: 222
Výdavok: 222	Výdavok: 222

## 2. Predmet dodatku

2.1 Čl. V. Termín vykonania diela, ods. 5.1.4 sa upravuje nasledovne:

Pôvodné znenie ods. 5.1.4:

5.1.4 Zhotovenie a odovzdanie Diela: do 18 mesiacov od odovzdania staveniska zo strany Objednávateľa.

sa mení na:

**5.1.4 Zhotovenie a odovzdanie Diela: do 21 mesiacov od odovzdania staveniska zo strany Objednávateľa.**

## 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrža Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.2 Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

3.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Čiernych Kláčanoch, dňa 13.5.2022

V Žiline, dňa 13.4.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Švec, PhD.  
starosta

Bc. Gregor Hudec  
predseda predstavenstva SOAR sk, a. s.

Bc. Gregor Hudec  
konateľ SOAR, spol. s r.o.