



# Obec Jakubov

## Príloha č. 2 - Harmonogram prác

Vzhľadom na danú celosvetovú spoločenskú situáciu v spojení s trhovou krízou navrhujeme predpokladaný harmonogram prac

**18. - 26. týždeň/2022** – objednávka a výroba technologických zariadení

**19. - 22. týždeň/2022** - projekčné práce, vypracovanie detailnej výkresovej a technickej dokumentácie

### Realizácia:

#### **28. - 30. týždeň/2022**

- príprava obchvatu existujúcej technológie. Nutná odstávka vody v 27. týždni na cca. **4 hodiny.**
- demontáž existujúcej technológie
- stavebná príprava haly pred navezením novej technológie

#### **30. - 33. týždeň/2022**

- dovoz novej technológie
- montáž
- oživenie a sanitácia technológie.
- stavebné dokončovacie práce

**Pozn.** počas oživovania a sanitácie môže byť znížená (nie však odstavená) dodávka vody do obecného vodojemu.

#### **34. týždeň/2022**

- skúšobná prevádzka a zaškolenie obsluhy
- ukončenie realizácie

### Poznámka:

Harmonogram prác a termínov môže byť upravený v závislosti od vývoja trhovej situácie, počasia ako aj technických problémov zistených počas realizácie. Zistené prekážky budú konzultované a riešené s objednávateľom tak aby bol minimalizovaný dopad na dodávku a kvalitu pitnej vody pre obec.