

DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. 042021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ :** **Obec Babiná**
Sídlo : Horná 97/2, 962 61 Babiná
Koná prostredníctvom : Jana Gregušová, starostka obce
IČO : 00319732
DIČ : 2021152419
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, pobočka Zvolen
IBAN: SK35 5600 0000 0097 0078 7001
Tel.: 0905 265 002
E mail: obec@babina.sk
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Jana Gregušová
Tel: 0905 265 002
E mail: obec@babina.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 2. Zhotoviteľ :** **SVOMA, s.r.o.**
Sídlo : Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Koná prostredníctvom: Marian Svorad, konateľ spoločnosti
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: Marian Svorad, konateľ spoločnosti
IČO : 36622796
DIČ : 2021776889
IČ DPH : SK1021776889
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. Lučenec
Číslo účtu : 342788096/0900
IBAN: SK60 0900 0000 0003 4278 8096
Tel: 047/ 433 10 01
Fax: 047/ 433 10 01
E-mail : svoma@centrum.sk
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. 8856/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27. 08. 2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Prestavba, prístavba a nadstavba obecnej budovy súp. č. 97 v obci Babiná**“ (ďalej len „Dielo“). Zmluva nadobudla účinnosť dňom 31.8. 2021.

Počas realizácie búracích prác zhotoviteľom zabezpečoval objednávateľ prekládku vzdušného elektrického vedenia – podperného bodu, ktorý bránil zakladaniu stavby. Súčasne prebiehala prekládka telefónnej ústredne v majetku Slovak Telekom, a.s. Bratislava z dvorovej časti bývalého objektu mimo staveniska a zmena projektu u SO - vodovodná

prípojka. Predmetné vzniknuté prekážky na stavbe nedovoľovali zhotoviteľovi dodržať dohodnutý harmonogram prác.

Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela ako celku, na spojení I. a II. etapy výstavby v súvislosti s neustále sa meniacou ekonomickou situáciou v SR, najmä nárastom cien stavebných materiálov a energií.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,

b) ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého je zmena **čl. III. Miesto a čas vykonania diela nasledovne:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
2. Miesto vykonávania diela: **k.ú. Babiná, parcely: CKN č. 264/2, 264/3, 264/4, 264/5 a 3259/1**
3. Začiatok realizácie diela: **do 14 dní od doručenia výzvy na začatie realizácie prác prebrať stavenisko a začať práce**
4. Termín ukončenia realizácie diela: **do 30.04.2023**
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v dohodnutom termíne ukončenia uvedenom v bode 4. Tohto článku zmluvy a podľa aktualizovaného časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 4 tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 4 tohto článku, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: obec@babina.sk

čl. V.
Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
3. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 schválilo Obecného zastupiteľstvo obce Babiná na 2. zasadnutí dňa 20. 4. 2022 uznesením č. 31-2/2022.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram prác

V Babinej, dňa 20.05.2022

V, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Jana Gregušová
starostka obce

.....
Marian Svorad
konateľ spoločnosti

