



D O D A T O K č. 12

k Zmluve o dielo č. objednávateľ'a: 313-86/04 CZD č. ZM/2011/0279 (ZML/1287/2010)
č. zhotoviteľ'a: 18/2004
v znení dodatku č.1-11
na majetkovoprávne vysporiadanie úseku diaľnice D1 Sverepec – Považská Bystrica
(č. stavby 197)

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ladislav Dudáš ,PhD., podpredsa predstavenstva
Bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT kód :	
IČO:	35 919 001
DIČ:	2021937775
IČ DPH:	SK2021937775
Tel./Fax:	

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ :	Geoplán, spol. s r. o.
Sídlo:	L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán :	Ing. Pavol Basarík, konateľ spoločnosti
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel : Sro, vložka č.1852/P
IBAN:	
SWIFT/BIC:	
IČO :	31 693 598
DIČ :	2020516003
IČ DPH :	SK2020516003
Bankové spojenie:	
číslo účtu :	

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dôvodom na uzavretie dodatku č.12 zmenou termínu zmluvného záväzku je skutočnosť, že k dnešnému dňu nebolo možné dokončiť uzatváranie zmlúv o zriadení vecného bremena kvôli nesúladu pôvodných geometrických plánov s údajmi katastra nehnuteľností. Porealizačné geometrické plány sa v súčasnosti prepracovávajú a následne sa vyhotovujú znalecké posudky. Uzatváranie zmlúv vyhotovených na základe týchto geometrických plánov stále prebieha. Ďalším dôvodom je neukončené vyvlastňovanie pozemkov a obmedzovanie práv v rozsahu vecného bremena príslušným okresným úradom.

Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na tomto dodatku č.12 k zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1 V Čl. 4 v bode 4.1 písm. b) zmluvy o dielo sa termín plnenia pre „vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien do 31.12.2017“ nahrádza slovami: „vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien do 31.12.2018“.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávatel'.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Poprade, dňa

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ :

Objednávatel' :

Ing. Pavol Basarík

konateľ spoločnosti
Geoplán, spol. s r.o.

Ing. Ján Ďuriš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš ,PhD.

podpredseda predstavenstva