

Dodatok č. 14

K zmluve o dielo č. 8/1999-ROEP zo dňa 12.4.1999 a k dodatku č.1 zo dňa 13.10.2000, k dodatku č.2 zo dňa 17.10.2001, k dodatku č.3 zo dňa 24.10.2002, k dodatku č.4 zo dňa 5.2.2004, k dodatku č.5 zo dňa 3.11.2004, k dodatku č.6 zo dňa 30.11.2004 a na základe zmluvy č.5/2005-ZA zo dňa 10.3.2005 uzavretú podľa § 531 Občianskeho zákonníka, v znení dodatku č.7 zo dňa 30.11.2005, dodatku č. 8 zo dňa 26.09.2006, dodatku č. 9 zo dňa 29.6.2007, dodatku č. 10 zo dňa 14.12.2007, dodatku č. 11 zo dňa 14.11.2008, dodatku č. 12 zo dňa 13.11.2009 a dodatku č. 13 zo dňa 15.11.2010, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov (ďalej len register) v katastrálnom území **Ďurčiná**, okres Žilina, kraj Žilina.

OBJEDNÁVATEĽ :

Krajský pozemkový úrad v Žiline, ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina

štatutárny zástupca	:	Mgr. Rastislav Ďuriník prednosta Krajského pozemkového úradu v Žiline
osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy	:	Ing. Zuzana Líšková riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Žiline tel.:041/5074212
bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
číslo účtu	:	7000089748/8180
IČO	:	37905562
(ďalej len objednávateľ)		

ZHOTOVITEĽ :

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca	:	Ing. Hana Kučerová
osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy	:	Ing. Hana Kučerová
tel., fax :	:	0905/639173, 048/4142073
bankové spojenie	:	VÚB Banská Bystrica
číslo účtu	:	4964542312/0200
IČO	:	31 633 625
DIČ	:	Sk 2020456614

(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy takto :

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote do

30. novembra 2012

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Zo spoločných rokovaní so Správou katastra v Žiline vyplynula povinnosť pre zhotoviteľa opraviť vrstvu KN z podkladov z meraní, ktoré poskytne správa katastra, ako aj preidentifikovať na nový stav KN časť parciel UO v extraviláne v častiach Očkov Grúň a Dlhé hony, čo spôsobilo časový sklz na diele. Správa katastra v Žiline s kapacitných dôvodov nedokázala po odovzdaní diela vykonať potrebné kontroly diela pred jeho zverejnením v skoršom termíne, preto aj toto je dôvod zmeny termínu zverejnenia, ako aj ukončenia celého diela. Po zverejnení diela bolo komisii predložených spolu 232 podaní podľa §§ 7 a 11 zákona 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, o ktorých je ešte potrebné rozhodnúť, pričom čas potrebný na doručenie oznámení o konaní podľa § 11 spoluvlastníkom, obdržanie ich stanovísk a vydávanie rozhodnutí a zapracovanie rozhodnutí do registra predlžuje dobu na vyhotovenie registra.

II.

Mení sa bod 3 Fakturácia a platenie v prílohe č.1 zmluvy takto :

3. Fakturácia a platenie :

Rok 2002	547 755,50,- Sk	
Rok 2003	-	
Rok 2004	-	
Rok 2005	-	
Rok 2006	660 000,00,- Sk	
Rok 2007	-	
Rok 2008	-	
Rok 2009	250 000,00,- Sk / 8 298,48- EUR	
Rok 2010	-	
Rok 2012	385 034,50,-Sk / 12 780,80- EUR	
Spolu	1 842 790,- Sk / 61 169,42- EUR	Cena je bez DPH

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v zastavanom území obce v prílohe č. 2 takto :

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	termín	Cena (Sk)	Cena (EUR)
V.	Tlač registra a jeho schválenie OPÚ v Žiline			
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra			
2. -	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra; adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra	11/2012	385 034,50,-	12780,80-
V. spolu		11/2012	385 034,50,-	12780,80-
Celkom za dielo		11/2012	1 842 790,00,-	61169,42-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnej registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnej registri zmlúv.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa : 28.11.2011

V Žiline, dňa: 30.11.2011

Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.

za zhotoviteľa
meno, pečiatka a podpis

Mgr. Rastislav Ďuriník
prednosta

za objednávateľa
meno, pečiatka a podpis