

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 26/2020/OSaP
č. Zmluvy zhotoviteľa Z21-013-0019

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „**Obchodný zákonník**“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno:	Trnavský samosprávny kraj
So sídlom:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	37 836 901
DIČ:	20 21 628 367
Konajúca prostredníctvom::	Mgr. Jozef Viskupič, predseda
Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:	Mgr. Peter Markovič
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica.
IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno:	Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
So sídlom:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00 896 225
DIČ:	20 20 294 144
IČ DPH:	SK20 20 294 144
Konajúca prostredníctvom::	Ing. Jiří Kozel, konateľ Bc. Vladimír Lesovský, konateľ
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť:	Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických a zmluvných:	Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby tel.: + 421 910 738 451 , email: t.komarek@swietelsky.sk
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č 3 (ďalej aj „**Dodatok č.3.**“)

1. Preambula

1. Dňa 26.08.2020 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. Z21-013-0019, medzi **Trnavským samosprávnym krajom**, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, ako Objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako Zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy „**Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran**“ (ďalej aj „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve, ktorého predmetom sú práce navyše na úprave zvodidiel v km 1,050 – 1,450. Osadené zvodidlá vykazovali nestabilitu vzhľadom na nesúdržnosť zeminy v podloží. Z dôvodu zabezpečenia účinnosti záchytného bezpečnostného systému muselo dôjsť k zmene technického riešenia osadenia zvodidiel. Zvodidlá v danom úseku boli zdemontované a opätovne ukotvené stĺpkami dĺžky 4,0 m tak, aby sa zaťaženie prenieslo do stabilnejších vrstiev podlažia a dosiahla sa väčšia účinnosť a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 3a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. XV. Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

2. Predmet dodatku

1. Článok IV. ods. 1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Zmluvná cena podľa Zmluvy bez DPH.....	1 843 375,18 EUR
Cena Dodatku č.1 bez DPH	189 441,20 EUR
Cena Dodatku č.2 bez DPH	4 505,45 EUR

Cena Dodatku č.3 bez DPH.....	32 278,14 EUR
20 % DPH	6 455,63 EUR

Cena Dodatku č.3 celkom s DPH	38 733,77 EUR
--	----------------------

(slovom: tridsaťosemtisícšesťstotridaťtri EUR 77 centov s DPH)

Spolu ZoD + Dodatok 1+ Dodatok 2 + Dodatok 3 bez DPH	2 069 599,97 EUR
20% DPH	413 919,99 EUR

Cena Zmluvy, Dodatkov 1, 2 a 3 spolu s DPH	2 483 519,96EUR
---	------------------------

(slovom: dvamiliónyštyristoosemdesiatitisícpäťstodevätnásť EUR 96 centov s DPH)

3. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, stáva sa platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok č. 3 je vypracovaný v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

Prílohy: Plná moc

V Trnave, dňa 24.05.2022

V Bratislave, dňa 25.05.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....V. r.
Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

.....V. r.
Ing. Juraj Marko
riaditeľ oblasti Juh

.....V. r.
Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby