

**Dodatok č. 2 k
ZMLUVE O DIELO č. 202/2021
uzavretej podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka**

(ďalej len „dodatok č. 2“)

medzi

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK04 5600 0000 0003 3035 1073
SWIFT: KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela: Ing. Juraj Jaroš
Kontaktný email: juraj.jaros@zilina.sk
Telefónne číslo: +421 907 819 708
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

OB-BELSTAV, s.r.o.

Sídlo: Olešná 500, 023 52 Olešná
Zástupca vo veciach zmluvných: Ondrej Bielský, konateľ spoločnosti
IČO: 36396605
IČ DPH: SK2020135777
OR: Okresný súd Žilina, odd. Sro., vl.č. 12688/L
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zást.vo veciach realizácie diela: Ing. Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ
Kontaktný email: office@ob-belstav.sk
Telefónne číslo:
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 18.5.2021 Zmluvu o dielo č. 202/2021 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo - stavbu s názvom: „**Rekonštrukcia mostu na ul. Matice slovenskej, Žilina – Vlčince**“, v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za naplnenie predmetu Zmluvy cenu dohodnutú podľa čl. V. Zmluvy. Dňa 04.11.2021 uzatvorili Zmluvné strany dodatok č. 1 k Zmluve.

Po začatí stavebných prác boli zistené skutočnosti, ktoré vyžadovali preprojektovanie zistených havarijných častí. Predmetné práce boli zahrnuté do dodatku č.1 k pôvodnej Zmluve. Posunom výstavby z dôvodu preprojektovania etapovej výstavby a následne zimného obdobia, kedy sa reálne nedalo realizovať výstavbu je nevyhnutné pre dokončenie diela – stavby predĺžiť termín zhotovenia diela o dobu pozdržania výstavby o 60 kalendárnych dní.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v čase uzatvárania Zmluvy havarijné zistenia po otvorení stavebných konštrukcií.

V nadväznosti na Čl. III. bod 7. a Čl. XII. bod 2. Zmluvy, v súlade s § 18 ods. 1 písm c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy, pristupujú Zmluvné strany k uzavretiu tohto dodatku č. 2 k Zmluve.

I. Predmet dodatku č. 2

1. Predmetom tohto dodatku č. 2 je predĺženie doby výstavby o 60 kalendárnych dní t.j. na 420 kalendárnych dní.
2. V Čl. IV. bod 1. Zmluvy sa prvá veta nahrádza nasledovným novým znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **420** kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.“

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 2 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ preberá štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, a že

tento dodatok č. 2 nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok č. 2 podpisujú.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 18.5.2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 04.11.2021 zostávajú nezmenené v platnosti.

V Žiline, dňa 24-05-2022

V Žiline, dňa 24.05.2022

Za Objednávateľa:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Za Zhotoviteľa:

Ľ Ondrej Bielský,
konateľ