

## DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 137/2022

**ZO DŇA 05.04.2022**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v platnom znení; (ďalej len „Dodatok“)

### ČI.1

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### OBJEDNÁVATEĽ:

**Názov:** Mesto Spišská Nová Ves  
**Sídlo:** Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves  
**Zastúpený:** Ing. Pavol Bečarik, *primátor mesta*  
**IČO:** 00 329 614  
**DIČ:** 2020 717 875  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves  
**IBAN:** SK16 5600 0000 0034 0042 2003  
**BIC kód banky:** KOMASK2X  
**Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať**  
- vo veciach technických: Ing. Milan Mucha, *vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ*  
Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slebodník, Ing. Zuzana Holotňáková, *referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ*

(ďalej len „objednávateľ“)

##### ZHOTOVITEĽ:

**Názov:** MILANKO spol. s r. o.  
**Sídlo:** Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves  
**Zastúpený:** JUDr. Milan Tkáč  
**IČO:** 31731244  
**DIČ:** 2020505190  
**IČ DPH:** SK2020505190  
**Bankové spojenie:** VÚB Spišská Nová Ves  
**IBAN:** SK76 0200 0000 0012 2518 0553  
**BIC kód banky:** SUBASKBX  
**Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať**  
- vo veciach zmluvných: JUDr. Milan Tkáč  
- vo veciach technických: Ing. Miroslav Vilík  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### ČI.2

#### ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.04.2022 Zmluvu o dielo č. 137/2022 (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele: „**Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves**“ (ďalej len „Dielo“).

### ČI.3

#### PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tohto dodatku dochádza k zmene ceny diela, a to z dôvodu dôvodu nerealizovaných prác (prác menej), dodatočne zistených oprávnených a nepredvídaných prác naviac, ktoré nie sú zahnuté v pôvodnom ponukovom rozpočte zhotoviteľa.
- Nerealizované práce (práce menej) vyplývajú zo skutočného množstva vykonaných prác evidovaných stavebným denníkom a odsúhlasených stavebným dozorom.

- Práce navyše vyplynuli počas realizácie diela, keďže tieto mali byť pôvodne zabezpečené vo vlastnej réžii objednávateľa, avšak z časového a kapacitného hľadiska došlo k zmene výkonu prác na diele. Navyše práce pozostávajú predovšetkým v nutnosti vybudovania dočasnej prístupovej cesty pre vozidlá stavby zabezpečujúcich odstraňovanie havárie, vyprázdnenie interiérových miestností 4.NP pred samotnými búracími prácami, zabezpečenia prekrytia schodísk a výťahových šácht, odstránenia deformovaných oceľových konštrukcií následkom požiaru, doplnenia izolácie a ďalších položiek rozpočtu prepojených s vyššie spomenutými prácami.

Podrobný rozsah týchto prác vo vecnom a finančnom vyjadrení je uvedený v rozpočte - príloha č. 1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s Čl. 5 ods. 5.12 až 5.15 Zmluvy došlo k úprave ceny Diela z dôvodu nepredvídaných prác a zmien v rozsahu prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), k zmene pôvodnej Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, dochádza z dôvodu, že ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa by spôsobila významné ťažkosti a zároveň potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

## ČI.4 CENA DIELA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade Čl. 5 s bodom 5.5 a 5.14 Zmluvy došlo k úprave ceny Diela z dôvodu zmien v rozsahu prác, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tohto Dodatku. Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy vrátane tohto dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

### PŮVODNÁ CENA DIELA

Cena bez DPH :		201 000,00 €
Sadzba DPH a výška DPH :	DPH 20%	40 200,00 €
<b>Cena celkom, vrátane DPH :</b>		<b>241 200,00 €</b>
<i>(slovom: Dvestoštyridsaťjedntisíc dvesto EUR)</i>		

### CENA ZA PRÁCE PODĽA DODATKU č. 1

Cena za práce navyše podľa dodatku č.1 bez DPH		23 837,81 €
Cena za práce menej podľa dodatku č.1 bez DPH		- 29 364,90 €
<b>Cena za práce podľa dodatku č. 1 bez DPH:</b>		<b>- 5 527,09 €</b>
Sadzba DPH a výška DPH:	DPH 20%	- 1 105,42 €
<b>Cena celkom, vrátane DPH :</b>		<b>- 6 632,51 €</b>

### KONEČNÁ CENA DIELA V ZNENÍ DODATKU č. 1

Cena bez DPH :		195 472,91 €
Sadzba DPH a výška DPH :	DPH 20%	39 094,58 €
<b>Cena celkom, vrátane DPH :</b>		<b>234 567,49 €</b>
<i>(slovom: dvestotridsaťštyritisícpäťstošesťdesiatšedem EUR, 49/100 centov)</i>		

Súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je rozpočet, ako jeho príloha č.1.

- 4.2 V súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ide o zmenu Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, a teda hodnota všetkých zmien nepresahuje 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

## ČI.5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Pre vznik tohto dodatku sa vyžaduje dohoda o celom jeho obsahu.

- 5.2 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 5.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv..
- 5.4 Dodatok je vyhotovený **v piatich exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.**
- 5.5 Prílohy dodatku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku sú:  
**Príloha č. 1 - Rozpočet**
- 5.6 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú nezmenené.
- 5.7 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi: ..... 30 -05- 2022

V Spišskej Novej Vsi: ..... 30 -05- 2022



Za objednávateľa:

**Ing. Pavol Bečarik**  
primátor mesta  
Spišská Nová Ves

Za zhotoviteľa:

MILANKO spol. s r.o.

**JUDr. Milan Tkáč**  
konateľ  
MILANKO spol. s r.o.