



Dodatok č.7

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo
č.objednávateľa : 362-87/08
č.zhotoviteľa : BSP8900/08/13929/088/0000

DXM/1175/2010/0007

uzatvorená v znení Dodatkov č.1 až 6 k nej, medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. ako objednávatelom a združením „Združenie R3 Horná Štubňa-Skanska-STRABAG“, zastúpeným Skanska SK a.s. – vedúci člen združenia, ako zhotoviteľom stavby „**Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa-obchvat**“,
(ďalej len ZoD)

uzatvorený podľa znenia ZoD a príloh k nej

n a s l e d o v n e

Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach výrobných:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Členovia združenia „Združenie R3 Horná Štubňa-Skanska-STRABAG“

1. Vedúci člen združenia:

Obchodné meno: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5012/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Potoč, podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Kotrík, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK 202 0478 955
Tel./Fax:

2. Člen združenia:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ
Viera Nadaská, prokurista
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK 2020316298
Tel./Fax:

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných:

-vo veciach ekonomických:

-vo veciach technických:

-vo veciach výrobných:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie združenia :

Číslo účtu združenia :

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení č. zmluvy 10000037799 (BS-OTR/09/2008) zo dňa 15. 08. 2008, uzavretou podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vystupujúce pod názvom

Združenie R3 Horná Štubňa-Skanska-STRABAG

zastúpené na základe plnej moci vedúcim členom združenia – spoločnosťou Skanska SK a.s.,
Krajná 29, 821 04 Bratislava
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na úprave a doplnení znenia ZoD uzatvorenej v znení Dodatkov č.1 až 6 formou dodatku č. 7 k nej, ktorého predmetom je :

a) Vecná zmena SO uvedených v ďalšom texte tohto dodatku vyplývajúca :

- z rozdielov medzi DRS spracovanou projektantom stavby a geodetickým zameraním skutočného stavu týchto SO,
- vzájomne odsúhlasených zmien technického riešenia
- prípočtov navyše prác
- odpočtov nezrealizovaných prác,

a s týmito titulmi súvisiace :

- doplnenie databázy jednotkových cien o nové položky
- zmena ceny SO dotknutých vyššie uvedenými skutočnosťami
- zmena celkovej ceny zmluvného diela

I. ZMENY A DOPLNKY

V zmysle článku 12. *Meranie a oceňovanie*, a článku 13 *Zmeny a úpravy*, podčlánok 13.1 *Právo na zmenu* Všeobecných zmluvných podmienok a Pokynov na zmenu č.9, 10 a 11 sa upravuje znenie zmluvy a mení sa rozsah objektov uvedených v ďalšom texte dodatku nasledovne :

- 1.1) **Do znenia Prílohy č.9 – Nákladová časť sa týmto Dodatkom do časti „Databáza jednotkových cien“ na základe Pokynu na zmenu č.9 dopĺňa nasledovná agregovaná položka :**
 - 45.23.11 22010204.1 – Pokládka vrstvy vozovky z recyklovaného materiálu – vyfrézovaný materiál
- 1.2) **Do znenia Prílohy č.9 – Nákladová časť sa týmto Dodatkom do časti „Databáza jednotkových cien“ na základe Pokynu na zmenu č.10 dopĺňajú nasledovné agregované položky :**
 - 45.23.11 22010104.1 – Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150mm (0-63) a štrkodrviny hr. 350mm (32-63)
 - 45.11.24 02060905.1 – Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou
 - 45.11.24 0104030205 – Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy (výmena neúnosného podlažia)
- 1.3) **Do znenia Prílohy č.9 – Nákladová časť sa týmto Dodatkom do časti „Databáza jednotkových cien“ na základe Pokynu na zmenu č.11 dopĺňajú nasledovné agregované položky :**
 - 45.11.23 1080603 - Kosenie trávnik v strmom svahu
 - 45.00.00 00020803.1 - Ostatné požiadavky, vypracovanie dokumentácie, ZMD podľa TP 07/2010 MDPaT
 - 45.23.12 2225166102 – Osadenie odvodňovacieho žľabu s mriežkou
 - 45.21.32 2703042205 – Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom sklone do 20%
 - 45.23.12 22250356 - Dopĺňujúce konštrukcie – Zvodidlá - Prefabrikované

Špecifikácia (popis) doplnených agregovaných položiek, vrátane dohodnutých jednotkových cien za ich realizáciu je uvedená v Prílohe č.1, časť 1.2 tvoriacej nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

- 1.4) V zmysle článku 12. *Meranie a oceňovanie*, a článku 13 *Zmeny a úpravy*, podčlánok 13.1 *Právo na zmenu* Všeobecných zmluvných podmienok a Pokynov na zmenu č.9, 10 a 11 sa mení rozsah objektov uvedených v ďalšom texte dodatku nasledovne :

Stavebný objekt	Cena objektu po Dodatku č.6 (bez DPH)	Zmena č.9	Zmena č.10	Zmena č.11	Cena zmeny č.9,10,11 spolu	Cena SO po zmene č.9,10,11 (bez DPH)
000-00-Všeobecné položky	370 024,02	0,00	0,00	12 331,60	12 331,60	382 355,62
031-00-Rekultivácia opustených úsekov ciest	50 087,79	0,00	0,00	724,35	724,35	50 812,14
060-00-Úprava meliorácií	237 537,43	0,00	0,00	- 54 713,10	-54 713,10	182 824,32
101-00 Cesta R3	6 663 678,32	0,00	299 767,91	214 482,44	514 250,35	7 177 928,67
102-00 Dočasné napojenie na ZÚ	98 974,10	0,00	35 003,81	85 459,53	120 463,34	219 437,44
103-00 Dočasné napojenie na KÚ	280 332,48	0,00	50 968,31	0,00	50 968,31	331 300,79
104-00 Miestna komunikácia v obci Horná Štubňa	406 315,94	0,00	48 480,52	0,00	48 480,52	454 796,46
105-00-Rekonštrukcia prístupových komunikácií	265 265,18	- 3 698,07	0,00	0,00	-3 698,07	261 567,11
111-00-Preložka poľnej cesty	101 496,73	0,00	0,00	17 173,30	17 173,30	118 670,03

Stavebný objekt	Cena objektu po Dodatku č.6	Zmena č.9	Zmena č.10	Zmena č.11	Cena zmeny č.9,10,11 spolu	Cena SO po zmene č.9,10,11 (bez DPH)
112-00- Poľná cesta v súbahu R3 (km 2,75424-3,625)	102 354,55	3 595,42	0,00	0,00	3 595,42	105 949,97
113-00-Poľná cesta v súbahu R3 (km 3,625-4,09515)	41 804,75	0,00	0,00	- 308,02	- 308,02	41 496,73
121-00-Obchádzková komunikácia na ZÚ	205 655,90	0,00	0,00	4 527,84	4 527,84	210 183,74
122-00-Obchádzková komunikácia na KÚ	171 074,61	0,00	0,00	- 48 534,94	- 48 534,94	122 539,67
123-00-Obchádzková komunikácia pri MK	54 015,15	0,00	0,00	-24 790,86	- 24 790,86	29 224,29
201-00-Most nad cestou R3 na žel.trati Horná Štubňa-Prievidza	2 617 717,52	0,00	0,00	--51 090,56	- 51 090,56	2 566 626,96
202-00-Most nad potokom Mútnik	2 152 891,39	0,00	0,00	132 453,82	132 453,82	2 285 345,21
203-00-Most nad žel.traťou Vrútky-Zvolen	3 198 874,41	0,00	0,00	99 151,37	99 151,37	3 298 025,78
204-00-Most nad žel.traťou Diviaky-Banská Bystrica	719 963,64	0,00	0,00	43 345,80	43 345,80	763 309,44
205-00-Most nad R3	289 906,46	0,00	0,00	8 849,93	8 849,93	298 756,39
206-00-Most nad poľnou cestou	529 395,17	0,00	0,00	65 072,13	65 072,13	594 467,30
601-00-NN prípojky pre IS	20 591,28	0,00	0,00	- 3 040,45	- 3 040,45	17 550,83
611-00-Preložka 22kV vedenia VN č.208 v km 0,000-0,500	48 670,06	0,00	0,00	- 330,54	- 330,54	48 339,52
612-00-Preložka 22kV vedenia VN č.208 v km 3,640-4,120	57 562,93	0,00	0,00	- 113,78	- 113,78	57 449,15
613-00-Preložka 22 kV prípojky VN v km 0,020	15 387,53	0,00	0,00	- 28,43	- 28,43	15 359,10
614-00-Preložka 22kV prípojky VN v km 4,070	11 545,92	0,00	0,00	- 97,35	- 97,35	11 448,57
615-00-VN prípojka, TS a NN prípojka pre ZS	31 986,87	0,00	0,00	- 661,51	- 661,51	31 325,36
621-00-Preložka VO pri MK	29 552,35	0,00	0,00	- 684,58	- 684,58	28 867,77
631-00-Infračísly systém R3	202 011,02	0,00	0,00	- 92 433,88	- 92 433,88	109 577,14
660-00-Preložka DK ST a.s. Martin v km 0,0000-0,480	96 435,50	0,00	0,00	- 9 204,26	- 9 204,26	87 231,24
661-00-Preložka DOK ST a.s. OSPT Zvolen v km 0,400-0,850	75 066,45	0,00	0,00	- 498,28	- 498,28	74 568,17
662-00-Preložka DK a zabezpečovacieho zariadenia ŽSR v km 1,0040-2,550	193 303,64	0,00	0,00	- 8 250,80	- 8 250,80	185 052,84
663-00-Preložka DOK ST a.s. OSPT Zvolen v km 3,580-3,700	14 957,12	0,00	0,00	- 775,52	- 775,52	14 181,60
664-00-Preložka DK ŽSR v km 4,100-4,300	25 289,02	0,00	0,00	- 1 143,79	- 1 143,79	24 145,23
665-00-Preložka DK ST a.s. OSPT Zvolen v km 4,350-4,750	217 682,01	0,00	0,00	- 26 341,61	- 26 341,61	191 340,40

Stavebný objekt	Cena objektu po Dodatku č.6	Zmena č.9	Zmena č.10	Zmena č.11	Cena objektu po zmenách č.9,10,11	Cena SO po zmene č.9,10,11 (bez DPH)
666-00-Preložka DOK ST a.s. OSPT Zvolen v km 4,100-4,750	82 730,78	0,00	0,00	- 10 011,20	- 10 011,20	72 719,58
667-00-Preložka PRSS na žel.trati č.145 Prievidza-Horná Štubňa v žkm 1,900	3 574,24	0,00	0,00	- 148,57	- 148,57	3 425,67
801-00-Dočasná prístupová komunikácia v km 0,300	21 553,14	0,00	0,00	- 1 371,56	- 1 371,56	20 181,58
802-00-Dočasná prístupová komunikácia v km 1,60-1,70	154 741,81	0,00	0,00	- 65 948,07	- 65 948,07	88 793,74
803-00-Dočasná prístupová komunikácia v km 2,500-2,650	110 483,69	0,00	0,00	- 14 412,02	- 14 412,02	96 071,67
804-00-Dočasná prístupová komunikácia v km 4,150	18 871,66	0,00	0,00	- 12 779,24	- 12 779,24	6 092,42
805-00-Dočasná prístupová komunikácia v km 4,230	17 373,00	0,00	0,00	- 8 461,17	- 8 461,17	8 911,83
Zmeny spolu (Dodatok č.7)		- 102,65	434 220,55	247 398,02	681 515,92	

Ceny v tabuľke sú uvedené bez DPH

Dôvod zmeny č.9:

SO 105 a 112 - Zmena technického riešenia SO 112-00 spočívajúca v nahradení vrchnej vrstvy asfaltu OK hr.10 cm vyfrézovaným materiálom z SO 105-00 s využitím ušorených prostriedkov na rekonštrukciu prístupovej komunikácie.

Dôvod zmeny č.10 :

SO 101 – zmena technického riešenia - doplnenie geodosky do konštrukcie objektu z dôvodu nevyhovujúcej deformačnej odolnosti zemnej pláne oproti projektovanej hodnote
SO 102 – nedostatočná únosnosť podložia a s tým spojená nutnosť výmeny podložia
SO 103 a 104 - zmena výmer po zameraní skutočného stavu zrealizovaných konštrukcií a navyše výmera zvodidiel osadených na zábradlia obj 104.

Dôvod zmeny č.11:

Úprava výkazov výmer na základe po realizačného zamerania podľa skutočne vykonaných prác na objektoch, zmeny vynútené zmenou legislatívnych noriem s dopadom na realizáciu diela, zmeny zapríčinené rozdielom projektovanej časti od geologických prieskumov skutkového stavu a zmenami v použití odlišnej technológie od projektovanej v rámci projektovanej dokumentácie pre stavebné povolenie a navyše zmeny vyvolané požiadavkami iných subjektov (SSC, obec, Prezídium PZ, MDVRR)

Špecifikácia zmien je uvedená v Prílohe č.1-časti „1.3.a“ až „1.3.ap“, tvoriacich nedeliteľnú súčasť tohto dodatku

Podkladom pre spracovanie Dodatku č.7 sú Pokyny na zmenu č.9,10,11. Výkazy výmer v Pokynoch na zmenu č.9,10,11 sú predbežné. Finančný dopad Pokynov na zmenu č.9,10,11 na Celkovú cenu diela je z tohto dôvodu len odhadovaný.

1.5) **Znenie bodu č.2 uvedené v článku 4 - Cena za vykonanie diela sa na základe skutočností uvedených v texte tohto dodatku mení nasledovne :**

Cena za vykonanie diela	SKK	EUR
	Bez DPH	
Zmluva o dielo (akceptovaná cena za vykonanie diela)	585 750 569,13	0,00
Dodatok č.1 – Prepočet na EUR	0,00	19 443 367,08
Dodatok č.2	0,00	0,00
Dodatok č.3 - Zmena ceny	0,00	402 086,15
Dodatok č.4 - Zmena ceny	0,00	- 531 731,37
Dodatok č.5 - Zmena ceny	0,00	840 050,87
Dodatok č.6 – Zmena ceny	0,00	546 015,36
Cena za vykonanie diela (stav po Dodatku č.6) – bez DPH		20 699 788,09
Cena za predmet Dodatku č.7 bez DPH :		681 515,92
CENA ZA VYKONANIE DIELA (ZoD vrátane Dodatkov č.1 až 7) bez DPH		21 381 304,01
DPH v EUR		
	Základňa pre DPH	Hodnota DPH
19% :(fakturované do 31.12.2010) :	18 211 270,24	3 460 141,35
20% :(od 01.01.2011):	3 170 033,77	634 006,75
DPH celkom v EUR		4 094 148,10
CENA ZA VYKONANIE DIELA (ZoD vrátane Dodatkov č.1 až 6) vrátane DPH)		25 475 452,11

Slovom: dvadsaťpäť miliónov štyristosedemdesiatpäťtisíc štyristopäťdesiatdva 11/100 EUR vrátane DPH

Špecifikácia zmeny ceny za vykonanie diela je uvedená v Prílohe č.1 – časť 1.1 k tomuto dodatku, tvoriacej jeho nedeliteľnú súčasť

II.

Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia ZoD a Dodatkov č.1 až 6 k nej nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.
- Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv

4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
5. Nedeliteľnou súčasťou dodatku sú nasledovné prílohy :
- Príloha č.1 – Oddiel 1.1 – Rekapitulácia stavby
 - Oddiel 1.2 – Databáza jednotkových cien
 - Oddiel 1.3 – Výkaz výmer – aktualizovaný výkaz výmer SO uvedených v texte dodatku (časť prílohy 1.3.a až 1.3.ap) vrátane fotokópii technických správ z Pokynov na zmenu č.9,10,11

V Bratislave, dňa 02.12.2011

V Bratislave dňa : 25.11.2011

Za objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 99 -

Za zhotoviteľa :

Skanska SK a.s.
konajúca v záležitostiach členov
Združenia R3 Horná Štubňa-Skanska-STRABAG

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020476956
0317

.....
Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Miroslav Potoč
podpredseda predstavenstva

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020476956
0317

.....
Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

.....
Ing. Vladimír Kotrík
člen predstavenstva