

DODATOK č. 1 ZMLUVY O DIELO

zo dňa 9.5.2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Zmluvné strany

Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Kamenica**
Sídlo: Kamenica 401, 08271
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Guláš, starosta obce
IČO: 00327221
DIČ: 2020711539
IČ DPH: Neplatca DPH
Tel.: 0907932417
E-mail: starosta@kamenica.sk
Internetová stránka: www.kamenica.sk
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **CBR s.r.o.**
Sídlo: Hollého 29, 083 01 Sabinov
IČO: 45 562 776
DIČ: 2023045255
IČ pre daň: SK2023045255
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka: 23096/P
Zastúpený: Ing. Peter Bujňák - konateľ
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
IBAN: SK24 0900 0000 0050 4248 6080
Tel.: +421 51 452 1375
E-mail: cbr@cbr.sk
Internetová stránka: www.cbr.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.5.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavebného diela s názvom „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kamenica**“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“). V súlade s článkom X **Záverečné ustanovenia**, bod 2. zmluvy o dielo a v súlade s §18 ods. 3) písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I Predmet dodatku

1. Z dôvodu potreby zmien objemového alebo/a konštrukčného charakteru niektorých súčastí diela, naviac prác oproti projektovej dokumentácii stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, sa zmluvné strany dohodli na množstevných navýšeniach položiek rozpočtu a prácach naviac, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 (ďalej len „naviac práce“).

2. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyiac prác **dohodli na zmene článku II Predmet Zmluvy o dielo, bod 1., ktorý sa mení nasledovne:**

„1. *Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kamenica“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania a rozpočtu navyiac prác tvoriaceho prílohu tohto Dodatku č. 1 ZoD, ktorého obsah je záväzným rozsahom navyiac prác.*

Členenie stavby:

Stavebné objekty pôvodné:

SO 01 – MK1

SO 02 – Pella

Stavebné objekty nové:

SO 01 – MK1

SO 01.1 – MK 1 práce navyiac

SO 02 – Pella

SO 02.1 – Pella práce navyiac

Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer - Rozpočte – vid'. príloha ZoD, vo výzve na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania a vo výkaze výmer – Rozpočte – vid'. Príloha tohto Dodatku č. 1 ZoD.“

3. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyiac prác **dohodli na zmene článku V Cena diela, bodu 1, ktorý sa mení nasledovne:**

„1. *Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená ponukou do verejného obstarávania a rozpočtom po položkách navyiac prác uvedenom v prílohe tohto dodatku č. 1 a je stanovená nasledovne:*

<i>Cena Diela bez navyiac prác bez DPH</i>	<i>66 560,73 €</i>
<i>Cena navyiac prác bez DPH:</i>	<i>6 123,50 €</i>
<i>Cena Diela celkom bez DPH:</i>	<i>72 684,23 €</i>
<i>Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%</i>	<i>14 536,85 €</i>
<i>Cena Diela celkom spolu s DPH:</i>	<i>87 221,08 €</i>
<i>(Slovom: Osemdesiatšedemtisícdeväťstoštyridsaťjeden 08/100 EUR) spolu s DPH.“</i>	

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
5. Prílohy k dodatku:
- Položkovitý rozpočet navyiac prác

V Sabinove, dňa 3.6.2022

V Kamenici, dňa 3.6.2022

CBR s.r.o. Sabinov
Ing. Peter Bujňák
konateľ

Obec Kamenica
Ing. Michal Guľáš
starosta obce