

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 2022/0048 zo dňa 10.01.2022,

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“ v príslušnom tvare)

medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška - predseda
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Banková spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
Kontaktná osoba:	Mgr. Jaroslav Hladký +421 901 918 197 radovan.hladky@tsk.sk

a

Zhotoviteľ:	Argus – DS, s.r.o.
Sídlo:	Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Igor Ševčík, konateľ
IČO:	44343311
DIČ:	2022674412
IČ DPH:	SK2022674412
Registovaný:	Obchodný register Okresný súd Trenčín, vložka číslo: 20625/R, oddiel: Sro
Banková spojenie:	VÚB Trenčín
IBAN:	SK 14 0200 0000 0025 0099 4151
Kontaktná osoba	Ing. Igor Ševčík +421 905 322 789 argus@argus-ds.sk

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 2022/0048 zo dňa 10.01.2022, účinnnej dňom 12.01.2022:

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.1.2022 Zmluvu o dielo č. 2022/0048 (ďalej ako „zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa službu: Dopracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) do podrobností dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) (ďalej len „PD“) pre stavbu **„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 4: úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce**, v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania. Projektová dokumentácia (DRS) bude vypracovaná v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby č. 1043/2017/Dus-3 zo dňa 12.11.2018 a 559/2019/Dusc. z.3904/2019Dus

zo dňa 19.8.2019, vyjadrení príslušných dotknutých orgánov k územnému konaniu, platnej dokumentácie pre územné rozhodnutie, na základe dokumentácie pre stavebné povolenie a vyjadrení príslušných dotknutých orgánov v rámci rozpracovanej inžinierskej činnosti. Predmetom zmluvy je aj dokončenie rozpracovanej inžinierskej činnosti s cieľom nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia (ďalej len „IČ“) a občasný autorský dozor pre stavbu cyklotrasy (ďalej len „OAD“).

2. Tento Dodatok je uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že dokončeniu Diela v dohodnutom termíne na vykonanie Diela podľa Zmluvy bránili tieto skutočnosti:
 - a. Vyjadrenia organizácií Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica a Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava, ktorých definitívne znenie vyplynulo zo záverov pracovného rokovania uskutočneného dňa 04.04.2022 v priestoroch SVP, š.p., odštepny závod Piešťany. Obe organizácie zásadne trvajú na dodržaní podmienok ich vyjadrení k pripravovanej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, ktoré sú však preukázateľne zmenené v porovnaní s ich stanoviskami dostupnými pred podpisom Zmluvy.
 - b. Na základe vyjadrení organizácií uvedených v písm. a. tohto bodu vznikla dodatočná potreba úpravy pôvodnej dokumentácie pre stavebné povolenie a tým aj opakovaného vykonania celej inžinierskej činnosti. Z uvedeného dôvodu nie je možné predmet zmluvy dodať v zmluvne dohodnutom termíne – do 12.06.2022.
3. Podrobný opis aktuálneho stavu zhotovenia Diela je uvedený v liste zhotoviteľa zo dňa 25.5.2022 označenom ako Žiadosť o predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy, doručenom objednávateľovi dňa 25.5.2022.
4. Keďže vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ odsúhlasila na jej zasadnutí dňa 26.05.2022 zmenu - predĺženie termínu na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej Zmluvy o zhotoviteľom požadované 4 mesiace t.j. na 9 mesiacov od účinnosti zmluvy.
5. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri náležitej starostlivosti predvídať.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že sa pôvodný text Zmluvy v jej Článku IV. označenom ako Čas zhotovenia, v odseku 1. Vypúšťa a nahrádza sa týmto novým textom tak, že znie:

„1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá kompletnú „PD“ a „IČ“ v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 9 mesiacov od účinnosti. Súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu). Výkon „OAD“ bude vykonaný v čase realizácie stavby od zahájenia výstavby do kolaudácie.“

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že zostáva nezmenená zmluvná cena diela dohodnutá v článku V. Zmluvy.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v zákonom stanovenej lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia platí, že k jeho uzavretiu nedošlo zo zákona.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) obdrží Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa

1. JÚN 2022

V Trenčíne, dňa 25.5.2022

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Argus-DS, s.r.o., Trenčín

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

.....
Ing. Igor Ševčík
konateľ