

**Dodatok č. 2**

k Zmluve o uskutočnenie prác č. j. 2464/2021/OVaR zo dňa 10.01.2022  
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Objednávateľ: MESTO NITRA  
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra  
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor  
IČO: 00 308 307  
DIČ: 202 110 2853  
IČ DPH: SK 202 110 2853  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK0409000000005028001139  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.  
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva  
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva  
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva  
IČO: 31 651 402  
DIČ: 2020492111  
IČ DPH: SK2020492111  
bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK1181000001070057470257  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Preambula**

1. Na základe **Zmluvy o uskutočnenie prác, č. j. 2464/2021/OVaR, uzatvorenej dňa 10.01.2022** (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje dielo: **MK Hlboká 2. etapa**.
2. Počas realizácie Zmluvy nastali okolnosti, ktoré spôsobili nutnosť zmeny ceny diela – t. j. zníženia ceny diela z nasledovných dôvodov: počas realizácie diela – frézovania asfaltu a odvírtania skúšobných sond vozovky bola zistená odlišná skladba vozovky s akou sa uvažovalo v pôvodnom rozpočte. Na základe zistených skutočností stanovil projektant zmenu technického riešenia MK Hlboká 2. etapa a zhotoviteľ zohľadnil tieto zmeny v rozpočte, ktorý je prílohou tohto dodatku.
3. Vyššie uvedené okolnosti objektívne vyvolali potrebu zníženia rozsahu prác a tým zníženie celkovej ceny diela o nasledovnú sumu:  
Hodnota menej **prác**:  
Cena nevykonaných prác bez DPH -1 262,37 €  
DPH 252,47 €  
Cena nevykonaných prác vrátane DPH - 1 514,84 €  
Bližšia špecifikácia prác, ktoré sa nebudú realizovať, je uvedená v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 2 – *Rozpočet, stanovených zmien prác v zmysle „Stanovenia technického riešenia – MK Hlboká 2. etapa“*, vypracovaným projektantom Ing. Výbochom. Celková cena diela sa týmto dodatkom č. 2 zníži o 1 514,84 € vrátane DPH.
4. Zmluvné strany preto pristupujú k zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene – znížení ceny diela a zadefinovaní rozsahu prác, ktoré sa nebudú realizovať, na základe čoho sa v súlade s čl. XV ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

## Čl. I Predmet dodatku

1. V nadväznosti na ods. 2. a 3. preambuly tohto dodatku č. 2 sa v čl. V ods. 1. Zmluvy text:

*Celková cena Diela vrátane Dodatku č. 1 bez DPH: 63 607,68 €*  
*20 % DPH: 12 721,54 €*  
*Celková cena Diela vrátane Dodatku č. 1 vrátane DPH: 76 329,22 €*  
*(slovom: sedemdesiatšesťtisícristodvadsaťdeväť eur dvadsaťdva centov)“*

nahrádza nasledovným znením:

*„Celková cena Diela bez DPH: 62 345,31 €*  
*20% DPH: 12 469,06 €*  
*Celková cena Diela vrátane DPH: 74 814,37 €*  
*(slovom: sedemdesiatštyritisícosemstoštrnásť eur a tridsaťsedem centov)“*

2. V čl. XV ods. 6 Zmluvy sa ako Príloha č. 6 dopĺňa *Rozpočet k Dodatku č. 2*, ktorý je prílohou tohto dodatku č. 2 a ako Príloha č. 7 *Stanovenie technického riešenia – MK Hlboká 2. etapa*, ktoré je prílohou tohto dodatku č. 2.

## Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok č. 2 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
  - a) Mesto Nitra zverejní na zákonom určenej webovej lokalite, alebo
  - b) ak dodatok č. 1 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže účastník dodatku č. 1 podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;
4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 2 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku č. 2 na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2.
5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávatel' a 1 zhotoviteľ.
6. Prílohou tohto dodatku je *Rozpočet k Dodatku č. 2* a *Stanovenie technického riešenia – MK Hlboká 2. etapa..*
7. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 2 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

V Nitre dňa 26.5.2022

V Trnave dňa 1.6.2022

\_\_\_\_\_  
Marek Hattas  
primátor mesta Nitra

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
\_Kristína Brezanská  
člen predstavenstva