

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 005/ZOD/2022/IČ.5

uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

| | |
|------------------|---|
| Názov | Mesto Levoča |
| Sídlo | Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča |
| Štatutárny orgán | Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta |
| IČO | 00329321 |
| DIČ | 2020717754 |
| Bankové spojenie | UniCredit Bank Slovakia a. s. |
| IBAN | : SK45 1111 0000 0010 1934 5046 |

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

| | |
|------------------|--|
| Názov | : RESTAURO ATELIER s.r.o |
| Sídlo | : ul. Starý jarok 49, Spišské podhradie, 053 04 |
| IČO | : 46195203 |
| DIČ | : 2023274825 |
| IČ DPH | : SK2023274825 |
| Bankové spojenie | : VÚB Spišská Nová Ves |
| IBAN | : SK28 0200 0000 0039 5448 2251 |
| štatutárny orgán | : Mgr. art. Štefan Siváň, konateľ |
| Zapísaná v: | OR Okr.súd Košice I, Oddiel: Sro, vl.č.: 27780/V |

Zástupca oprávnený konať:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| a) vo veciach technických | : Mgr. art. Štefan Siváň |
| b) vo veciach realizácie | : Mgr. art. Štefan Siváň |

Telefón/fax : 0948 525 150
e-mail : restauroatelier.sk@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ je v Komore reštaurátorov SR

II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzavreli dňa 12.5.2022 Zmluva o dielo č. 005/ZOD/2022/IČ.5 s názvom: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – reštaurátorská dokumentácia“.

III.

PREDMET DODATKU

1. V priebehu realizácie diela požiadal zhotoviteľ o predĺženie termínu ukončenia a odovzdania diela **do 15.07.2022**. Zhotoviteľ odôvodnil svoju žiadosť tým, že sa mu skrátil termín na realizáciu diela z dôvodu predĺženia termínu vyhodnotenia podmienok prieskumu trhu a samotného podpisu zmluvy, čo má za následok nemožnosť dokončenia diela v termíne v zmysle čl. VI Bod 6.1 Zmluvy o dielo, pričom ide okolnosť, na ktorú ako zhotoviteľ nemá žiadny vplyv.
2. Zároveň počas realizácie diela boli zistené nasledujúce skutočnosti: počas realizácie sondážnych prác bolo potrebné zabezpečiť prístup na niektoré nedostupné miesta a došlo zároveň k väčšiemu rozsahu nálezov a zistení oproti predpokladaným, ktoré si budú vyžadovať dodatočný čas na vyhodnotenie.

sú zmenami s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že v priebehu plnenia predmetu zmluvy došlo k zisteniu skutočností, ktoré žiadna zo zmluvných strán nemohla v rámci procesu verejného obstarávania a následného uzatvorenia zmluvy predvídať a ani ich odvrátiť.

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve v súlade s Článkom XIII ods. 13.5 Zmluvy (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa mení čl. IV ods. 4.1 Zmluvy nasledovne:

VI.

ZHOTOVENIE DIELA A TERMÍN PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi s vyhotovenou dokumentáciou v termíne do 15.07.2022 a v rozsahu: vypracovanie a dodanie reštaurátorskej dokumentácie - Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejneným obsahom tohto Dodatku č. 1.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
3. Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkových alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Levoči dňa 14-06-2022

V Spišskom Podhradí, dňa 13-06-2022

Za Objednávateľa: Mesto Levoča

Za Zhotoviteľa

Ing. Miroslav Vilkovský, BA
primátor mesta

konateľ

Prílohy k Dodatku č. 1:

Príloha č. 1 Žiadosť zhotoviteľa

RESTAURO ATELIER s.r.o. RESTAUROVANIE A OBNOVA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
ul. Starý jarok 639/49, Spišské Podhradie, 053 04

MESTSKÝ ÚRAD LEVOČA

Dátum: 10-06-2022

Podacie číslo: LA 463 Číslo spisy:

Prílohy/ky: Vytavuje: 10

Spišské Podhradie, 10.6.2022

Vec: Žiadosť o uzavretie dodatku k zmluve

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4
054 01 Levoča

Žiadame o uzavretie Dodatku k Zmluve o dielo č. 005/ZOD/2022/IČ.5 so zmenou článku „VI. ZHOTOVENIE DIELA A TERMÍN PLNENIA a bodu 6.1“ nasledovne: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi s vyhotovenou dokumentáciou v termíne do 15.07.2022 a v rozsahu: vypracovanie a dodanie reštaurátorskej dokumentácie - Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie.

Dôvody na zmenu termínu plnenia:

1. Predpokladaný čas na realizáciu reštaurátorského výskumu a vyhotovenie dokumentácie sme odhadovali zhruba na dva mesiace. Termín predkladania ponúk k zákazke bol 4.4.2022, vyhodnotenie ponúk sme predpokladali asi s týždňovým oneskorením po termíne na predloženie ponuky. Oznámenie o prijatí našej ponuky nám bolo doručené až 9.5.2022, čo je viac ako mesiac od termínu na predloženie ponuky, pričom viazanosť cenových ponúk bola stanovená k 30.4.2022. Predpokladaný čas na realizáciu zákazky sa nám teda skrátil asi na mesiac, čiže zhruba o polovicu.
2. Počas realizácie sondážnych prác bolo potrebné zabezpečiť prístup na niektoré nedostupné miesta a došlo zároveň k väčšiemu rozsahu nálezov a zistení oproti predpokladaným, ktoré si budú vyžadovať dodatočný čas na vyhodnotenie a spracovanie.

S pozdravom Štefan Siváň, konateľ.

