

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 143/2020-CS**
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:**Objednávateľ:**

Názov:	Mesto Rožňava
Sídlo:	Šafáriková ul. Č.29, 048 01 Rožňava
Štatutárny orgán:	Michal Domik – primátor
IČO:	00 328 758
DIČ:	2020937118
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK40 0200 0000 0000 2722 8582
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- Technických a realizačných:	Ing. Tibor Vanyo
E-mail:	tibor.vanyo@roznava.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
IČO:	31 651 402
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10798/T
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných a technických:	Ing. Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ
- ekonomických:	Ing. Katarína Haláčová, ekonomický námestník
- realizačných:	Peter Jurčo – vedúci strediska Gemer a Poprad, stavbyvedúci
E-mail:	peter.jurco@colas-sk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

za nasledovných podmienok:

**Článok I.
Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 04.12.2020 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo, evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 143/2020–CS v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela, resp. uskutočnenie stavebných prác: **„Obnova povrchu MK v meste Rožňava“** (ďalej len „Dielo“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela na stavebnom objekte SO 04 – Cesta a chodník Rožňavská Baňa bola dotknutá výstavbou chodníka v réžii Objednávateľa, na ktorý je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela, čo Zhotoviteľovi neumožnilo vykonanie diela v pôvodnom dohodnutom termíne, Zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom IX. bodom 9.2 Zmluvy o dielo tento Dodatok.

Článok II. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok II. bod 2.1 písm. b) Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„b) Termín ukončenia Diela: 30.09.2022“

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení v centrálnej registri zmlúv.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ si ponechá dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

Rožňava dňa

Košice dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Michal Domik – primátor

.....
COLAS Slovakia, a.s.

.....
COLAS Slovakia, a.s.