

Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) **označenej ako 856/2021 – OI – I – ZOD** zo dňa 27.09.2021

(ďalej aj ako „Zmluva“ a „Dodatok“)

Článok I ZMLUVNÉ STRANY

1.

Názov: **Mesto Brezno**
Sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

2.

Názov: **PEMAX PLUS, spol. s.r.o.**
Sídlo: Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 31627421
DIČ: 2020461663
IČ DPH: SK2020461663
Bankové spojenie:
SWIFT:
IBAN:
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Hrnčár, konateľ

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivu „*Zmluvná strana*“.

Článok II PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.09.2021 Zmluvu o Dielo na plnenie v súvislosti s Dielom „**Mestské cyklotrasy – stavebné práce**“ pre **Logický celok č. 1 (ul. ČSA) / Logický celok č. 2 (Ul. Boženy Němcovej) / Logický celok č. 3 (Ul. Švermova)** ako výsledok verejného obstarávania.

2. Predmetom Zmluvy sú stavebné práce zamerané na vybudovanie a rekonštrukciu cyklotrás v meste Brezno s cieľom zlepšiť podmienky cyklo i dopravnej infraštruktúry v samospráve (ďalej len „Dielo“).
3. Po podpise Zmluvy a pred realizáciou predmetnej zákazky v jej časti – Logickom celku č. 2 (Ul. Boženy Němcovej) Zmluvné strany zistili, že Dielo v predmetnej časti nie je možné vykonať v kvalite, rozpočte a v rozsahu stanovenom pôvodnou Zmluvou a verejným obstarávaním, ktorého výsledkom bol podpis Zmluvy. Táto nemožnosť vyplynula najmä z okolností, ktoré nemohla predpokladať ani jedna Zmluvná strana, a to najmä z dôvodu posudku Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (ďalej len „KPÚ“), nakoľko predmetná časť zákazky sa mala realizovať v historickom centre mesta a pôvodne navrhnuté prvky projektovej dokumentácie nezodpovedali vydanému posudku KPÚ.
4. Potreba zmien vyvolaných konzultáciou a stanoviskami KPÚ by predstavovala navýšenie Ceny za Dielo o viac ako 35% pôvodne vysúťaženej ceny (ponuky Zhotoviteľa). Zmeny v projektovej dokumentácii a v materiáloch sú zároveň takého rozsahu, že nie je možné odôvodnene očakávať od Zhotoviteľa, aby ich vykonal podľa pôvodne platnej Zmluvy resp. podmienok uvedených vo verejnom obstarávaní. Zmenu Zmluvy teda nie je možné vykonať v zmysle §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko došlo k podstatným zmenám zadania na strane Objednávateľa.
5. Nakoľko k realizácii Diela a plneniu Zmluvy v časti Logického celku č. 2 (Ul. Boženy Němcovej) neprišlo, Zmluvné strany sa dohodli, že majú záujem ukončiť Zmluvu v časti Logického celku č. 2 (Ul. Boženy Němcovej) dohodou Zmluvných strán, a to vo forme tohto Dodatku.
6. Na základe vyššie uvedeného, Zmluvné strany týmto Dodatkom ukončujú Zmluvu v časti Logického celku č. 2 (Ul. Boženy Němcovej) zmysle čl. XV ods. 2 dohodou Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne vzájomné pohľadávky a v súvislosti so Zmluvou si nebudú uplatňovať žiadne nároky v dôsledku tejto Dohody.
8. Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť v súlade do zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
9. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zhotovitel'.
10. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a v znení Dodatku č. 1.

V Brezne dňa 01.07.2022

V Banskej Bystrici dňa 30.06.2022

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.
primátor
Objednávateľ

Ing. Michal Hrnčár v.r.
konateľ
Zhotoviteľ