

D24/2021/0405/0001



**Dodatok č.1 k zmluve o dielo**

**D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica – Vypracovanie environmentálnych štúdií**

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovenia § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

(ďalej len „dodatok č.1“)

číslo objednávateľa: ZM/2021/0405

číslo zhotoviteľa: 7847-00

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch.reg.:

Štatutárny orgán:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva a investičný riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach finančných
- vo veciach technických

IČO:

35 919 001

DIČ:

202 193 7775

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

Tel. č.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma

Štatutárny orgán:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 141/2,4, Bratislava – mestská časť Nové mesto 832 03  
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

predstavenstvo

Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach finančných

- vo veciach technických

Bankové spoenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

### Preambula

Dodatok č.1 k zmluve sa uzatvára v zmysle čl. 11 bod 11.2 Zmluvy o dielo D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica – Vypracovanie environmentálnych štúdií (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 12.10.2021 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv dňa 15.10.2021 a účinnnej odo dňa 16.10.2021, vedenú pod číslom objednávateľa ZM/2021/0405 a pod číslom zhotoviteľa 7847-00 a žiadosti objednávateľa číslo 6926/83841/30502/2021 zo dňa 20.12.2021 o predloženie návrhu zmluvného dodatku.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1 k zmluve z dôvodu zmeny oprávnených osôb na strane objednávateľa a zhotoviteľa, ako aj zmeny ďalších údajov na strane zhotoviteľa.

Týmto dodatkom č.1 k zmluve sa dopĺňa článok 3 o nový bod 3.8 stanovujúci, po doručení posledných podkladov zo strany objednávateľa, povinnosť zhotoviteľa vyhotoviť „preberací protokol kompletných podkladov“.

Dodatkom č.1 sa mení čas plnenia uvedený v čl. 4 zmluvy z dôvodu, že zo strany objednávateľa neboli zhotoviteľovi dodané po nadobudnutí účinnosti zmluvy kompletne podklady. Zhotoviteľovi bola zo strany objednávateľa dodaná nekompletná verzia podkladov uvedená v bode 3.1.14 - Plochy trvalých a dočasných záberov, umiestnenie depónií, V predmetnej dokumentácii absentovali trvalé a dočasné zábery, ktoré budú predstavovať zábery potrebné na realizáciu protihlukových stien. Zhotoviteľovi boli zo strany objednávateľa ďalej dodané Dopravnoinžinierske podklady, o ktorých predloženie požiadal zhotoviteľ v súlade s článkom 3 bod 3.2. zmluvy na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.10.2021. Chyby a neúplnosť údajov v dopravnoinžinierskych podkladoch boli identifikované zhotoviteľom environmentálnych štúdií počas spracovania hlukovej štúdie, ktorú tým, že mu boli dodané z časti chybné podklady nie je schopný vyhotoviť.

Z dôvodu, že aktuálne nie je možné vyhotoviť hlukovú štúdiu nie je možné pokračovať v spracovaní ďalších štúdií, ktoré sú taktiež predmetom zmluvy (emisná štúdia, vibračná štúdia, projekt monitoringu, posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy, inventarizácia drevín), nakoľko závery hlukovej štúdie a z nich vyplývajúci rozsah protihlukových stien sú nevyhnutné na dokončenie týchto štúdií

Na základe týchto skutočností nebolo zo strany zhotoviteľa možné zrealizovať Dielo v lehotách stanovených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6.

Z dôvodu, že tieto skutočnosti objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a z dôvodu, že zmenou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy sa tento dodatok č.1 k zmluve uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a súčasne písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **Článok 1.**

#### **Predmet dodatku č.1 k zmluve**

1. V súlade s čl. 11 bod 11.2 zmluvy sa na strane objednávateľa mení v záhlaví zmluvy štatutárny orgán nasledovne:

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva a investičný riaditeľ

2. Na strane objednávateľa sa zároveň menia osoby oprávnené na rokovanie nasledovne:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach finančných
- vo veciach technických

3. Na strane zhotoviteľa sa menia osoby oprávnené na rokovanie nasledovne:
  - vo veciach zmluvných
  
  - vo veciach finančných
  
  - vo veciach technických
4. Na strane zhotoviteľa sa menia ďalšie údaje nasledovne:
  - Bankové spojenie:
  - Číslo účtu (IBAN):
  - SWIFT kód:
  - Tel.:

**5. V čl. 3 sa bod 3.1 dopĺňa o nový podbod 3.1.17, ktorý znie nasledovne:**

**3.1.17 Dopravno inžinierske podklady (DIP)**

**6. Čl. 3 sa dopĺňa o nový bod 3.8, ktorý znie nasledovne:**

„V lehote do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia kompletných podkladov uvedených v bode 3.1. tohto článku Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť preberací protokol kompletných podkladov, ktorý bude za obe zmluvné strany podpísaný osobami oprávnenými na rokovanie vo veciach technických. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie tohto protokolu.“

7. V čl. 4 sa v celom rozsahu mení bod 4.1 a znie nasledovne:

#### „Čl. 4

#### **Čas plnenia, priebeh a spôsob odovzdania a preberania diela**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo riadne v súlade s touto zmluvou a súťažnými podkladmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo do sídla objednávateľa nasledovne:
  - 4.1.1 **Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín**  
do 40 dní odo dňa dodania kompletných podkladov od objednávateľa podľa čl. 3 tejto zmluvy a v zmysle prílohy č. 1 k zmluve,
  - 4.1.2 **Hluková štúdia**  
do 40 dní odo dňa dodania podkladov od objednávateľa podľa čl. 3.1.17 tejto zmluvy a v zmysle prílohy č. 1 k zmluve,
  - 4.1.3 **Vibračná štúdia**  
do 40 dní odo dňa dodania kompletných podkladov od objednávateľa podľa čl. 3 tejto zmluvy a v zmysle prílohy č. 1 k zmluve,
  - 4.1.4 **Emisná štúdia**  
do 40 dní odo dňa dodania kompletných podkladov od objednávateľa podľa čl. 3 tejto zmluvy a v zmysle prílohy č. 1 k zmluve,
  - 4.1.5 **Projekt monitoringu vplyvov na vybrané zložky životného prostredia**  
do 40 dní odo dňa dodania kompletných podkladov od objednávateľa podľa čl. 3 tejto zmluvy a v zmysle prílohy č. 1 k zmluve,
  - 4.1.6 **Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy**  
do 40 dní odo dňa dodania kompletných podkladov od objednávateľa podľa čl. 3 tejto zmluvy a v zmysle prílohy č. 1 k zmluve.

Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tomto bode 4.1 zmluvy objednávateľovi dielo bez väd. Pojem „dielo bez väd“ pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi, a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa z pracovných rokovaní, uvedené v zápise z pracovných rokovaní v zmysle bodu 3.3 tejto zmluvy.“

## Čl. 2

### Záverečné ustanovenia dodatku č.1 k zmluve

1. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené pre objednávateľa a dva (2) pre zhotoviteľa.
2. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 k zmluve oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom č. 1 k zmluve zostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa: **7. JÚL 2022**

V Bratislave, dňa: **18. JÚL 2022**

**Zhotoviteľ:**  
Odtlačok pečiatky:

**Objednávateľ:**  
Odtlačok pečiatky:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
**Ing. Igor Jakubík**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
**Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
**Ing. Martin Šutka**  
podpredseda predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ a.s.

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
**Ing. Stanislav Beňo**  
člen predstavenstva a  
investičný riaditeľ