

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. objednávateľa : 1282/2021/ORA-IP
č. zhotoviteľa : 9190-00

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu stavby: „**Rekonštrukcia mostných objektov na ulici Mládežnícka**“, výkon inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej v texte len „Dodatok č.1“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Mesto Banská Bystrica
Sídlo:	Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná:	Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Dominik Búry, e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk tel.: 048 / 4330 122
vo veciach technických:	Ing. Pavol Oravec, e-mail: pavol.oravec@banskabystrica.sk , tel : 048 / 4330 424
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s., Banská Bystrica
Číslo účtu:	4016795432/7500
BIC:	CEKOSKBX
IBAN:	SK 7775000000004016795432
IČO:	00 313 271
DIČ:	2020451587
IČ DPH:	SK2020451587

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
V mene ktorého koná:	Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s. Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ, a.s.
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s. Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen, e-mail : , tel. : .
vo veciach technických:	Ing. Ján Kročka, HIP e-mail : tel. :
Bankové spojenie:	
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Swiftový kód:	
IČO:	31 322 000
DIČ:	2020524770
IČ DPH:	SK2020524770
Spoločnosť zapísaná	v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel. Sa, vložka číslo: 378/B

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

Článok I.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.6.2021 Zmluvu o dielo č. objednávateľa: 1282/2021/ORA-IP a č. zhotoviteľa: 9190-00 na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu stavby: „Rekonštrukcia mostných objektov na ulici Mládežnícka“, výkon inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu (ďalej v texte len „Zmluva“).
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebných povolení v rozsahu realizačného projektu stavby: „Rekonštrukcia mostných objektov na ulici Mládežnícka“ v Banskej Bystrici, ktorý pozostáva z dvoch mostných objektov: SO 01 - Most, Mládežnícka ulica pri otočke MHD (ponad potok Udurná); SO 02 - Most, Mládežnícka ulica nad otočkou MHD, Poľná ulica - Kyjevské námestie (ďalej v texte spolu aj len „mostné objekty“)(ďalej v texte aj len „dokumentácia“), zabezpečiť pre objednávateľa výkon inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby.
3. V priebehu plnenia predmetu Zmluvy, po vykonaní statického posúdenia mostných objektov a na základe výsledkov pracovných rokovaní uskutočnených za účasti zmluvných strán v dňoch 13.9.2021, 19.10.2021, 10.11.2021 a 15.12.2021 zhotoviteľ predložil objednávateľovi variantné riešenie, ktoré reflektuje nielen na potrebu odstránenia havarijného stavu mostných objektov a zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti, ale zároveň na potrebu prispôsobenia rekonštruovaných mostných objektov súčasným nárokom a požiadavkám na skvalitnenie cestného spojenia a možnosť ich dlhodobého využívania. Zhotoviteľom navrhnuté riešenie podľa predchádzajúcej vety zahŕňa navyše práce oproti predpokladanému rozsahu prác v zmysle Zmluvy, pričom ide o doplnujúci rozsah prác nevyhnutných pre dosiahnutie účelu Zmluvy.
4. Na základe vzájomnej dohody, zmluvné strany uzatvárajú predmetný Dodatok č. 1 k Zmluve z dôvodu vzniku potreby vykonania doplnujúcich navyše prác, spočívajúcich:
 - pri mostnom objekte SO 01 – Most, Mládežnícka ulica pri otočke MHD (ponad potok Udurná) v dopracovaní dokumentácie pre realizáciu jeho rekonštrukcie spôsobom, ktorý zachováva kategóriu komunikácie v zmysle územného plánu Mesta Banská Bystrica s jej rozšírením v zmysle STN a s preriešením nenormového vedenia miestnej cesty v oblúku pred mostným objektom, čo znamená navýšenie rozsahu projekčných prác pri spracovaní návrhu na podstatné predĺženie riešenej časti komunikácie vrátane návrhu chodníka na vonkajšej strane smerového oblúka, ako aj v riešení inžinierskych sietí súvisiacich so zväčšeným rozsahom zamerania riešeného územia.
 - pri mostnom objekte SO 02 – Most, Mládežnícka ulica nad otočkou MHD, Poľná ulica – Kyjevské námestie, v dopracovaní dokumentácie pre realizáciu jeho rekonštrukcie spôsobom, ktorý umožňuje riešiť aj pešiu dopravu, a to vybudovaním jednostranného chodníka pre peších, čo znamená navýšenie rozsahu projekčných prác pri spracovaní návrhu chodníka pre peších, ako aj v riešení inžinierskych sietí súvisiacich so zväčšeným rozsahom zamerania riešeného územia.
5. V zmysle bodu 4. tohto článku Dodatku č. 1, sa zmluvné strany dohodli na zvýšení ceny za predmet plnenia podľa Zmluvy o sumu vo výške 21 024,00 EUR s DPH (slovom: dvadsaťjedentisíc dvadsaťštyri eur s DPH), v členení:

Názov časti	Cena v EUR (bez DPH)	DPH v EUR (20%)	Cena v EUR (s DPH)
2. Polohopisné a výškopisné zameranie	-	-	-
2.1. Doplnenie polohopisného a výškopisného zamerania pre SO 01	200,00	40,00	240,00
2.2. Doplnenie polohopisného a výškopisného zamerania pre SO 02	1 000,00	200,00	1 200,00
3. Dokumentácia pre SP v rozsahu RP	-	-	-
3.1. Doplnenie dokumentácie pre SP v rozsahu RP pre SO 01	2 720,00	544,00	3 264,00

3.2. Doplnenie dokumentácie pre SP v rozsahu RP podľa pre SO 02	13 600,00	2 720,00	16 320,00
S P O L U :	17 520,00	3 504,00	21 024,00

6. Vzhľadom na potrebu vykonania doplnujúcich naviac prác v rozsahu podľa bodu 4. tohto článku Dodatku č. 1, zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č. 1 zároveň dôjde k zmene/úprave celkovej ceny za predmet plnenia podľa Zmluvy ako aj k zmene/úprave termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku IV. odsek 4.1 bod 4.1.2 a 4.1.3 Zmluvy.
7. Zmena Zmluvy uzatvorením jej Dodatku č. 1 je v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), nakoľko ide o doplnujúci rozsah prác, ktoré sú svojim charakterom nevyhnutné pre dosiahnutie účelu Zmluvy a ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Zároveň, zmena zhotoviteľa by bola pre objednávateľa z ekonomického hľadiska neefektívna, a to aj z dôvodu potreby vynaloženia duplicitných nákladov.

Článok II.

1. V zmysle dohody zmluvných strán, Dodatkom č. 1 sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovným spôsobom:

Článok IV. „Čas a miesto plnenia“ - odsek 4.1 bod 4.1.2 a 4.1.3. sa mení v znení:

4.1.2 Polohopisné a výškopisné zameranie podľa bodu 2.2: **do 22.07.2022**

4.1.3 DSP v rozsahu RP podľa bodu 2.3: **do 22.07.2022.**

Článok VI. „Cena a platobné podmienky“ - odsek 6.2 sa mení v znení:

6.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe výsledku súťaže (Ponuky zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Dodatkom č.1 na sumu vo výške vo výške 63 984,00 EUR s DPH (slovom : šesťdesiattritisícdeväťstoosemdesiatštyri eur s DPH) a pozostáva z nasledovných položiek :

Názov časti	Cena v EUR (bez DPH)	DPH v EUR (20%)	Cena v EUR (s DPH)
1. IGP dotknutého územia	1 500,00	300,00	1 800,00
2. Polohopisné a výškopisné zameranie	2 000,00	400,00	2 400,00
2.1. Doplnenie polohopisného a výškopisného zamerania pre SO 01	200,00	40,00	240,00
2.2. Doplnenie polohopisného a výškopisného zamerania pre SO 02	1 000,00	200,00	3 200,00
3. Dokumentácia pre SP v rozsahu RP	27 200,00	5 440,00	32 640,00
3.1. Doplnenie dokumentácia pre SP v rozsahu RP pre SO 01	2 720,00	544,00	3 264,00
3.2. Doplnenie dokumentácia pre SP v rozsahu RP pre SO 02	13 600,00	2 720,00	16 320,00
4. Inžinierska činnosť	1 500,00	300,00	1 800,00
5. Odborný autorský dohľad v rozsahu 120 hodín (stanovená pri hodinovej sadzbe za výkon OAD vo výške 30,00 EUR bez DPH/hodina)	3 600,00	720,00	4 320,00
S P O L U :	53 320,00	10 664,00	63 984,00

Článok III.

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatkom č. 1 ustálili konečný rozsah prác potrebných na splnenie predmetu Zmluvy ako aj celkovú/konečnú cenu za predmet plnenia, s tým, že ustanovenia Zmluvy Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú bez zmien v platnosti.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach majúcich charakter rovnopisu, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) jeho rovnopis..
4. Dodatok č.1 a jeho ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s jeho celkovým zmyslom, a to najmä podľa jeho obsahu, zmyslu a účelu, ale aj v kontexte procesu verejnej súťaže, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi podpismi.

V Bratislave dňa

V Banskej Bystrici dňa

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....
Ing. Martin
podpredsedu predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.

.....
Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

.....
Ing. Zef Harva
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.