

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE č. O 298/2021

TENTO DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. O 298/2021 zo dňa 10.11.2021 (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva a Ing. Michal Halomí, člen predstavenstva - CIO, kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Marek Braniš, telefón: + 421 (0)2 5950 1214, e-mail: branis.marek@dpb.sk, kontaktná osoba pre zmluvné veci: Mgr. Eva Krokker Boleková, telefón: +421 (0)2 5950 1129, e-mail: krokkerbolekova.eva@dpb.sk (ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane; a
- (2) **Valbek SK, spol. s r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 17 314 569, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 465/B, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166, bankové spojenie: , číslo účtu: , IBAN: , BIC (SWIFT): , štatutárny orgán: , konateľ a generálny riaditeľ: , konateľ, , konateľ, kontaktná osoba pre technické veci: , telefón: , e-mail: , kontaktná osoba pre zmluvné veci: , telefón: + , e-mail: je@valbek.sk (ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane,

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“).

Vzhľadom k tomu, že:

- (A) podľa článku 15 (Záverečné ustanovenia) bod 15.5 Zmluvy o dielo a licenčná zmluva č. O 298/2021 uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 10.11.2021 (ďalej len „Zmluva“) je Zmluvu možné meniť, dopĺňať ju alebo ju zrušiť len písomne, a to v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a na základe dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami;
- (B) podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO možno zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak pôvodná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií; a
- (C) vzhľadom na nevyhnutnú zmenu rozsahu pôvodného zadania pre projektové práce, ktorá má priamy dopad na plnenie predmetu Zmluvy v stanovenom termíne; a
- (D) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku.

1 PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:

- (a) Príloha 3 (Harmonogram postupného zhotovenia diela) Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 3 (Harmonogram postupného zhotovenia diela) Zmluvy a jej znenie tvorí Prílohu 1 Dodatku
- (b) Príloha 4 (Zoznam subdodávateľov) Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 4 (Zoznam subdodávateľov) Zmluvy a jej znenie tvorí Prílohu 2 Dodatku

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- 2.2 Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku potvrdzujú obsah ich ústnej dohody, že práva a povinnosti Zmluvných strán a ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh v znení podľa tohto Dodatku sa vzťahujú aj na obdobie od 23.03.2022 do nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.
- 2.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.
- 2.4 Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a Objednávateľ a Zhotoviteľ dostanú 1 (jeden) rovnopis.

HARMONOGRAM

identifikačný úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2022				2023			
				1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok
1. Trolejbusové trate v Bratislave – projektčné práce - časť 2	450 dni	Ut 01.03.22	Po 20.11.23								
2. Pripravné projektové práce	65 dni	Ut 01.03.22	Po 30.05.22	44 dni (bez času prerušenia) 01.03.22 — 30.05.22							
3. Pripravné projektové práce (1. časť)	17 dni	Ut 01.03.22	Št 21.04.22	01.03.22 — 17 dni — 23.03.22							
4. Pripravné projektové práce (2. časť)	21 dni	Št 24.03.22	Št 21.04.22	24.03.22 — 21 dni — 21.04.22							
5. Dokumentácia k environmentálnemu posudzovaniu - Opránenie o zmene činnosti	27 dni	Pi 22.04.22	Po 30.05.22	22.04.22 — 27 dni — 30.05.22							
6. Inžinierska činnosť spojená s environmentálnym posúdením	44 dni	Ut 31.05.22	Pi 29.07.22	31.05.22 — 44 dni — 29.07.22							
7. Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DOR)	40 dni	Pi 15.07.22	Št 08.09.22	15.07.22 — 40 dni — 08.09.22							
8. Inžinierska činnosť - územné konanie	66 dni	Pi 09.09.22	Pi 09.11.22	09.09.22 — 66 dni — 09.11.22							
9. Dokumentácia stavebného zámery	35 dni	Pi 25.11.22	Št 12.01.23	25.11.22 — 35 dni — 12.01.23							
10. Inžinierska činnosť spojená s DSZ	66 dni	Pi 13.01.23	Pi 14.04.23	13.01.23 — 66 dni — 14.04.23							
11. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)	65 dni	Št 16.03.23	Št 14.06.23	16.03.23 — 65 dni — 14.06.23							
12. Prerokovanie DSP - Inžinierska činnosť	66 dni	Št 15.06.23	Št 14.09.23	15.06.23 — 66 dni — 14.09.23							
13. Vydanie stavebných povolení	0 dni	Št 14.09.23	Št 14.09.23								
14. Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)	80 dni	Ut 01.08.23	Po 20.11.23	01.08.23 — 80 dni — 20.11.23							
15. Autorizácia (AD)	264 dni	Po 05.02.24	Št 06.02.25	05.02.24 — 264 dni — 06.02.25							
16. POZNÁMKA: Práca na vypracovanie PD nesahajúcej lehoty na jej spracovanie zo strany DP BA											
17. POZNÁMKA: Práca na vypracovanie PD nesahajúcej lehoty na jej spracovanie zo strany DP BA											
18. POZNÁMKA: Práca na vypracovanie PD nesahajúcej lehoty na jej spracovanie zo strany DP BA											

Úloha	Súhrn projektu	Manuálna úloha	Is začiatok	Is koniec	Externá úloha	Externý nástroj	Termín
Realizácia	Súhrn projektu	Manuálna úloha	Is začiatok	Is koniec	Externá úloha	Externý nástroj	Termín
Medzník	Medzník	Medzník	Medzník	Medzník	Medzník	Medzník	Medzník
Súhrn	Súhrn	Súhrn	Súhrn	Súhrn	Súhrn	Súhrn	Súhrn

PRÍLOHA 2

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno	Sídlo/miesto podnikania	IČO	Podiel na zákazke	Predmet subdodávky	Osoba oprávnený konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)
Valbek, spol. s r.o.	Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec	48 266 230	8%	projektčné práce	Ing. Lukáš Hruboň, bytom: ČR, Dátum narodenia:
DELTES spol. s r.o.	Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava	31 377 157	38%	projektčné práce	Ing. Karol Kolada, bytom: Dátum narodenia: a,
GEOKOD, s.r.o.	Žitná 21, 831 06 Bratislava	35 715 456	4 %	geodetické zameranie	Ing. Erik Debrecký, bytom: Bratislava, dátum narodenia:
SIRECO s.r.o.	Žatevná 12, 841 01 Bratislava	35 694 548	6 %	ELA	Ing. Peter Groidl, bytom: Dátum narodenia: a,
CAD-ECO a.s.	Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava	36 787 957	2 %	prieskumy	Ing. Slavomír Podmanický, bytom: Zálesie, dátum narodenia }

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave dňa 24.6.2022

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Meno: Ing. Martin Rybanský
Funkcia: predseda predstavenstva



Meno: Ing. Michal Halomi
Funkcia: člen predstavenstva - CIO

V Bratislave dňa 29.6.2022

Valbek SK, spol. s r.o.



Valbek SK, spol. s r.o.
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava

IČO 17314569
DIČ 2020382166
IČ DPH SK2020382166

Meno: Ing. Ján Bušovský
Funkcia: konateľ