

**Dohoda o ukončení
Zmluvy o dielo č. 27/OV/2022
zo dňa 13.06.2022
(ďalej len „dohoda“)**

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---|---|
| <p>1.1 Objednávateľ:
 Sídlo:
 Štatutárny zástupca:
 Zástupca na rokovanie
 o veciach technických:
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:</p> | <p>Mesto Poprad
 Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
 Ing. Anton Danko, primátor mesta</p> |
| <p>Bankové spojenie:
 IBAN:
 Telefón:
 Fax:
 E - mail:
 (ďalej len „objednávateľ“)</p> | <p>Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
 00 326 470
 2021031144
 Mesto Poprad nie je platcom DPH
 SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
 pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
 z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 Všeobecná úverová banka, a.s.
 SK75 0200 0000 0000 2452 4562
 052/7167 276
 052/7721 218
 vystavba@msupoprad.sk</p> |
| <p>1.2 Zhotoviteľ:
 Sídlo:
 Zápis v registri:
 Osoby oprávnené na rokovanie a konanie
 v zmluvných veciach,
 a na podpísanie zmluvy:
 v technických veciach:</p> | <p>SLOV-VIA, s.r.o.
 Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad
 OR Okresného súdu Prešov, Odd: Sro, vl. Č:27643/P</p> |
| <p>IČO:
 IČ DPH:
 Bankové spojenie:
 IBAN:
 Telefón:
 e - mail:
 (ďalej len „zhotoviteľ“)</p> | <p>Ing. Andrej Dujava, CSc.
 Ing. Andrej Dujava, CSc.
 44 541 252
 SK 2022726827
 Československá obchodná banka, a.s.
 SK48 7500 0000 0040 1749 6100
 0908 774 131
 adujava@slov-via.sk</p> |

(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej spolu ako „zmluvné strany“).

Preambula

Dňa 13.06.2022 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 27/OV/2022, (ďalej len „zmluva“) na realizáciu zákazky:

„Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája“ - Poprad ,

(ďalej len „zákazka“).

Dňa 25.07.2022 objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi stavenisko k realizácii stavby „**Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája v meste Poprad**“, ktorý ho bez výhrad prevzal. Na základe telefonickej požiadavky zhotoviteľa, objednávateľ zvolal 26.07.2022 pracovné stretnutie za účelom prerokovania Harmonogramu postupu výstavby.

Na pracovnom stretnutí bolo zhotoviteľom navrhnuté ukončenie zmluvného vzťahu t.j. odstúpenie od zmluvy a to z dôvodov:

- prehodnotenia termínov potrebných na technologické prestávky vyplývajúce z projektovej dokumentácie, z platnej legislatívy a STN,
- prehodnotenia Harmonogramu postupu výstavby na základe komunikácie so subdodávateľmi prác,
- komunikácie s dodávateľmi materiálu o predpokladaných lehotách dodávky.

Všetky vyššie uvedené aspekty môžu mať vplyv na predĺženie lehoty výstavby, čo by znamenalo, že v prípade prípadných prerušení sa lehota výstavby predĺži a je obava, že most nebude ukončený v predpokladanej lehote a to november 2022 a bude musieť byť uzavretý s pokračovaním realizácie stavebných prác v mesiaci marec - apríl 2023, čo určite bude mať za následok skomplikovanie dopravy v celom meste na tak dlhé obdobie.

II. PREDMET DOHODY

Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ navrhol ukončenie zmluvného vzťahu sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa od začiatku zrušuje v plnom rozsahu, čím zanikajú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im zo zmluvy.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Táto dohoda je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.2 Táto dohoda je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju slobodne podpísali.

V Poprade dňa

V Poprade dňa

Za objednávateľa: Mesto Poprad

Za zhotoviteľa: SLOV-VIA s.r.o.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Andrej DUJAVA, CSc.
konateľ