

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 001/06.07.2022
Názov stavby:	Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry
Objekt:	Osvetlenie Hala A (Hlavná hala) a Hala Telocvičňa
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Nebolo riešené v PD	
Návrh nového riešenia: Vybudovať prepoj - realizovať drôteným žľabom 300x50mm s deliacou priečkou, zavesením na konštrukciu (nosné väzníky) haly A. Realizáciu trasy je potrebné odsúhlasiť so statikom pre posúdenie zaťaženia konštrukcie objektu.	
Dôvod zmeny: V pôvodnej realizačnej projektovej dokumentácii nebolo riešené prepojenia severnej a južnej strany haly A. Žľab je nutný, nakoľko v ňom budú uložené káble ozvučenia, napájania pohonov, ovládanie pohonov, osvetlenia, efektové osvetlenie a pod.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	29.7.2022

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	ÁNO
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Nepožaduje sa, bude predmetom dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	0 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	8 366,73 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 8 366,73 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	31.8.2022

Nový termín dokončenia:	31.8.2022
-------------------------	-----------

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 001/06.07.2022 bude prílohou dodatku č.1 k ZOD č. 03/05/2022, (315/2022/ZŠ)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Dátum:

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko):

Ing. Július Jacek

Dátum:

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum:

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Ing. Marián Petrík

Dátum: 20.07.2022

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST STAVBY	
Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 002/06.07.2022
Názov stavby:	Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry
Objekt:	VSTUPNÝ SYSTÉM (Zmena umiestnenia RACK-ov)
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Nebolo riešené v PD	
Návrh nového riešenia: Do miestnosti pokladne, m.č. 1.02 umiestniť len malý RACK 9U, ktorý bude pod stropom a v ktorom budú ukončené už vybudované 4ks turniketov (hlavný vstup). Zmena umiestnenia RACK-u 42U + servera a príslušenstva, (RACK 800x1000mm) z miestnosti 1.02 - pokladňa, do miestnosti videorozhodcu.	
Dôvod zmeny: Dôvodom je nezmenšovanie priestoru pokladne a sústredenie dôležitej technickej infraštruktúry na jedno miesto. Pôvodný návrh uvažoval s umiestnením aj servera do RACK-u 42U čím by sa mohla zvýšiť hlučnosť v miestnosti pokladne nad prípustnú hodnotu.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	29.7.2022

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	ÁNO
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Nepožaduje sa, bude predmetom dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	603,38 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	952,33 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 348,95 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	31.8.2022
Nový termín dokončenia:	31.8.2022

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 002/06.07.2022 bude prílohou dodatku č.1 k ZOD č. 03/05/2022, (315/2022/ZŠ)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Dátum:

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko):

Ing. Július Jacek

Dátum:

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum:

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Ing. Marián Petrík

Dátum: 20.07.2022

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST STAVBY	
Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 003/06.07.2022
Názov stavby:	Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry
Objekt:	VSTUPNÝ SYSTÉM (Turnikety-pevné/mobilné zábrany)
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: V PD boli riešené len pevné oddeľovacie zábrany. Mobilné (vymedzovacie pásy) neboli predmetom PD.	
Návrh nového riešenia: Na základe podnetu nájomcu klub Hc05 a následného posúdenia prevádzkovateľa boli určené miesta, kde budú umiestnené pevné zábrany a mobilné zábrany (vymedzovacie pásy). Mobilné zábrany (vymedzovacie pásy) sa môžu operatívne napnúť a tak vymedziť vstup návštevníkov zimného štadióna.	
Dôvod zmeny: Pevné zábrany, ktoré sú navrhované v PD, čiastočne nahradiť mobilnými - rolovacími zábranami. Požiadavka vyplynula z potreby prenášanie materiálov a zariadení a prevážania tovarov pre zásobovanie bufetov.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	29.7.2022

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	ÁNO
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Nepožaduje sa, bude predmetom dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	1 064,00 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	1 648,00 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 584,00 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	31.8.2022
Nový termín dokončenia:	31.8.2022

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 003/06.07.2022 bude prílohou dodatku č.1 k ZOD č. 03/05/2022, (315/2022/ZŠ)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Dátum:

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko):

Ing. Július Jacek

Dátum:

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum:

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Ing. Marián Petrík

Dátum: 20.07.2022

Podpis:

Prílohy:

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Číslo zmenového listu/dátum:	ZL 004/06.07.2022
Názov stavby:	Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry
Objekt:	VSTUPNÝ SYSTÉM (Turnikety-zmena napájania 230V)
Objednávateľ:	MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica 974 01
Dodávateľ:	SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce
Požiadavka užívateľa:	Prívodné napájacie káble pre všetky turnikety doviesť do miestnosti na 1. NP č. 1.02 (Pokladňa).
Návrh nového riešenia:	Turnikety umiestnené na severnej a južnej tribúne napájať z jedného miesta a to z rozvádzača RMS6, ktorý je umiestnený v miestnosti 1.02 (pokladňa). V rozvádzači RMS6 je uvažované s napojením turniketov.
Dôvod zmeny:	Požadované je centrálné ovládanie turniketov (sklopenie ramien turniketov), napr. pri ukončení zápasov, pri ukončení kultúrnych podujatí, evakuácii a pod. Ďalším dôvodom je zníženie ekonomických nákladov pri následnom zapojení na EPS.
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu:	29.7.2022

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	ÁNO
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	Nepožaduje sa, bude predmetom dokumentácie skutočného vyhotovenia.
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-
Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	ÁNO
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH	0 Eur bez DPH
Nová cena bez DPH:	5 883,60 € bez DPH
Rozdiel +/-	+ 5 883,60 € bez DPH
Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	NIE
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD	31.8.2022
Nový termín dokončenia:	31.8.2022

Poznámka: Uvedený zmenový list č. ZL 004/06.07.2022 bude prílohou dodatku č.1 k ZOD č. 03/05/2022, (315/2022/ZŠ)

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko)

Dátum:

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude doknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko):

Ing. Július Jacek

Dátum:

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko):

Ing. Ján Kulháný

Dátum:

Podpis:

Dodávateľ: (meno, priezvisko):

Ing. Marián Petrík

Dátum: 20.07.2022

Podpis:

Prílohy: