

Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2														
						aug	sep	Štvrť. 4, 2022			Štvrť. 1, 2023			Štvrť. 2, 2023			Štvrť. 3, 2023		Štvrť. 4, 2023	
								okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt
0	→	HMG Bardejov - K3	262 dni?	Ut 20.9.22	Str 20.9.23	[Gantt chart bar for HMG Bardejov - K3]														
1	→	K3	262 dni?	Ut 20.9.22	Str 20.9.23	[Gantt chart bar for K3]														
2	→	Prevzatie staveniska	0 dni	Ut 20.9.22	Ut 20.9.22	[Gantt chart bar for Prevzatie staveniska]														
3	→	Príprava, dodávka a montáž V-TUV vrátane MaR, ELI, OPTI, vnútorných rozvodov TUV + UK + voda	141 dni	Ut 20.9.22	Ut 4.4.23	[Gantt chart bar for Príprava, dodávka a montáž V-TUV...]														
4	→	Vytýčenie inžinierskych sietí a trasy potrubia	5 dni	Str 1.3.23	Ut 7.3.23	[Gantt chart bar for Vytýčenie inžinierskych sietí...]														
5	→	Výkopové práce a príprava lôžka	60 dni	Str 8.3.23	Ut 30.5.23	[Gantt chart bar for Výkopové práce a príprava lôžka]														
6	→	Potrubné predizolované rozvody - dodávka + montáž	65 dni	Str 3.5.23	Ut 1.8.23	[Gantt chart bar for Potrubné predizolované rozvody...]														
7	→	Tlakové skúšky a dokončovacie práce predizolovaného potrubia	15 dni	Str 26.7.23	Ut 15.8.23	[Gantt chart bar for Tlakové skúšky a dokončovacie práce...]														
8	→	Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzky	33 dni	Str 2.8.23	Pi 15.9.23	[Gantt chart bar for Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzky]														
9	→	Montáž prepojov ELI a MaR	22 dni	Str 2.8.23	Št 31.8.23	[Gantt chart bar for Montáž prepojov ELI a MaR]														
10	→	Zásyp potrubia a zhotovenie lôžka pre ELI a MaR	22 dni	Str 2.8.23	Št 31.8.23	[Gantt chart bar for Zásyp potrubia a zhotovenie lôžka...]														
11	→	Úprava komunikácií a spevnených plôch	31 dni	Str 9.8.23	Str 20.9.23	[Gantt chart bar for Úprava komunikácií a spevnených plôch]														
12	→	Odobzdanie stavby	0 dni	Str 20.9.23	Str 20.9.23	[Gantt chart bar for Odobzdanie stavby]														
13	→?	Pracovná doba v pracovných dňoch a dňoch pracovného voľna bude prebiehať od 7:00 do 18:00 hod. Počas sviatkov a v dňoch pracovného pokoja sú práce na stavenisku				[Gantt chart bar for Pracovná doba...]														

Projekt: HMG Bardejov - K3
Dátum: Ut 26.7.22

Úloha		Súhrn projektu		Manuálna úloha		Iba začiatok		Termín	
Rozdeliť		Neaktívna úloha		Iba trvanie		Iba dokončiť		Priebeh	
Medzník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Manuálny priebeh	
Súhrn		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník			