

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 20.08.2021

k zmluve od dielo na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predsedom BSK

IČO: 360 63 606
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: projektový účet OŠ 994: SK10 8180 0000 0070 0062 9193
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **ROKO gips, s.r.o.**
Sídlo: G.Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca: Ing. Roman Götzl, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK 2020076927
Bankové spojenie: VÚB , a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu: SK10 0200 0000 0024 1186 7451
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Trenčíne , Odd.s.r.o., vložka č. 10880/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20. 08. 2021, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Rekonštrukcia Modra - Kráľová“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 252/2020 zo dňa 30.11.2020 pod značkou 44027-WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). Účelom tohto Dodatku č.1 je aktualizácia času plnenia zákazky a úprava predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č.1 po vzájomnej dohode strán a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a), b), c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje cena diela.

Článok I. Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 20. 08. 2021 (ďalej len „ZoD“) sú dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých dopĺňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s Čl. IV bodom 4.8 zmluvy vzhľadom na zmenu rozsahu predmetu plnenia podľa ZoD formou navyše prác, sa cena diela v Článku IV „CENA DIELA“ v bode č. 4.3 dopĺňa o :

Dopĺňujúce stavebné práce (Navyše a menej práce) bez DPH	99 878, 96 EUR
DPH 20%	19 975,79 EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	119 854, 75 EUR

tak, že Čl. IV. bod 4.3 Zmluvy znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za podmienok dohodnutých v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH: 1 670 111,71 EUR

DPH 20%: 334 022,34 EUR

Cena spolu s DPH: 2 004 134,05 EUR

(slovom: Dvamiľiónyštyritisícstotridsaťštyri Eur päť Centov). “

1.2 Zmluvné strany sa vzhľadom na prerušené práce od 5.11.2021 do 7.12.2021, ako aj na základe vzniknutých prác navyše na streche, dohodli na zmene Čl. III bodu 3.1 tak že tento znie nasledovne: „ 3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

Odovzdanie staveniska: do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy

Termín začiatku realizácie: do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska

Ukončenie realizácie: do **14 mesiacov** od začiatku realizácie

Odovzdanie diela: 15 dní pred ukončením realizácie

Vypratanie staveniska: do 7 pracovných dní od odovzdania diela“

1.3 V záujme predídania akýchkoľvek nejasností, vzhľadom na objektívne a zhotoviteľom preukázané skutočnosti vysokej infekčnosti personálu, ktoré bránili riadnemu a včasnému zahájeniu rekonštrukčných prác v súlade s Čl. III bodom 3.1 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli a výslovne vyhlasujú, že za 1. deň stavby považujú 07.12.2021. Od tohto dňa plynú všetky lehoty viažuce sa na riadne a včasné vykonanie diela, rovnako sa od tohto dňa počítajú všetky prípadné sankcie súvisiace s omeškaním zmluvných strán pri realizácii čiastkových prác, alebo celého diela.

1.4 V súlade s Článkom VII. bodom 7.2. Zhotoviteľ vypracoval aktualizovaný časový harmonogram a predložil ho dodatočne objednávateľovi na schválenie, Objávateľ s predloženým časovým harmonogramom súhlasí.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávatel' a dva zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vazne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1: Zmenové listy č. 01, 03, 10, 20, 22, ZM01, ZM02, ZM03
Príloha č. 2: Aktualizovaný časový harmonogram realizácie diela

V Bratislave dňa: 28.7.2022

04. AUG. 2022