

DODATOK č. 2 ako Zmluva č. 449/2022
k Zmluve o dielo + Licenčnej zmluve č. 366/2021 zo dňa 21.07.2021
v znení dodatku č. 1 medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
IČO: 00310905
DIČ: 202 127 8028
d'alej len „objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: PLURAL s.r.o.
Sídlo: Klemensova 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Zastúpený: Arch. Michal Janák
IČO: 48265021
DIČ: 2120112159
IČ DPH: SK2120112159
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105601/B

d'alej len „zhotoviteľ“
a spoločne „zmluvné strany“

Preambula

V priebehu vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Blok 1 podľa bodu 2.2.3 zmluvy došlo k personálnym zmenám v osobe dopravného projektanta a opakovaným pripomienkam zo strany ZsVs, a.s, ktoré bolo potrebné zapracovať, čo spôsobilo nutnosť rozdeliť projektovú dokumentáciu pre SP Blok 1 na 2 etapy, keďže objednávateľ mal záujem realizovať aspoň pripravenú časť v roku 2022. Na základe uvedeného sa dohodou zmluvných strán mení Zmluva o dielo + Licenčná zmluva č. 366/2021 zo dňa 21.07.2021 v znení dodatku č. 1 nasledovne:

Čl. I
Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 2 Predmet zmluvy sa znenie bodu 2.2.3 dopĺňa o nasledovné znenie:

„Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie územie Blok 1 bude rozdelené na 2 etapy nasledovne:

a) etapa 1 – ul. Nám. SNP v smere od mosta cez rieku Nitra po križovatku s ul. Červená a Jesenského (objekty komunikácia, cyklochodník, chodník, verejné osvetlenie),

b) etapa 2 – zvyšok územia Blok 1.

Dokumentácia podľa tohto bodu zmluvy bude dodaná samostatne pre etapu 1 a etapu 2.“

2. V Čl. 3 spolupôsobenie zmluvných strán a podklady objednávateľa sa znenie bodu 3.8 mení nasledovne:
„3.8. Zmluvné strany sa dohodli, že budú emailovú komunikáciu považovať za plnohodnotný informačný a komunikačný kanál. Kontaktné osoby objednávateľa:
Ing. Milan Kráľ,
Ing. Monika Kočanová,
Kontaktné osoby zhotoviteľa:
Arch. Michal Janák,
Ing. arch. Martin Jančok,
Ing. Ján Augustín.“
3. V Čl. 4 Čas plnenia sa znenie bodu 4.1.1 mení nasledovne:
„4.1.1 Štúdia
- územie Blok 1 do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy,
- územie Blok 2 do 30.09.2022.“
4. V Čl. 4 Čas plnenia sa znenie bodu 4.1.3 mení nasledovne:
„4.1.3 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby pre územie Blok 1, etapa 1 do 12.08.2022.
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby pre územie Blok 1, etapa 2 do 30.9.2022.“
5. V Čl. 5 Cena diela sa znenie bodu 5.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
- podľa bodu 2.2.1 „štúdia“ 6 000,- EUR bez DPH
z toho Blok 1: 4 000,- EUR bez DPH , Blok 2: 2 000,- EUR bez DPH
- podľa bodu 2.2.2 „DÚR“ 10 000,- EUR bez DPH
- podľa bodu 2.2.3 „JP Blok 1, etapa 1“ 10 000,- EUR bez DPH
- podľa bodu 2.2.3 „JP Blok 1, etapa 2“ 22 000,- EUR bez DPH
- podľa bodu 2.2.4 „OAD“ 4 999,- EUR bez DPH“

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo + Licenčnej zmluvy č. 366/2021 zo dňa 21.07.2021 v znení dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo + Licenčnej zmluvy č. 366/2021 zo dňa 21.07.2021.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Partizánskom dňa 09.08.2022

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor

.....
Arch. Michal Janák, v.r.