

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva a riaditeľ
JUDr. Barbora Lámerová - právnik

b) technických: David Čáp, MBA- člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Stavbyvedúci: Ján Bedrich

IČO: 35 727 951

DIČ: 2020268173

IČ DPH: SK2020268173

Číslo účtu IBAN: SK82 7500 0000 0040 0488 3742
č. tel.: +421 48 414 26 22
č. faxu: -
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 692/S
Člen združenia: **Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.**
Stavebná 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: JUDr. Daniel Štulajter – konateľ
IČO: 31 596 401
DIČ: 2020454370
IČ DPH: SK2020454370
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 1562/S
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

II. PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 14.01.2022 Zmluvu o dielo 53/2021/OSaP (ďalej aj „Zmluva“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.01.2022, ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu s názvom: **Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006**, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

Vzhľadom na to, že nastali nepredvídateľné okolnosti, ktoré sa nedali ovplyvniť ani predvídať žiadnou zo zmluvných strán, sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí dodatku k zmluve s nasledujúcim znením.

III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VI. ČAS PLNENIA bod 1 Zmluvy sa mení a má nasledujúce znenie:

*„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie plnenia do: **18 mesiacov odo dňa začatia realizácie prác a to v troch etapách:***

- 1. Etapa: Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať 1. etapu do 26.05.2022** – v rámci 1. etapy sa uskutoční realizácia spodnej stavby mosta - zosilnenie zakladania pilierov 2 až 5 vytvorením základovej pätky pod stojkou každého piliera, ktorá bude spriahnutá s jestvujúcim základom a v jej rohoch budú zhotovené mikropilóty. Nakoľko ide o práce, ktoré je potrebné spraviť pred rekonštrukciou hornej stavby, práce spojené so zakladaním je potrebné zrealizovať na začiatku a to v dĺžke trvania max. 5 mesiacov od začatia prác.*
- 2. Etapa: Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať 2. etapu do 30.11.2022** – v rámci 2. etapy sa uskutoční rekonštrukcia mostného objektu počas celkovej uzávery dopravy. 2. etapa môže začať a prebiehať súčasne s 1. etapou a 3. etapou.*
- 3. Etapa: Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať 3. etapu do 18 mesiacov od začatia prác** - všetky ostatné práce súvisiace s rekonštrukciou mostného objektu. 3. etapa môže začať a prebiehať súčasne s 1. etapou a 2. etapou.*

*Termín odovzdania staveniska: **do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo***

*Termín začatia prác: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska***

*Vypratanie staveniska: **do 7 dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov.**“*

2. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že príloha č. 2 Zmluvy sa nahrádza jej aktualizovaným znením, ktoré je prílohou tohto dodatku.

IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú v pôvodnom znení.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 2: Časový a vecný harmonogram stavby.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Banskej Bystrici dňa: 8.8.2022

V Trnave dňa: 2.8.2022

Za Zhotoviteľa:
Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec

Za objednávateľa:

V. R.
.....
Ing. Dalibor Novotný
podpredseda predstavenstva
SMS a.s.

V. R.
.....
Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja

V. R.
.....
David Čáp, MBA
člen predstavenstva
SMS a.s.

V. R.
.....
JUDr. Daniel Štulajter
konateľ
Stavomontáže, Kovo – Sklo, s.r.o.

Príloha č. 2 : Časový a vecný harmonogram prác

Revízia 01									
Kód TSKP	Popis (technologický proces)	MJ	Začiatok*	Koniec*	Dĺžka trvania v dňoch	dátumy		Množstvo	Plánovaný počet Pracovníkov **
						Začiatok*	Koniec*		
	Rekonštrukcia mosta		1	480	480	16.2.2022	11.6.2023		
	1. Etapa:								
	Zriadenie ZS		1	5	5	16.2.2022	20.2.2022		4
	Prípravné práce, odstránenie vegetácie		1	5	5	16.2.2022	20.2.2022		4
	Zemné práce a odhumusovanie		6	10	5	21.2.2022	25.2.2022		4
	Mikropiloty		13	76	63	1.3.2022	3.5.2022		4
	Zosilnenie základov P2-P5		72	99	27	29.4.2022	26.5.2022		6
	2. Etapa:				0				
	Frézovanie vozoviek		149	151	2	15.7.2022	17.7.2022		6
	Búranie mostného zvršku a izolácií		63	164	101	20.4.2022	30.7.2022		6
	Zemné a búracie práce v prechodových oblastiach		90	179	89	17.5.2022	14.8.2022		6
	Rozšírenie priečnikov		165	189	24	31.7.2022	24.8.2022		6
	Búranie stredových častí NK		98	134	36	25.5.2022	30.6.2022		8
	Nové stredové časti + predpätie priečne		152	171	20	18.7.2022	6.8.2022		8
	Osadenie deviátorov a externé predpätie		144	184	40	10.7.2022	19.8.2022		6
	Sanácia úložných prahov a opôr		181	195	14	16.8.2022	30.8.2022		6
	Záverné stienky a krídla OP1 + OP8		104	179	75	31.5.2022	14.8.2022		6
	Prechodové oblasti		179	189	10	14.8.2022	24.8.2022		6
	Oceľová konštrukcia rozšírenia mosta		175	255	80	10.8.2022	29.10.2022		8
	Spádové betóny (7 polí)		186	241	55	21.8.2022	15.10.2022		10
	Izolácie NK		206	274	68	10.9.2022	17.11.2022		5
	Rímasy		213	267	54	17.9.2022	10.11.2022		10
	MDZ		224	247	23	28.9.2022	21.10.2022		6
	vozovky		276	281	5	19.11.2022	24.11.2022		6
	Bezpečnostné zariadenia		281	286	6	24.11.2022	29.11.2022		6
N	Otvorenie mosta pre dopravu		287	287	0	30.11.2022	30.11.2022		
	3. Etapa:								
	Sanačné práce pod mostom		13	226	213	1.3.2022	30.9.2022		6
	Kamenné obsypy pod mostom		227	257	30	1.10.2022	31.10.2022		5
	Dlažby pod mostom		288	338	50	1.12.2022	20.1.2023		6
	SO 680 – VO + Iluminácia mosta		227	407	180	1.10.2022	30.3.2023		5
	Dokončovacie práce		366	456	90	17.2.2023	18.5.2023		4
	Vypratanie staveniska		456	481	25	18.5.2023	12.6.2023		4
N	Odobzdanie stavby		546	546	0	16.8.2023	16.8.2023		