



Dodatok č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. SÚ – 20/2020

**uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení
(ďalej len ako „Dodatok č. 2“)**

Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ : **Obec Kopčany**
Kollárova 381
908 48 Kopčany

Zastúpený : Ing. Dušan Dubecký – starosta obce
Bankové spojenie : Príma banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : SK64 5600 0000 0027 0868 3002
IČO : 00309613
DIČ : 2021065739

Osoba oprávnená rokovať vo veciach
technických : Ing. Dušan Dubecký – starosta obce
Tel. : +421 34/668 1225
E-mail : obec@kopcany.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: : **HÍLEK a spol., a. s.**
Sídlo adresa : Vajanského 24, 905 01 Senica
Zastúpený : Benedikt Lučan – predseda predstavenstva
Marián Hercegh – člen predstavenstva

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Senica
Číslo účtu : SK68 0200 0000 0025 7752 0456
BIC : SUBASKBX
IČO : 36239542
DIČ : 2020188280
IČ pre daň : SK2020188280
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10170/T

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických : Ing. Michal Huťňa
zástupca riaditeľa stavebného úseku pre výrobu
Zdenek Barcaj - stavbyvedúci
Bohumil Skýpala - zástupca stavbyvedúceho

Tel. : 034/6512445
E-mail : sekretariat@hilek.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenie

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.11.2020 Zmluvu o dielo č. SÚ - 20/2020 (ďalej len „Zmluva“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa stavebné práce - dielo: „**Obnova a využitie barokového objektu Kačenáreň v Kopčanoch**“ podľa dohodnutých podmienok v Zmluve.
- 1.2. Zmluvné strany v súlade s ustanovením Čl. XXII. Záverečné ustanovenia, bod 22.2 a v súlade s ustanovením Čl. III. Cena diela, bod 3.7, 3.8 a 3.9 dohodli na zmene Zmluvy formou písomného Dodatku č. 2 k Zmluve.

Článok II. Čas plnenia

- 2.1. Zmluvné strany sa z dôvodu vzniku odpočtu nerealizovaných prác na Diele a z dôvodu vzniku navyše prác na Diele, ktoré boli zistené až počas priebehu realizácie stavebných prác a sú nevyhnutné pre funkčnosť Diela, dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

Čl. II. Čas plnenia, bod 2.1.1 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať diela v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne:

2.1.1. celé dielo do 31.10.2022 odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.,

Článok III. Cena Diela

- 3.1 Zmluvné strany sa z dôvodu vzniku odpočtu nerealizovaných prác na Diele a z dôvodu vzniku navyše prác na Diele, ktoré boli zistené až počas priebehu realizácie stavebných prác a sú nevyhnutné pre funkčnosť Diela, dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

Čl. III. Cena diela, bod 3.2. sa mení nasledovne:

- 3.2. *Cena za zhotovenie Diela je stanovená v nadväznosti na výsledok verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je upravená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách podrobne špecifikovaných v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 (ktorá Príloha č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2) a predstavuje čiastku:*

Pôvodná cena Diela celkom bez DPH:	313.839,88 EUR
<hr/>	
Nerealizované práce ku dňu 31.1.2022 celkom bez DPH:	- 43.415,57 EUR
Práce nad rámec rozpočtu ku dňu 31.1.2022 celkom bez DPH:	+43.172,23 EUR
<hr/>	
Nerealizované práce ku dňu 30.6.2022 celkom bez DPH:	- 22.947,26 EUR
Práce nad rámec rozpočtu ku dňu 30.6.2022 celkom bez DPH:	+42.451,70 EUR
<hr/>	
Cena Diela celkom bez DPH	333.100,98 EUR
DPH vo výške 20%	66.620,20 EUR
Cena Diela celkom spolu s DPH	399.721,18 EUR

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SÚ – 20/2020 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 4.2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

- 4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu v plnom rozsahu porozumeli, tento nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom, a na znak toho, že obsah Dodatku č. 2 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Príloha č. 1: Naviac práce a odpočty ku dňu 30.6.2022