

**Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 62/2021**  
**na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu**  
**a výkon inžinierskej činnosti podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka, s použitím**  
**ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 Obchodného zákonníka a podľa §65**  
**a násl. Autorského zákona, uzavretej dňa 15.03.2021**

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

**Zhotoviteľ:**

**MEB architects s.r.o.**

**Hrubá strana 1535, Bzince pod Javorinou, 91611**

Konajúca osoba:	Ing.arch.Eva Babuliaková
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	50006533
DIČ:	SK 2120146281
Registrácia:	Okresnú súd Trenčín, vložka 40713/R
Telefón:	0917 788 925
E-mail:	meb@mebarchitects.eu

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ:**

**Mesto Žilina**

**Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina**

Zastúpený:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	<a href="mailto:michal.holy@zilina.sk">michal.holy@zilina.sk</a>

(ďalej len ako „objednávateľ“)

**Preambula**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 15.03.2021 Zmluvu o dielo č. 62/2021 (ďalej len „Zmluva“) na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „**Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Čajakova, Žilina – Hliny IV**“ a v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.02.2022.
2. Zhotoviteľ vzhľadom na situáciu ovplyvnenú šírením ochorenia Covid 19, ktorá ovplyvnila v predchádzajúcom období situáciu na Slovensku, požiadal o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti – vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Dôvodom žiadosti

o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti je, že situácia ohľadom ochorenia COVID 19 obmedzila dlhodobo činnosti niektorých úradov, pričom vplyv situácie je zrejmy ešte v súčasnosti, čo znamená, že všetky riešenia prebiehajú časovo neurčito a zdĺhavo. Počas výkonu inžinierskej činnosti pre úzené rozhodnutie, ktoré kvôli situácií ohľadom COVID trvalo výrazne dlhšie časové obdobie, niektoré vyjadrenia od dotknutých orgánov stratili platnosť, čo znamená, že zhotoviteľ musel oslovovať všetky dotknuté organizácie druhýkrát, čo výrazne ovplyvnilo podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia.

3. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 5 bod 5.3. Zmluvy tento dodatok:

### **I. Predmet dodatku**

1. V Čl. 5 sa bod 5.1.2 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:

*„Inžinierska činnosť v zmysle čl. 2 bod 2.2, bod 2/ v termíne: „do 21 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“*

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

### **II. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 2 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:  
- Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie lehoty

V Žiline dňa .....

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Zhotoviteľ:  
**Ing. arch. Eva Babuliaková**

Objednávateľ:  
**Mgr. Peter Fiabáne, primátor**