

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 042/2022

č. zhotoviteľa: .....

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „**Oprava odvodnenia cesty III/2358 v intraviláne mesta Lipt. Hrádok m. č. Dovalovo.**“

### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

#### **Objednávateľ:**

Sídlo:

Zastúpený:

Právna forma organizácie:

Zriaďovateľ:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT / BIC:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať v:

- realizačných veciach/

- technický dohľad:

- technických veciach:

Tel.:

E-mail:

#### **Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja**

M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Ing. Juraj Lazúr, generálny riaditeľ SC ŽSK

príspevková organizácia

**Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline**

42 054 575

202 229 9059

SK 202 229 9059

Ing. Ivan Mart'ák – hl. odb. zamestnanec pre ceny a inv. plán SC ŽSK

Ing. Martin Lang - riaditeľ SC ŽSK, Závod Liptov

Ing. Martin Slabej, PhD. – technický námestník SC ŽSK

041/5077236, 044/5520042, 041/5077238

[riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk](mailto:riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### **Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Zastúpený :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať v:

- realizačných veciach:

technických veciach:

Telefón.:

Email :

#### **PRIMA Slovakia s.r.o.**

Nová ulica 4265/3, 031 01 Lipt. Mikuláš

Peter Záborský, konateľ

36398012

2020127428

SK2020127428

Peter Záborský - konateľ

Peter Záborský - konateľ

0905 501 318

[p.zaborsky@primaslovakia.sk](mailto:p.zaborsky@primaslovakia.sk)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Čl. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.5.2022 Zmluvu o dielo vedenú pod č. Objednávateľa: 042/2022, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele „**Oprava odvodnenia cesty III/2358 v intraviláne mesta Lipt. Hrádok m. č. Dovalovo.**“ (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „Dielo“).
2. Počas realizácie Diela sa vyskytli skutočnosti, ktoré majú vplyv na termín ukončenia Diela:
3. Z dôvodu meškania dodávky priekopových žľabov, ktoré predstavujú nosný materiál celého stavebného diela, nebolo možné vykonávať tieto ani ostatné stavebné práce týkajúce sa odvodnenia cesty III/2358. Informácie o znemožnení vykonávania stavebných prác na Diele, boli zaznamenané stavebnom denníku.
4. Vzhľadom na uvedené okolnosti nie je možné dokončiť stavebné práce do termínu uvedeného v ZoD k tejto zmluve.
5. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na predĺžení termínu vykonania Diela tak, ako je uvedené v čl. III. tohto dodatku č. 1.
6. Na základe skutočností uvedených v ods. 2 tohto článku uzatvárajú zmluvné strany v zmysle čl. X. ods. 10.1.2 v spojení s ods. 10.3.3 písm. b) zmluvy, podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok č. 1 k zmluve

## Čl. III. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínu dokončenia stavebných prác na Diele v dôsledku skutočností uvedených v čl. II. ods. 2 tohto dodatku, a zmena identifikačných údajov Objednávateľa.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Článku III. „Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela“ – v bode 3.2. v časti termínu na vykonanie Diela mení nasledovne:
  - c) **vykonanie Diela: do 5 (slovom: piatich ) mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
  - d) **Predpokladaná doba dopravných obmedzení je 5 mesiacov.**
3. Identifikačné údaje Objednávateľa sa menia tak, ako je to uvedené v čl. I. tohto Dodatku.

**Čl. IV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 17.5.2022 vedenej pod č. Objednávateľa: 042/2022, je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve obojstranne podpísané vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť tento dodatok najneskôr do 3 dní odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami na web stránke: [www.sczsk.sk](http://www.sczsk.sk).
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

V Žiline, dňa .....

V Liptovskom Mikuláši dňa.....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

---

**Správa ciest ŽSK**  
Ing. Juraj Lazúr  
generálny riaditeľ SC ŽSK

---

**PRIMA Slovakia, s.r.o.**  
Peter Záborský  
konateľ spoločnosti