

DOHODA O UROVNANÍ

uzatvorená podľa ust. § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len ako „Dohoda“)

uzatvorená medzi účastníkmi

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Pš, Vložka č.: 427/B
Bankové spojenie:
IBAN:
Oprávnený konateľ: JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Skupina dodávateľov:

Vedúci člen skupiny

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298
DIČ: 2020316298
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B
oprávnený konateľ: Ing. Jarmila Považanová, konateľ
Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Ing. Ondřej Novák, konateľ
Ing. Ľuboš Tomášek, konateľ
Viera Nádaská – konateľ
Ing. Jakub Svoboda, konateľ

Člen skupiny

Obchodné meno: **TMG, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza
IČO: 31 645 909
IČ DPH: SK2020469352
DIČ: 2020469352
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 305/R
oprávnený konateľ: Ing. Miroslav Toman, predseda predstavenstva
Ing. Soňa Tomanová, člen predstavenstva
Michal Toman, člen predstavenstva

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj ako „Účastníci Dohody“)

PREAMBULA

Účastníci Dohody uzatvárajú Dohodu s cieľom upraviť si medzi sebou vzájomné sporné práva, nároky a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo číslo 551/2021-KE zo dňa 28.07.2021 účinnej od 29.07.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.05.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.08.2022, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2**“.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Dňa 28.07.2021 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo č. 551/2021-KE (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela „II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2“ (ďalej len „Dielo“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 29.07.2021.
- 1.2 V zmysle bodu 5.1 Zmluvy bol Zhotoviteľ povinný „vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej čl. IV) najneskôr v lehote 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy alebo do 31.12.2023, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr“, t. j. do 29.06.2022. Dielo však bolo vykonané a Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela bol podpísaný až 22.08.2022.

II. SPORNÉ PRÁVA A NÁROKY

- 2.1 Vzhľadom na porušenie povinnosti Zhotoviteľa vykonať a odovzdať Dielo riadne a včas v súlade so Zmluvou si Objednávateľ uplatňuje voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške v zmysle bodu 20.8 Zmluvy, t.j. 1.000,- EUR za každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti, t.j. spolu sa 54 dní omeškania v celkovej výške 54.000,- EUR.
- 2.2 V priebehu realizácie Diela Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi prekážky v realizácii Diela, ktoré nastali nezávisle od vôle Zhotoviteľa a ktoré mu mali brániť v plnení Závazkov zo Zmluvy (List 810/GB/21-1399 zo dňa 06.12.2021, list 810/GB/21-1432 zo dňa 13.12.2021, list 810/GB-1665 zo dňa 03.03.2022). Zhotoviteľ má preto za to, že za omeškanie s vykonaním Diela v zmysle Zmluvy nezodpovedá.
- 2.3 V priebehu vykonávania Diela vznikla potreba realizácie stavebných prác nad rámec rozsahu stanoveného Zmluvou. Zhotoviteľ uvedené stavebné práce vykonal a ich náhradu si uplatňuje voči Objednávateľovi v celkovej hodnote 165.000,- EUR. Súčasne, Zhotoviteľ listom 810/BG/22/1844 zo dňa 06.05.2022 predložil návrh na navýšenie rozpočtu z dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov v celkovej výške 26.745,72 EUR.
- 2.4 Objednávateľ nároky Zhotoviteľa uvedené v bode 2.3 Dohody neuznáva, nakoľko ide o stavebné práce vykonané nad rozsah stanovený Zmluvou a náhrada nárastu cien stavebných materiálov nemá oporu v Zmluve.
- 2.5 V nadväznosti na body 2.1 až 2.4 Dohody Účastníci Dohody považujú za sporný nárok Objednávateľa uvedený v bode 2.1 Dohody na zmluvnú pokutu a nárok Zhotoviteľa uvedený v bode 2.3 Zmluvy na úhradu prác vykonaných nad rámec rozsahu stanoveného Zmluvou a nárastu cien stavebných materiálov. Účastníci Dohody vyhlasujú, že chcú predísť iniciovaniu súdneho konania a nákladom s tým súvisiacim a majú záujem definitívne a konečne mimosúdne vysporiadať všetky sporné aj nesporné práva a nároky vyplývajúce z porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo a/alebo jeho časti v lehotách podľa Zmluvy ako aj práva a nároky Zhotoviteľa vyplývajúce z vykonaných prác nad rámec Zmluvy a nároky vyplývajúceho z titulu nárastu cien stavebných materiálov.

III. UROVNANIE SPORNÝCH PRÁV A NÁROKOV

- 3.1 Účastníci Dohody sa dohodli, že sporné nároky uvedené v bode 2.5 Dohody ako aj všetky a akékoľvek práva a nároky Objednávateľa vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z titulu omeškania Zhotoviteľa vykonať Dielo a/alebo jeho časti v lehotách podľa Zmluvy, všetky a akékoľvek nároky Zhotoviteľa vyplývajúce z vykonania stavebných prác nad rozsah stanovený Zmluvou a nároky Zhotoviteľa vyplývajúce z nárastu cien stavebných materiálov sa urovnávajú tak, že Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi sumu 145.000,- EUR (slovom: jednoštyridsaťpäťtisíc eur) a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Dohody v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dohody.
- 3.2 Účastníci Dohody sa dohodli, že zaplatením sumy špecifikovanej v bode 3.1 Dohody budú všetky sporné aj nesporné práva a
 - 3.2.1 nároky Objednávateľa vyplývajúce z porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo a/alebo jeho časti v lehotách podľa Zmluvy,
 - 3.2.2 nároky Zhotoviteľa vyplývajúce z vykonania stavebných prác nad rozsah stanovený Zmluvou a všetky a
 - 3.2.3 nároky Zhotoviteľa vyplývajúce z nárastu cien stavebných materiálov za

definitívne urovnané a Účastníci Dohody vyhlasujú, že nemajú a zaväzujú sa, že si nebudú voči druhému Účastníkovi Dohody uplatňovať ani v budúcnosti ďalšie peňažné ani nepeňažné nároky vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z uvedených dôvodov, a to tak súdne ako ani mimosúdne, nepostúpia ich tretej osobe a nevykonajú ich započítanie voči akýmkoľvek pohľadávkam druhého Účastníka Dohody.

- 3.3 Účastníci Dohody sa dohodli, že ďalšie nároky, ktoré im vznikli v súvislosti s uzatvorením Dohody, mimosúdnyimi rokovaniami a vypracovaním Dohody, si každý Účastník Dohody znáša na vlastné náklady.
- 3.4 Účastníci Dohody zhodne vyhlasujú, že ich doterajšie práva, nároky, resp. povinnosti vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z titulu omeškania Zhotoviteľa vykonať Dielo a/alebo jeho časti v lehotách podľa Zmluvy, všetky a akékoľvek nároky Zhotoviteľa vyplývajúce z vykonania stavebných prác nad rozsah stanovený Zmluvou a všetky a akékoľvek nároky Zhotoviteľa vyplývajúce z nárastu cien stavebných materiálov sa nahrádzajú novými právami, nárokmi a záväzkami vyplývajúcimi z Dohody. Ak by z akéhokoľvek dôvodu napriek výslovnej vôli Zmluvných strán akýkoľvek z vyššie uvedených nárokov ktoréhokoľvek Účastníka Dohody nezanikol v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, tak sa Účastníci dohody dohodli, že Účastníci Dohody sa týchto nárokov v celom rozsahu vzdávajú.
- 3.5 Účastníci Dohody vyhlasujú, že sú spôsobilí a oprávnení k uzavretiu Dohody a k plneniu všetkých záväzkov z nej plynúcich; na platnosť Dohody nie je potrebný súhlas akejkoľvek tretej osoby.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Účastníkmi Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Účastníci Dohody súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Účastníci Dohody sa dohodli, že Dohoda sa môže meniť a dopĺňať alebo zrušiť na základe vzájomnej dohody, len písomne, vo forme dodatkov k Dohode.
- 4.4 Účastníci Dohody zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na tento právny úkon, úmyselne neuviedli žiadnu zo strán do omylu, a že ustanovenia Dohody obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu a uzavreli ju dobrovoľne.
- 4.5 Dohoda je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve (2) vyhotovenia Dohody.

V Bratislave dňa
Za Objednávateľa

V Bratislave dňa
Za Zhotoviteľa

JUDr. Ing. Jozef Krška
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Branislav Lukáč
konateľ
STRABAG s.r.o.

Viera Nádaská
konateľ
STRABAG s.r.o.

Ing. Miroslav Toman
predseda predstavenstva
T M G, a.s.