

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 2021/266 zo dňa 02.11.2021
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
zmien a doplnkov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mesto Rajec

Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zástupca vo veciach zmluvných : Ing. Milan Lipka, primátor
Zástupca vo veciach technických/kontakt: Ing. Ivana Bahledová, ved. OIVaŽP
/+421907 904 547
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK87 0200 0000 0036 4119 4857
Kontaktný email: podatelna@rajec.sk
Telefónne číslo: +421 41/5076519
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ:

PeHaeS, s.r.o.

Sídlo: Štrková 4, 011 88 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných: JUDr. Daniel Hudák
IČO: 31627943
IČ DPH: SK2020450696
OR: Okresný súd Žilina, odd. Sro, vložka 2604/L
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK98 5200 0000 0000 0186 5057
SWIFT: OTPVSBX
Kontaktný email: pehaes@pehaeszilina.sk
Telefónne číslo: 0948565160
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy o dielo č. 2021/266 zo dňa 02.11.2021 takto :

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.11.2021 Zmluvu o dielo č. 2021/266 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa Dielo: „**Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1. etapa**“ (ďalej len „Dielo“), v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom, za cenu diela 97 997,74 EUR bez DPH, t.j. 117 597,29 EUR s DPH.

2. Dňa 08.06.2022 Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi vyjadrenie k Zmluve o dielo č. 2021/266 zo dňa 02.06.2022 (Príloha č. 1 tohto Dodatku) o nepredvídateľnom náraste cien stavebných materiálov na trhu v Slovenskej republike od apríla 2021 (vis major) s požiadavkou na riešenie nastavenia vzájomných podmienok spolupráce. Objednávateľ na uvedenú výzvu Zhotoviteľovi odpovedal listom č. 179/2021/OIVaŽP-3452-22 zo dňa 09.06.2022, v ktorej žiada Zhotoviteľa o doručenie rozpočtu Diela, ktorý je prílohou Zmluvy s vyznačením konkrétnych položiek, v ktorých došlo k navýšeniu cien. Následne Zhotoviteľ doručil dňa 20.7.2022 Objednávateľovi rozpočet Diela (Príloha č. 2 tohto Dodatku) s navýšením ceny Diela o 14,8% z dôvodov uvedených v žiadosti, nakoľko tento stav nebolo možné vo fáze prípravy podkladov pre uzavretie zmluvy o dielo predpokladať.

3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. Zároveň verejný obstarávateľ deklaruje, že sa neodklonil od pôvodného zámeru alebo účelu zákazky a bol nútený reagovať na určité životné situácie (vis major), ktoré nemohol pri vynaložení maximálnej starostlivosti predpokladať.

4. Zmluvné strany:

- v zmysle ustanovenia Čl. V ods. 2, písmeno c) Zmluvy o dielo č. 2021/266,

- v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/266 zo dňa 02.11.2021, v nasledovnom znení :

Čl. I.

Predmet Dodatku

1. Mení sa ustanovenie Čl. V Cena, ods. 1/, v časti finančného vyčíslenia ceny diela takto:

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a žiadosti Zhotoviteľa zo dňa 02.06.2022 doplnenej rozpočtom Diela doručeného dňa 20.06.2022 o navýšenie ceny diela. Cena diela v nadväznosti na uvedené je dohodnutá vo výške:

cena bez DPH: 112 497,44 Eur

DPH 20%: 22 499,49 Eur

cena s DPH: 134 996,93 Eur

slovom: jednototridsaťštyritisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur 93 eurocentov

ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

Záverčné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 vrátane príloh č. 1 a 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2021/266 zo dňa 02.11.2021, je vyhotovený v piatich identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1/ sú prílohy :

Príloha č. 1: Vyjadrenie k Zmluve o dielo č. 2021/266 zo dňa 02.06.2022, doručený 08.06.2022.

Príloha č. 2: Rozpočet stavby zo dňa 04.07.2022, doručený dňa 20.07.2022

V Rajci dňa

V Rajci dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Milan Lipka
primátor

JUDr. Daniel Hudák
konateľ