

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa: 5596/2022/ODDVO/29827 o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK – Konferenčná miestnosť 1. PP“

(ďalej len „dodatok“)

Objednávateľ:

Objednávateľ: **Košický samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35 541 016
DIČ: 2021624924
Telefón: 055/7268 341
Fax: 055/7268 149
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných Ing. Peter Harčarik
realizačných Ing. Ľubomíra Gajdošová

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

obchodné meno: **KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným**
sídlo: Jantárova 30, 040 01 Košice,
IČO: 36 174 874
štatutárny orgán: Ing. Peter Koncz
IČ DPH: SK2020044180
DIČ: 2020044180
číslo účtu: SK3965000000000020171966
osoba oprávnená vo veciach
obchodných: Ing. Peter Koncz
technických: Ing. Juraj Poracký

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Z dôvodu prerušenia prác na Diele a zmeny Diela v zmysle Článku III bod 3.2.1 Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 5596/2022/ODDVO/29827 zo dňa 15.07.2022 a na základe žiadosti Zhotoviteľa Diela, ktorý dňa 16.08.2022 oznámil skryté prekážky pri realizácii diela s názvom: „Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK – Konferenčná miestnosť 1. PP“

sa Zmluvné strany v súlade s Článkom XVII bod 17.4 Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 5596/2022/ODDVO/29827 zo dňa 15.07.2022 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene a doplnení uvedenej Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 5596/2022/ODDVO/29827 uzavretej dňa 15.07.2022 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela „Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK - Konferenčná miestnosť 1.PP" v rozsahu podľa Článku 1 tohto dodatku..

2. Nepredvídateľné okolnosti nezávislé od vôle Zhotoviteľa alebo Objednávateľa a nezapríčené Zhotoviteľom alebo Objednávateľom spočívajú v skrytých prekážkach v práci, a to najmä v nadmernom zavlhnutí muriva pod oknami a nevyhnutnou zmenou technologického riešenia kotvenia nového stropu. Tieto prekážky v práci majú dopad na riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo zmluvy, nastali bez príčin na strane Zhotoviteľa a Objednávateľ ich akceptoval zápisom v stavebnom denníku prerušením prác.
3. V zmysle § 18 Zákona č. 343/2015 ods. 1 písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Jej potreba vznikla na základe neočakávaných skutočností oznámených v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva o dielo číslo objednávateľa: 5596/2022/ODDVO/29827 zo dňa 15.07.2022.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 5596/2022/ODDVO/29827 zo dňa 15.07.2022 vyplýva z okolností, ktoré nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy o dielo.

Článok 1

1. V súlade s Preambulou tohto dodatku sa Zmluvné strany dohodli na zmene Článku II, bod 2.2.2 Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 5596/2022/ODDVO/29827 zo dňa 15.07.2022 nasledovne:
2.2.2 Ukončenie diela: do 75 dní od odovzdania staveniska.

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom štyri vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
4. V súlade so zmenami opísanými v Článku I tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou dodatku bude aktualizované znenie prílohy č. 1 – Plán realizácie výstavby.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

.....

Ing. Rastislav Trnka
predseda

.....

Ing. Peter Koncz
konateľ