



uzavretej podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

(ďalej len "pôvodná zmluva")

číslo u zhotoviteľa:

číslo u objednávateľa: 202101116

na zhotovenie diela: **Most ev.č. M-019 na ulici Padlých hrdinov Prešov – Solivar - rekonštrukcia**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov organizácie: **MESTO PREŠOV**
Sídlo organizácie: **Hlavná 73, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta**
IČO: **00 327 646**
DIČ: **2021225679**
Bankové spojenie: **UniCreditBank Slovakia, a.s.**
IBAN, SWIFT: **SK05 1111 0000 0066 1991 1008**
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
zmluvných a technických: **Ing. Dominik Kropilák, poverený riadením OÚR,AaV, MsÚ
v Prešove**
telefón: **051/3100281**
e-mail: **dominik.kropilak@presov.sk**
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

CBR s.r.o.
Sídlo: **Hollého 29, 083 01 Sabinov**
IČO: **45562776**
DIČ: **2023045255**
IČ DPH: **SK2023045255**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**
Zapísaný v registri: **Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 23096/P**
Zastúpený: **Ing. Peter Bujňák, konateľ**
Číslo účtu: **SK24 0900 0000 0050 4248 6080**
Tel.: **051 / 452 1375**
E-mail: **cbr@cbr.sk**
(ďalej len „Zhotoviteľ“)



Mesto Prešov uzavrelo ako Objednávateľ - verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom pôvodnú zmluvu na základe verejného obstarávania vyhlásenom na predmet zákazky **Most ev.č. M-019 na ulici Padlých hrdinov Prešov – Solivar – rekonštrukcia** (ďalej aj ako zákazka v príslušnom gramatickom tvare), zadávaním zákazky postupom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Pôvodná zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

Účastníci pôvodnej zmluvy o dielo konštatujú že pri realizácii uvedenej stavby sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany zhotoviteľa nedali predpokladať. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o skutočnostiach, ktoré predlžujú lehotu výstavby. Týmito skutočnosťami sú práce na viac, ktoré bolo potrebné zrealizovať a ktoré nemohol objednávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Počas realizácie prác bola zistená prekážka brániaca postupu prác a to vedenie vodovodného a plynového potrubia pod a v tesnej blízkosti mostného objektu. Konkrétne doplňujúcou sondážou trasy potrubia vodovodu bolo zistené jeho križovanie s polohou nového železobetónového krídla na opore č.1, tesne pod úrovňou založenia základu opory. Po oboznámení s danou situáciou správcu siete vzniklo omeškanie voči harmonogramu v súvislosti s potrebou vyhodnotenia celkovej prekládky potrubia zo strany spoločnosti VVS a.s. Súčasne prečistením existujúcich nánosov v potoku, bolo objavené miesto existujúceho úniku na poškodenom vodovodnom potrubí priamo v mieste realizácie spevnení opôr a úprav potoka. Z dôvodu odstránenia havarijného stavu, bol zhotoviteľ požiadaný zástupcom správcu siete na dočasné prerušenie prác pod mostným objektom a o sprístupnenie časti staveniska, za účelom odkopania stavebnej jamy a opravy poškodeného potrubia. Zároveň po prečistení potoka od nánosov bola zistená skutočná trasa plynovodu a jeho kolízia s úrovňou potoka, konkrétne sa jedná o výškové vedenie potrubia pri opore č.2, ktoré je umiestnené nad úroveň opevnenia svahov potoka lomovým kameňom. Odstránenie uvedených nepredvídateľných prekážok Zhotoviteľovi spôsobili omeškanie s postupom prác.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa v príslušných bodoch takto:

IV. Doba plnenia

Pôvodná lehota:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce tak, aby dielo bolo odovzdané najneskôr do 4 mesiacov od vydania právoplatného stavebného povolenia.

Nová lehota:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce tak, aby dielo bolo odovzdané najneskôr do 5 mesiacov od vydania právoplatného stavebného povolenia.



XII. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 upravené - doplnené, ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
3. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnou osobou (ďalej len „zákon o slobode informácií“), a preto je tento Dodatok č.1 v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojení s 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmenou pôvodnej zmluvy.
4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č.1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku č.1 dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č.1 podpisujú.

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

.....
Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti