

COLAS



### Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. DOD/011/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### Objednávateľ

Názov: **Mestská časť Bratislava-Rusovce**  
 Adresa: **Vývojová 8, 851 10 Bratislava**  
 IČO: **00304611**  
 DIČ: **2020910870**  
 Konajúci: **PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka**

#### Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: **Mgr. Martina Zuberská, prednostka**  
 vo veciach technických: **Ing. Alexander Kitanovič, rozvoj mestskej časti**  
 vo veciach finančných: **Ing. Pavol Holúbek, finančné oddelenie**  
 Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a. s.**  
 IBAN: **SK54 0200 0000 0027 3147 7653**

(ďalej ako „objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

#### Zhotoviteľ

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a. s.**  
 Sídlo: **Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava**  
 IČO: **31651402**  
 DIČ: **2020492111**  
 IČ DPH: **SK2020492111**  
 Registrácia: **OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka: 10798/T**  
 Konajúci: **Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva**  
**Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva**

#### Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: **Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva**  
 vo veciach technických: **Ing. Tomáš Žiaček, vedúci strediska Trnava**  
 Bankové spojenie: **Komerční banka, a. s.**  
 Číslo účtu (IBAN): **SK11 8100 0001 0700 5747 0257**

(ďalej ako „zhotoviteľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

### PREAMBULA

1. Vzhľadom na výskyt skutočností uvedenej v bode 2 tejto preambuly, súvisiacej s realizáciou diela, ktorú nebolo možné predvídať v čase prípravy projektu, verejného obstarávania a ani pred uzatvorením zmluvy o dielo (v súlade s bodom 2.7 písm. d) Zmluvy o dielo č. DOD/011/2021 zo dňa 23. 08. 2021 (ďalej len „zmluva o dielo“), sa zmluvné strany v súlade s ust. bodu 13.2 zmluvy o dielo, dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

2. Okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť zhotoviteľa je oneskorenie dodávky dvoch zastávkových elektronických informačných tabúľ (stavebný objekt SO 03 – Vybavenie otočiska, položka č. 26 rozpočtu), a to napriek skutočnosti, že boli zhotoviteľom objednané dostatočne včas. Informačné tabule boli u dodávateľa tabúľ objednané v 20-tom týždni 2022 (05/22) a termín dodania bol dodávateľom tabúľ potvrdený v priebehu 36. týždňa, to jest do 02. 09. 2022. Nová lehota dodania je 39. týždeň, to jest do 23. 09. 2022. Dôvodom oneskorenia sú chýbajúce elektronické moduly, ktoré dodávateľovi tabúľ nedodal jeho subdodávateľ z dôvodu globálneho nedostatku komponentov na trhu, súvisiaceho najmä s vojenským konfliktom na Ukrajine.

#### Článok I.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo, časť 2. Lehota realizácie diela, bod 2.1, sa mení nasledovne:

- 2.1 Zhotoviteľ ukončí všetky stavebné práce s výnimkou osadenia a inštalácie dvoch elektronických informačných tabúľ do 8 mesiacov od odovzdania staveniska. Osadenie a inštaláciu dvoch elektronických informačných tabúľ zhotoviteľ zrealizuje do 3 týždňov po ich dodaní pričom platí, že v súlade s bodom 2.7 písm. d) zmluvy o dielo nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela. V termíne odovzdania informačných tabúľ zhotoviteľ predloží aj konečnú faktúru. Pre vylúčenie pochybností zároveň platí, že obdobie od 10. 01. 2022 do 20. 03. 2022 vrátane, počas ktorého boli práce prerušené z dôvodov vzniknutých nie na strane zhotoviteľa, sa do doby realizácie diela nezapočíta.

#### Článok II.

##### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto dodatku č. 3 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Bratislave dňa 13.09.2022

V Trnave dňa 13.09.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. starostka

Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva



COLAS Slovakia, a.s.  
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002