


DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 62/2021

v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

I.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Klenovec
sídlo: Nám K.Salvu 1, 980 55 Klenovec
IČO: 00318850
DIČ: 2021230255
IČ DPH: nie je platca DPH
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu: SK49 5600 0000 0020 0055 0001
zastúpený: Mgr. Zlata Kaštanová, starostka obce
(ďalej len **Objednávateľ**)



a

I.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RENOVIA, s.r.o.
sídlo: Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec
IČO: 31627684
DIČ: 2020476667
IČ DPH: SK2020476667
zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vlož. č. 2660/S
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
č. účtu: SK98 1100 0000 0026 2106 2027
zastúpený: Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti
(ďalej len **Zhotoviteľ**)

Článok II. Preambula – dôvody uzatvorenia dodatku k zmluve

II.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ dňa 8.10.2019 uzatvorili v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvu o dielo č. 62/2021 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal že vykoná pre Objednávateľa dielo „Oprava miestnych komunikácií v obci Klenovci“. Vzhľadom na charakter diela, pri ktorom môže byť zistená nutnosť úpravy rozsahu nevyhnutných obnovovacích prác po odkrytí konštrukcií podložia miestnych komunikácií, zmluvné strany v čl. IV.7. a VIII.1. Zmluvy stanovili jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny, čím vytvorili podmienky pre prípadnú zmenu Zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

V priebehu výkonu stavebných prác ďalej došlo ku vzniku potreby zmeny Zmluvy vyplývajúcej z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Po začiatku prác na úseku 3: *Oprava miestnej komunikácie 9. mája - krajnica* sa zistilo, že pre riadne zhotovenie stavby a napojenie obnoveného úseku vozovky na jestvujúcu prífahlú komunikáciu je potrebné zrealizovať stavebné práce vo väčšom rozsahu (celkové navýšenie obnoveného asfaltového povrchu komunikácie o 45 m²). Bez realizácie prác navyiac by Zhotoviteľ nemohol zaručiť riadne dodanie prác z hľadiska ich kvality a zaručenej trvanlivosti. Pre riadne dokončenie diela je preto nevyhnutné zrealizovať práce navyiac na základe zmeny Zmluvy.

Na základe uvedených skutočností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na dodaní stavebných prác navyč na základe zmeny Zmluvy Dodatkom č. 2 k Zmluve v súlade s § 18 ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov bez nového verejného obstarávania.

Článok III. Predmet dodatku

III.1. Zhotoviteľ sa v zmysle tohto dodatku k Zmluve zaväzuje dodať Objednávateľovi práce navyč v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

III.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za dodanie prác navyč uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku cenu vo výške:

Cena bez DPH: 1 655,70 EUR

DPH: 331,14 EUR

Cena vrátane DPH: 1 986,84 EUR

Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi uhradiť celkovú zmluvnú cenu Diela po doplnení prác navyč podľa tohto Dodatku do výšky:

Cena bez DPH: 77 415,88 EUR

DPH: 15 483,17 EUR

Cena vrátane DPH: 92 899,05 EUR

Článok IV. Záverečné ustanovenia

IV.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.

IV.2. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých si po podpise dva ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

IV.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

IV.4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento Dodatok k Zmluve uzavreli slobodne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak výslovného súhlasu ho podpisujú.

V Klenovci dňa 20.9.2022

V LIESKOVCI dňa 16.09.2022

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :

.....
Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

.....
Jaroslav Krnáč
konateľ spoločnosti

Príloha: 1. Rozpočet prác navyč (podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa)

ADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Oprava miestnych komunikácií v obci Klenovec**

Objednávateľ: **Obec Klenovec**

Zhotoviteľ: **RENOVIA, s.r.o.**

Miesto: **k. ú. Klenovec, E-KN č. 8613/4**

Úsek 3: Oprava miestnej komunikácie 9. mája - krajnica

P.č.	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celková cena
1	Vybúrenie krytov živičných hr. do 150 mm	m2	9,000	12,140 EUR	109,260 EUR
2	Vybúranie betónu hr. do 100 mm	m2	9,000	23,360 EUR	210,240 EUR
3	Oprava podkladu štrkodrvou hr. 300 mm	m2	5,000	12,270 EUR	61,350 EUR
6	Celoplošné zametanie	m2	45,000	0,150 EUR	6,750 EUR
7	Položenie podkladnej vrstvy z asfaltobetónu AC16 hr. 50 mm	m2	45,000	13,590 EUR	611,550 EUR
8	Položenie vrchnej obrusnej vrstvy z asfaltobetónu AC11 hr. 50 mm	m2	45,000	14,590 EUR	656,550 EUR
Celkom za úsek bez DPH					1 655,700 EUR

Celková navrhovaná zmluvná cena prác navyše bez DPH	1 655,700 EUR
DPH	331,140 EUR
Celková navrhovaná zmluvná cena prác navyše vrátane DPH	1 986,840 EUR