

72/2021/0130/0009



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

# PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYNU NA ZMENU Č.9 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 6.10SL; 6.11SL

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Návrhu Pokynu na Zmenu č. 9 a Nároku Zhotoviteľa č. 6.10SL; 6.11SL

Stavba:	DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS	.
Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č.9**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: **28. AUG. 2022**

podpis:

Stanovisko Investičného riaditeľa:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie<sup>1</sup>:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie<sup>1</sup>:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie<sup>1</sup>:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 9, v sume celkom 416 650,08 Eur.

21. SEP. 2022

Ing. Stanislav Beňo  
člen predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

<sup>1</sup> Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

**NÁVRH POKYNU NA ZMENU Č.9 – ROZHODNUTIE STD O NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 6.10SL; 6.11SL**

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Návrhu Pokynu na Zmenu č. 9 a Nároku Zhotoviteľa č. 6.10SL; 6.11SL

Stavba:	<b>DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ</b>
Zhotoviteľ:	<b>Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“</b> Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	<b>Národná diaľničná spoločnosť, a. s.</b>

Predkladaný stavebnotechnickým dozorom	Podpis
	Dátum predloženia 15.08.2022

**1. Obsah zmeny:**

Platba za zabudované, zamerané a Stavebnotechnickým dozorom odsúhlasené množstvá meraných položiek pre dostavbu objektu SO V401-09 *Razenie tunela NRTM a primárne ostenie* za obdobie 05/2022; 06/2022 a zároveň zmena v množstvách ako aj doplnenie v agregovaných položkách prác v časti Formulár platieb (Zväzok 4, časť 2)

Zmeny a doplnenie sa týkajú položiek:

- SO V401-09 „Razenie tunela NRTM a primárne ostenie“ - **položka č. 5** „*Reprofilácia primárneho ostenia striekaným betónom*“ nacenená použitím existujúcej jednotkovej ceny
- SO V401-09 „Razenie tunela NRTM a primárne ostenie“ – **položka č. 5a** „*Dobetónovanie primárneho ostenia liatym betónom*“ nacenená použitím novej schválenej jednotkovej ceny (Zápis č. 2 o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny položky)

**2. Popis projektovaného stavu**

Podrobný popis vrátane odôvodnenia Nároku voči Zmluve je uvedený v podpornej dokumentácii Zhotoviteľa.

**3. Dôvod zmeny**

Verejný obstarávateľ v rámci súťažného dialógu určil vzhľadom k nejednoznačnosti zadefinovania požadovanej odčítacej línie, že množstvá položiek dokončovacích prác o.i. aj pre SO V401 -09 budú definované ako odhadované, tzn. že množstvo prác bude stanovené na základe výstupov zo scanu tunela.

Objednávateľ listom č. 7940/35017/30301/2021 zo dňa 17.05.2021 udelil súhlas Stavebnotechnickému dozoru (ďalej len „STD“) k vydaniu pokynu, ktorý sa posudzuje podľa podčlánku 13.3 *Postup pri zmenách* pre realizáciu skenovania tunela Višňové za účelom získania rozsahu technicko-kvalitatívnych ukazovateľov primárneho (a sekundárneho) ostenia. Následne STD listom č. 7934/35463/30000/2021 zo dňa 03.06.2021 vydal pokyn STD č.2 pre zabezpečenie skenu tunela podľa požiadaviek Objednávateľa



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

#### 4. Vplyv na Zmluvnú cenu

#### DOSTAVBA OBJEKTU SO V401-09 RAZENIE TUNELA NRTM A PRIMÁRNE OSTENIE

Č. objektu	Názov	Č. pol.	Dokončievacie práce	m.j	JC	Množstvo ZV.4, časť 2	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne realizované za predchádzajúce obdobie	Cena za množstvo zrealizované za predchádzajúce obdobie	Nárok Zhotoviteľa č. 6.10SL; 6.11SL			
										Množstvo skutočne realizované vrátane N6.10SL; 6.11SL	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstvo	Rozdiel ceny
V401-09	Razenie tunela NRTM a primárne ostenie	5	Reprofilácia primárneho ostenia striekaným betónom	m3	300,00	10 000	3 000 000,00	18 112,11	5 433 634,20	18 691,714	5 607 514,20	579,600	173 880,00
V401-09	Razenie tunela NRTM a primárne ostenie	5a	Dobetónovanie primárneho ostenia liatym betónom	m3	199,04	0,00	0,00	9 567,91	1 904 396,81	10 787,615	2 147 166,89	1219,705	242 770,08
SPOLU:											416 650,08		

**Cenový dopad Nároku Zhotoviteľa 6.10SL; 6.11SL bol vyčíslený vo výške 416 650,084 Eur bez DPH**

**Rekapitulácia:**

Akceptovaná zmluvná hodnota - AZH	254 835 881,97 €	Vyjadrenie v % voči AZH
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 1	577 586,00 €	0,23
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 2	65 940,74 €	0,03
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 3	240 539,66 €	0,09
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 4	121 462,30 €	0,05
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 5	61 050,76 €	0,02
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 6	255 425,88	0,10
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 7	4 338 031,01	1,70
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 8	6 383,00	0,003
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zmenu č. 9	416 650,08	0,16
Cena všetkých zmien po schválení Pokynu na Zmenu č.9	6 083 069,73	2,38
Navrhovaná zmluvná cena po schválení Pokynu na Zmenu č.9	260 918 951,70	

**5. Vplyv na Lehotu výstavby:** Vplyv vyššie uvedených okolností na Lehotu výstavby je riešený samostatnou korešpondenciou a predmetom nároku Zhotoviteľa č.16.

**6. Prílohy:**

- Protokol o prerokovaní Návrhu pokynu na Zmenu č.9 na základe Nároku Zhotoviteľa č. 6.10SL; 6.11SL
- Podporná dokumentácia Zhotoviteľa - detailný nárok č. 6.10SL; 6.11SL za obdobie 05/2022, 06/2022
- Rekapitulácia čerpania DOSTAVBA OBJEKTU SO V401-09 Razenie tunela NRTM a primárne ostenie

**Prehľad nákladov (v EUR bez DPH)  
Súpis zmien nákladov častí stavby**

**NÁVRH POKYNU NA ZMENU Č. 9 K NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 6.10SL; 6.11SL  
POSTAVBA OBJEKTU SO V401-09 RAZENIE TUNELA NRTM A PRIMÁRNE OSTENIE**

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
V401-09	Razenie tunela NRTM a primárne ostenie	416 650,08
<b>Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH</b>		<b>416 650,08</b>

**Rekapitulácia Zmluvnej ceny**

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov a dodatkov	Cena aktuálnej Zmeny		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
				Zníženie	Zvýšenie		
1	Časť stavby - celkom	226 670 491,50	4 338 031,01	0,00	416 650,08	4 754 681,09	231 425 172,59
2	Všeobecné položky - celkom	28 840 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840 602,00
3	Opravné práce rozostavanej stavby	9 850 847,76	1 328 388,64	0,00	0,00	1 328 388,64	11 179 236,40
4	Materiál a technologické zariadenia (podľa Zväzku 5)	-10 526 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 526 059,29
<b>Cena celkom bez DPH</b>		<b>254 835 881,97</b>					<b>260 918 951,70</b>

**Za STD:**

Č. Objektu	Názov objektu	Dokončievacie práce	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom v € (bez DPH)	Množstvo skutočne realizované za predchádzajúce obdobie	Cena za množstvo zrealizované za predchádzajúce obdobie	Množstvo skutočne realizované vrátane N6.10SL; 6.11SL	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstvo	Rozdiel ceny	Nárok Zhotoviteľa č. 6.10SL; 6.11SL	
V401-09	Razenie tunela NRTM a primárne ostenie	Sanácia lokálnych výronov podzemnej vody a zamokrených plôch	m	1 000,00	156,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Paženie, zaistenie výrubu podzemných tunelov kotvami	m	300,00	72,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dobetonovanie primárneho ostenia	m3	2 800,00	282,00	789 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizácia proklienieb	m3	1 500,00	306,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reprofilácia primárneho ostenia stieraným betonom	m3	10 000,00	300,00	3 000 000,00	18 112,11	5 433 634,20	18 691,714	5 607 514,20	579,600	173 880,00		
		Dobetonovanie primárneho ostenia liatym betonom	m3	0,00	199,04	0,00	9 567,91	1 904 395,81	10 787,615	2 147 166,89	1 219,705	242 770,08		
		Oprava primárneho ostenia - frézovanie	m2	1 100,00	161,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Odtážba dna tunela (v úsekoch s primárnym ostiením)	m3	36 000,00	44,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Odtážba dna tunela (v úsekoch so sekundárnym ostiením)	m3	60 000,00	27,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Sanácia dna pláne vozovky (vyplň) - betón	m3	40 000,00	76,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Sanácia dna pláne vozovky (vyplň) - škrkodrva	m3	40 000,00	21,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Vyplň dna pod základovými pásmi	m3	15 000,00	129,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Cena celkom za "DOSTAVBA OBJEKTU SO 401-09" bez DPH</b>				13 622 300,00								
		<b>Cena celkom za "DOSTAVBA OBJEKTU SO 401-09" bez DPH</b>				13 622 300,00								
		<b>Spolu Nárok Zhotoviteľa č. 6.10SL; 6.11SL</b>												<b>416 650,08</b>

Za STD:

05/2022

Stavebný Objekt	Objekt	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Prestávani do konca fakturovacieho mesiaca		Prestávani do konca fakturovacieho mesiaca		zostatok do konca fakturovacieho mesiaca	máj 2022			
										m.j.	%	m.j.	%		m.j.	eur		
V401-09	Rasenie tunela NRTM a primárne ostenie		1 000,00	158,00	1 000,00	156 000,00												
V401-09	Sanácia lokálnych výronov potzamej vody a zamokrených plôch	m	300,00	72,00	300,00	21 600,00				4 738,74	473,87%	4 738,74	473,87%	583 243,44				
V401-09	Pažanie, zaistenie výrubu podzemných tunelov koľkami	m	2 800,00	282,00	2 800,00	789 600,00				1 550,00	51,67%	1 550,00	51,67%	1 210,00				
V401-09	Dobelňovanie primárneho ostenia	m <sup>3</sup>	1 500,00	308,00	1 500,00	459 000,00				1 432,12	51,15%	1 432,12	51,15%	1 367,88				0,00
V401-09	Realizácia proukleneb	m <sup>3</sup>	10 000,00	300,00	10 000,00	3 000 000,00				495,89	31,06%	495,89	31,06%	1 004,11				0,00
V401-09	Reprofilácia primárneho ostenia sifonovým betónom	m <sup>3</sup>	0,00	198,04	0,00	0,00				18 192,14	181,92%	18 192,14	181,92%	18 192,14				2 457 642,00
V401-09	Reprofilácia primárneho ostenia liatym betónom	m <sup>3</sup>	1 100,00	161,00	1 100,00	177 100,00				12 372,47		12 372,47		12 372,47				2 462 615,63
V401-09	Oprava primárneho ostenia - fázovanie	m <sup>2</sup>	36 000,00	44,00	36 000,00	1 584 000,00				1 548,93	140,81%	1 548,93	140,81%	448,93				72 277,71
V401-09	Odtážba dna tunela (v úsekoch s primárnym ostiením)	m <sup>3</sup>	60 000,00	27,00	60 000,00	1 620 000,00				12 358,93	34,33%	12 358,93	34,33%	23 641,07				87 762,84
V401-09	Odtážba dna tunela (v úsekoch so sekundárnym ostiením)	m <sup>3</sup>	40 000,00	75,00	40 000,00	3 040 000,00				11 819,88	19,70%	11 819,88	19,70%	48 180,12				10 865,59
V401-09	Sanácia dna pláne vozovky (výpň) - betón	m <sup>3</sup>	40 000,00	21,00	40 000,00	840 000,00				3 115,66	7,79%	3 115,66	7,79%	36 884,34				65 441,44
V401-09	Sanácia dna pláne vozovky (výpň) - štrkotrava	m <sup>3</sup>	15 000,00	129,00	15 000,00	1 935 000,00				0,00	0,00%	0,00	0,00%	40 000,00				0,00
V401-09	Výpň dna pod základovými pásmi	m <sup>3</sup>	318 646,23	1,00	318 646,23	318 646,23				5 242,75	34,95%	5 242,75	34,95%	9 757,25				16 254,00
V401-09	valorizácia rola 2021	kpl								318 646,23	100,00%	318 646,23	100,00%					
V401-09	Rasenie tunela NRTM a primárne ostenie - spolu:					13 622 300,00												5 848 105,57

Stavebný Objekt	Objekt	Rozsah práce	Množstvo	Jednotka	Plánovaná cena	Plánovaná cena	Preravné do konca fakturačného mesiaca		Preravné do začiatku fakturačného mesiaca		jún 2022	
							m.j.	%	m.j.	%	m.j.	eur
92	V401-09	Rozsah tunela NRTM a primárne ostenie										
	V401-09	Sankcia lokálnych výronov podzemnej vody a zamotných písk	m	1 000,00	156,00	156 000,00	1 000,00	4 738,74	473,87%	-3 738,74	-33,31%	583 243,44
	V401-09	pašanie, zalatena výubu podzemných tunelov kolivami	m	300,00	72,00	21 600,00	300,00	1 550,00	516,67%	-1 250,00	-57,41%	90 000,00
	V401-09	Dobrotkovanie primárneho ostenia	m3	2 800,00	282,00	789 600,00	1 432,12	1 432,12	51,15%	1 367,88		0,00
	V401-09	Realizácia profilácie	m3	1 500,00	306,00	459 000,00	495,89	495,89	33,06%	1 004,11		0,00
	V401-09	Reprofilácia primárneho ostenia striekaným betónom	m3	10 000,00	300,00	3 000 000,00	10 000,00	18 691,71	186,92%	-8 691,71	-28,97%	2 607 513,90
	V401-09	Reprofilácia primárneho ostenia litým betónom	m3	0,00	198,04	0,00	0,00	13 367,666		-13 367,666	-100,00%	2 060 700,24
	V401-09	Oprava primárneho ostenia - frézovanie	m2	1 100,00	161,00	177 100,00	1 100,00	1 851,91	168,34%	-741,91	-42,89%	121 379,51
	V401-09	Odstážba dna tunela (v úsekoch s primárnym ostiením)	m3	36 000,00	44,00	1 584 000,00	12 358,93	14 171,54	39,37%	21 828,46		79 754,84
	V401-09	Odstážba dna tunela (v úsekoch so sekundárnym ostiením)	m3	60 000,00	27,00	1 620 000,00	11 819,88	14 284,13	23,81%	45 718,87		66 514,75
	V401-09	Sankcia dna pláne vozovky (výplň) - beidn	m3	40 000,00	76,00	3 040 000,00	3 115,66	4 992,67	12,48%	35 007,33		142 052,76
	V401-09	Sankcia dna pláne vozovky (výplň) - škrudova	m3	40 000,00	21,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00		0,00
	V401-09	Výplň dna pod základovými palami	m3	15 000,00	129,00	1 935 000,00	5 242,75	5 263,25	35,09%	9 736,75		2 644,50
	V401-09	vnútorná roba 2021	kpl	318 646,23	1,00		318 646,23	318 646,23	100,00%			6 354 423,94
92	V401-09	Rozsah tunela NRTM a primárne ostenie - spolu:				13 622 300,00						



Stavba: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové  
 Zhotoviteľ: Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.  
 Príloha: 7

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo povodné	Cena povodná bez DPH €	Množstvo po zmene	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
časť stavby ostieň SO V401-09 Razeň tunela NRTM a primárne	1	Originál	1	Sanácia lokálnych výronov podzemnej vody a zamokraných plôch	m	156,00	1 000,00	156 000,00	1 000,00	156 000,00	0,00	0,00
	2	Originál	2	Paženie, zaistenie výrtku podzemných tunelov kotvami	m	72,00	300,00	21 600,00	300,00	21 600,00	0,00	0,00
	3	Originál	3	Dobrotónvanie primárneho ostieňa	m3	282,00	2 800,00	789 600,00	2 800,00	789 600,00	0,00	0,00
	4	Originál	4	Realizácia profilov	m3	306,00	1 500,00	459 000,00	1 500,00	459 000,00	0,00	0,00
	5	Originál	5	Reprofilácia primárneho ostieňa sťahovaným betónom	m3	300,00	10 000,00	3 000 000,00	29 560,13	7 088 039,00	13 560,13	4 088 039,00
	6	Originál	6	Oprava primárneho ostieňa - frézovanie	m2	161,00	1 100,00	177 100,00	1 100,00	177 100,00	0,00	0,00
	7	Originál	7	Odfarba dna tunela (v úsekoch s primárnym ostieňom)	m3	44,00	36 000,00	1 584 000,00	36 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00
	8	Originál	8	Odfarba dna tunela (v úsekoch so sekundárnym ostieňom)	m3	27,00	60 000,00	1 620 000,00	60 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
	9	Originál	9	Sanácia dna pláne vozovky (výplň) - betón	m3	76,00	40 000,00	3 040 000,00	40 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
	10	Originál	10	Sanácia dna pláne vozovky (výplň) - škrtkodiva	m3	21,00	40 000,00	840 000,00	40 000,00	840 000,00	0,00	0,00
	11	Originál	11	Výplň dna pod základovými pásmi	m3	129,00	15 000,00	1 935 000,00	15 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00
							DPH 0%	13 622 300,00	DPH 0%	20 277 859,00		6 655 559,00
							cena s DPH	13 622 300,00	cena s DPH	20 277 859,00		6 655 559,00

Príloha: 7 SO V401-09 Razeň tunela NRTM a primárne ostieň - práce navyše

DOSTAVBA OBJEKTU SO 401-09 Razezanie tunela NRTM a primárne osadenie

Z-Objekt	Popis práce	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celková (bez DPH)
V401-09	Razezanie tunela NRTM a primárne osadenie	m	1 000,00	155,00	155 000,00
	Saradca bledných výncov podzemnej vody a zamedzovacia plášť	m	900,00	72,00	21 600,00
	Prázdna, zakopaná výrubu podzemných tunelov hornou	m3	2 800,00	282,00	789 600,00
	Dobytosť primárneho osadenia	m3	1 500,00	306,00	459 000,00
	Rozloženie profilov	m2	10 000,00	300,00	3 000 000,00
	Reprofilácia primárneho osadenia sťahovými kusmi	m3	1 000,00	161,00	177 100,00
	Opava primárneho osadenia - výstavba	m3	38 000,00	44,00	1 684 000,00
	Odrážba dna tunela (v úsekoch s primárnym osadením)	m3	60 000,00	27,00	1 620 000,00
	Saradca dna pláze vozovky (výplň) - beton	m3	40 000,00	76,00	3 040 000,00
	Saradca dna pláze vozovky (výplň) - bitodrža	m3	40 000,00	21,00	840 000,00
	Výplň dna pod základovými plámi	m3	15 000,00	129,00	1 935 000,00
Cena celkom za "DOSTAVBA OBJEKTU SO 401-09" bez DPH					19 935 000,00

Stavba: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové

Zhotoviteľ: Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.

Nárok č.: 6.10 SL a 6.11 SL Dokončovacie práce

p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo zrealizované za predchádzajúce obdobie (do 04/2022, Nárok 6.9 SL)	Cena za množstvo zrealizované za predchádzajúce obdobie (do 04/2022, Nárok 6.9 SL)	Množstvo zrealizované za obdobie 05-06/2022, Nárok 6.10 SL a 6.11 SL	Cena (€) za množstvo zrealizované za obdobie 05-06/2022, Nárok 6.10 SL a 6.11 SL	Množstvo spolu zrealizované doteraz (do 06/2022)	Cena za množstvo spolu zrealizované doteraz (do 06/2022) bez DPH €
	Originál	1	Sanácia lokálnych výronov podzemnej vody a zamokrených plôch	m	156,00	1.000,00	156.000,00	1.000,00	156.000,00	0,00	0,00	1.000,00	156.000,00
	Originál	2	Paženie - zaistenie výrubu podzemných tunelov kolkami	m	72,00	300,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	300,00	21.600,00
	Originál	3	Dobeleňovanie priamého ostenia	m3	282,00	2.800,00	789.600,00	789.600,00	789.600,00	0,00	0,00	2.800,00	789.600,00
	Originál	4	Realizácia protikleneb	m3	306,00	1.500,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	1.500,00	459.000,00
	Originál	5	Reprofilácia priamého ostenia stiekaným betónom	m3	300,00	10.000,00	3.000.000,00	5.433.634,20	579,60	173.880,00	18.691,71	18.691,71	5.607.514,20
	Nová	5a	Dobeleňovanie priamého ostenia litým betónom	m3	199,04	0,00	0,00	1.904.396,81	1.219,705	242.770,08	10.787,62	2.147.166,89	
	Originál	6	Oprava priamého ostenia - frézovanie	m2	161,00	1.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	0,00	0,00	1.100,00	177.100,00
	Originál	7	Dotlačba dna tunela (v úsekoch s priamým ostiením)	m3	44,00	36.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.584.000,00
	Originál	8	Dotlačba dna tunela (v úsekoch so sekundárnym ostiením)	m3	27,00	60.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.620.000,00
	Originál	9	Sanácia dna pléne vozovky (výpň) - betón	m3	76,00	40.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.040.000,00
	Originál	10	Sanácia dna pléne vozovky (výpň) - štrkotivra	m3	21,00	40.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	40.000,00	840.000,00
	Originál	11	Výpň dna pod základovými pákami	m3	129,00	15.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.935.000,00
							13.622.300,00	17.960.331,01	17.960.331,01	416.650,08	416.650,08	18.376.981,09	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13.622.300,00	17.960.331,01	17.960.331,01	416.650,08	416.650,08	18.376.981,09	

SO V401-09 Razeň tunela NRTM a priamé ostenie - práce naviac

Nárok č. 6.10 SL

DPH 0%

cena s DPH

13 622 300,00

17 960 331,01

416 650,08

18 376 981,09

0,00

0,00

18 376 981,09

0,00

18 376 981,09

0,00

18 376 981,09

0,00

18 376 981,09

0,00

18 376 981,09

0,00

18 376 981,09

0,00

18 376 981,09

0,00

18 376 981,09



Stavba: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové

Zhotoviteľ: Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.

Nárok č.: 6.11 SL ( 06/2022 )

Časť stavby	p.č. Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodné	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne zabudované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
SO V401-09 Razenie tunela NRTM a primárne ostenie	Originál	1	Sanácia lokálnych výronov podzemnej vody a zamokrených plôch	m	156,00	1 000,00	156 000,00	1 000,00	156 000,00	0,00	0,00
	Originál	2	Pazenie - zaistenie výrubu podzemných tunelov kotvami	m	72,00	300,00	21 600,00	300,00	21 600,00	0,00	0,00
	Originál	3	Dobetonovanie primárneho ostenia	m3	282,00	2 800,00	789 600,00	2 800,00	789 600,00	0,00	0,00
	Originál	4	Realizácia protiklenieb	m3	306,00	1 500,00	459 000,00	1 500,00	459 000,00	0,00	0,00
	Originál	5	Reprofilácia primárneho ostenia striekaným betónom	m3	300,00	10 000,00	3 000 000,00	10 499,57	3 149 871,00	499,57	149 871,00
	Nová	5a	Dobetonovanie primárneho ostenia liatym betónom	m3	199,04	0,00	0,00	862,016	171 575,66	862,016	171 575,66
	Originál	6	Oprava primárneho ostenia - frézovanie	m2	161,00	1 100,00	177 100,00	1 100,00	177 100,00	0,00	0,00
	Originál	7	Odtážba dna tunela (v úsekoch s primárnym ostením)	m3	44,00	36 000,00	1 584 000,00	36 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00
	Originál	8	Odtážba dna tunela (v úsekoch so sekundárnym ostením)	m3	27,00	60 000,00	1 620 000,00	60 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
	Originál	9	Sanácia dna - pláne vozovky (výplň) - betón	m3	76,00	40 000,00	3 040 000,00	40 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00
	Originál	10	Sanácia dna - pláne vozovky (výplň) - štrkodrva	m3	21,00	40 000,00	840 000,00	40 000,00	840 000,00	0,00	0,00
Originál	11	Výplň dna pod zrážadovými pásmi	m3	129,00	15 000,00	1 935 000,00	15 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	
							13 622 300,00		13 943 746,66		321 446,66
							0,00		0,000		0,00
							DPH 0%		DPH 0%		DPH 0%
							cena s DPH		cena s DPH		cena s DPH
							13 622 300,00		13 943 746,66		321 446,66

zápis č. 2