

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 154/2022
uzavretej podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

medzi

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK04 5600 0000 0003 3035 1073
SWIFT: KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela: Ing. Juraj Jaroš
Kontaktný email: juraj.jaros@zilina.sk
Telefónne číslo: +421 907 819 708
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

LUMIZA, s.r.o.

Sídlo: Pri Kysuci 99/77, 01003 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Molčan, konateľ
IČO: 47443430
IČ DPH: SK2023895346
OR: OR SR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 66735/L
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zást.vo veciach realizácie diela: Ing. Ladislav Molčan, konateľ
Kontaktný email: lumiza@lumiza.sk
Telefónne číslo:
(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 17.3.2022 Zmluvu o dielo č. 154/2022 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo - stavbu s názvom: „**Rekonštrukcia lávky na ul. Obchodná**, v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za naplnenie predmetu Zmluvy cenu dohodnutú podľa čl. V. Zmluvy.

Po začatí stavebných prác boli zistené skutočnosti, ktoré zapríčinili posun termínu zrealizovania diela:

- preprojektovanie objektu stavby – odkopom terénu bol zistený nedostatočný základ pre záverné múry. Súvisí aj s nutným rozšírením piet osadenia lávky.
- 2Q/2022 bol poznačený vojnovým stavom na Ukrajine a z toho vyplývajúcim nedostatkom hutného materiálu na EÚ trhoch.

Tieto dôvody reálne pozdržali výstavbu a je nevyhnutné pre dokončenie diela predĺžiť termín zhotovenia diela o dobu pozdržania výstavby o 45 kalendárnych dní.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v čase uzatvárania Zmluvy havarijné zistenia po otvorení stavebných konštrukcií.

V nadväznosti na Čl. III. bod 8. a Čl. XII. bod 2. Zmluvy, v súlade s § 18 ods. 1 písm c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z vyššie menovaných okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy, pristupujú Zmluvné strany k uzavretiu tohto dodatku č. 1 k Zmluve.

I. Predmet dodatku č. 1

1. Predmetom tohto dodatku č. 1 je predĺženie doby výstavby o 45 kalendárnych dní t.j. na 225 kalendárnych dní.
2. V Čl. IV. bod 1. Zmluvy sa prvá veta nahrádza nasledovným novým znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 225 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.“

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých

Objednávateľ preberá štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, a že tento dodatok č. 1 nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok č. 1 podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 17.3.2022 zostávajú nezmenené v platnosti.

V Žiline, dňa 19-09-2022.....

V ŽILINE, dňa 14-09-2022..

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Ing. Ladislav Molčan,
konateľ