

Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. 77/2021
na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti podľa § 536
a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle §
566 a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona, uzavretej dňa 02.03.2021

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

PRIMA PROJEKT – SK, s.r.o.
Tajovského 2040/2, 010 01 Žilina

Poštový kontakt:

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Registrácia:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Ing. Juraj Barčiak

Fio banka, a.s.

SK35 8330 0000 0024 0133 6313

48 290 882

2120119243

SK2120119243

OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:64587/L

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Prima banka Slovensko, a.s.

SK37 5600 0000 0003 3035 3001

00321796

2021339474

+421 41 70 63 510

michal.holy@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 02.03.2021 Zmluvu o dielo č. 77/2021 (ďalej len „Zmluva“) na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rozšírenie verejnej kanalizácie v k.ú. Bytčica – ul. Bystrická“ v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2021, v znení dodatku č.2 zo dňa 27.01.2022 a v znení dodatku č.3 zo dňa 31.05.2022.
2. Zhotoviteľ vzhľadom na rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy, požiadal o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti – zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia a s tým súvisiace činnosti dohodnuté v Zmluve

z dôvodu že Okresný úrad Žilina zastavil stavebné konanie z dôvodu majetkovoprávných pomerov, kde stavebník – Mesto Žilina nedisponuje právnym vzťahom ku všetkým pozemkom. Nakoľko zhotoviteľ bez vlastného zavinenia nie je schopný dodržať termín na vykonanie/dodanie inžinierskej činnosti, definovaný v Zmluve, požiadal objednávateľa o predĺženie lehoty na vykonanie/dodanie inžinierskej činnosti tak, ako je dohodnuté v tomto dodatku.

3. Uzatvorenie tohto dodatku č. 4 je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 5. bod 5.3. Zmluvy tento dodatok č. 4:

I. Predmet dodatku

1. V Čl. 5. sa bod 5.1.2 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:

*„Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 bod 2.2, bod 2/ v termíne: **do 30.05.2023**“*

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 4 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 4 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie lehoty

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Juraj Barčiak

Za objednávateľa:

.....
Objednávateľ:
Mgr. Peter Fiabánec, primátor

Mesto Žilina

**Mestský úrad v Žiline – odbor
investičný / územné plánovanie**

Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina

**Žiadosť o predĺženie lehoty na odovzdanie PD na Rozšírenie verejnej kanalizácie v k.ú.
Bytčica – ulica Bystrická. pre potrebu stavebného povolenia.**

V mene spoločnosti PRIMA PROJEKT – SK, s.r.o. Sídlo, Daxnerova 9, 010 01 Žilina ,
kancelária Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 48 290 882 žiadame o predĺženie lehoty na
odovzdanie PD na Rozšírenie verejnej kanalizácie v k.ú. Bytčica – ulica Bystrická. pre
potrebu stavebného povolenia z dôvodu :

1. Z dôvody majetko-právneho vysporiadania a dodatočných pripomienok zo strany
Sevak a.s. .

Na základe týchto skutočností žiadam termín na odovzdanie inžinierskej činnosti predĺžiť
predbežne do 30.12.2022 .

Žilina 28.9.2021

Prima projekt – SK,s.r.o.
Ing. Juraj Barčiak