

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 18.10.2022 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

evidenčné č. Objednávateľa:	18-4400/07PZ/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	DS / 20/2021
Názov diela:	Odstránenie bodovej závady na ceste III/3182, Sabinov - Červená voda

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	Metrostav DS a. s.
sídlo	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
štatutárny orgán	predstavenstvo
zastúpený	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
Osoby oprávnené na podpísanie	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
IČO	46 120 602
DIČ	2023231892
telefón	+421 905 904 564

e-mail	alexander.kiselak@metrostavds.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
technických	Ing. Alexander Kiselák, PhD., riaditeľ oblasti východ
realizačných	Ing. Alexander Kiselák, PhD., riaditeľ oblasti východ
ekonomických	Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
právna forma	akciová spoločnosť
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe

I. zmeny Zmluvy malého rozsahu (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty

a

II. zmeny Zmluvy z dôvodov nepredvídateľných skutočností

Ide o nasledovné zmeny:

- Na stavebnom objekte SO 102-00 - Úprava cesty III/3182, úsek 2 po odfrézovaní obrusnej asfaltovej vrstvy, boli zistené lokálne miesta s neúnosným podložím a absenciou podkladných vrstiev vozovky, čo znemožňuje Zhotoviteľovi zhotoviť dielo vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a podľa Zmluvy. Na základe následne realizovaných sond a zaťažovacích skúšok na skúšobných poliach bol potvrdený nevyhovujúci stav podloženia v okrajových častiach vozovky po celej dĺžke realizovaného úseku a v rámci profilu komunikácie v miestach lokálnych poklesov vozovky. Túto prekážku Zmluvné strany v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, keďže statické zaťažovacie skúšky sa vykonávajú až po odstránení vrchnej konštrukcie vozovky, nakoľko pri príprave podkladov na vyhotovenie projektovej dokumentácie sa statické skúšky nevykonávajú. Na základe zisteného skutkového stavu je potrebné pristúpiť k zmene technického riešenia a to výmenou nevhodného podloženia v hrúbke 60 cm po odfrézovaní pôvodných asfaltových vrstiev a následnou realizáciou podkladnej asfaltovej vrstvy.

2. Tieto zmeny projektant a autorský dozor diela prehodnotil a odporučil realizovať v rozsahu, ktorý je súčasťou rozpočtu, ako prílohy č. 1 k Dodatku č.1.
3. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
4. Prvá zmena je zmena malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, absolútna hodnota tejto zmeny je 5,87 %. Druhá zmena je zmenou technických riešení v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje 40,09 %, čo je v súlade s § 18 ods. 5 ZVO. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny technického riešenia samostatne.
5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	228 028,24 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (cenový vývoj na trhoch) § 18 ods. 3 písm. a)	13 377,67 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (naviac a menej práce) § 18 ods. 1 písm. c)	44 977,17 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	286 383,08 EUR
DPH vo výške 20 %	57 276,62 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	343 659,70 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: tristoštyridsaťtritisíc šesťstopäťdesiatdeväť eur a 70/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 5 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)**
 - Príloha č. 6 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu**
 - Príloha č. 7 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela**
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, ___6.10.2022_____

za Objednávateľa

V Bratislave, ___6.10.2022_____

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth v.r.
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Pavol Hruzík v.r.
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová v.r.
člen predstavenstva

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: _____6.10.2022_____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: _____7.10.2022_____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: _____6.10.2022_____