

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. ŽSK 276/2022/OD
č. zhotoviteľa: 2022/EB/01/001

uzavretá dňa 25.04.2022 v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Štatutárny orgán : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503718/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Iveta Šnauková, PhD.
- technických veciach : Bc. Jozef Zamiška
Telefón : 041 / 5032 407, 041 / 5032 254
E-mail. adresa : iveta.snaukova@zilinskazupa.sk
: jozef.zamiska@zilinskazupa.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **STRABAG s.r.o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO : 17 317 282
IČ DPH : SK2020316298
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu IBAN : SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Štatutárny orgán : Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Viera Nádaská, konateľka spoločnosti
Zapísaný v registri : Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach : Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti
Ing. Jozef Rambala, vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach technických : Ing. Jozef Rambala, vedúci PJ, 0902 978 239
- realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Jakub Michel, stavbyvedúci
Č. oprávnenia : ev. č. 13856
Telefón : 0902 978 421

E-mail : jozef.rambala@strabag.com, jakub.michel@strabag.com
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

V súlade s článkom X. Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) v nasledovnom znení:

Čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.04.2022 Zmluvu o dielo č. ŽSK 276/2022/OD, č. zhotoviteľa: 2022/EB/01/001, ktorá nadobudla účinnosť dňa 03.05.2022 a ktorej predmetom je realizácia stavby:

„REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE – cesta II/541“, ktorá obsahuje stavebné objekty:

SO-01: Mostný objekt MO 541-006,
SO-02: Cesta II/541 v km 9,450 – 9,950

v rámci projektu: **„REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE“**, ktorý Žilinský samosprávny kraj realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ARH9-11-11, ktorá bola uzavretá dňa 17.6.2021 medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „**MIRRI**“) ako poskytovateľom a Žilinským samosprávnym krajom ako prijímateľom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, kód výzvy č. IROP-PO1-SC11-2019-44. (ďalej aj len ako „**projekt**“).

Pred samotnou realizáciou prác (pri príprave Zhotoviteľa na zahájenie stavby) v rámci projektu nastali skutočnosti, ktorých potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ a ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti v čase prípravy ponuky (otváranie ponúk 11.10.2021) predvídať. V čase prípravy ponuky sa začal prejavovať nárast cien stavebných materiálov v dôsledku pandemickej situácie COVID-19, čo Zhotoviteľ vo svojej cenovej ponuke zohľadnil.

Následne však v 02/2022 nastal vojnový konflikt Ruskej federácie na území Ukrajiny, čo bolo už po podaní ponuky a zhotoviteľ nemohol a ani nevedel túto situáciu vo svojej ponuke zohľadniť. Samotný vznik vojnového konfliktu predstavuje v zmysle zmluvy udalosť vyššej moci. Dátum zahájenie samotného vojnového konfliktu (t.j. 24.02.2022) bezprostredne nespôsobil skokový nárast cien materiálov. Ten sa prejavil o niečo neskôr, najmä prijatím reštriktívnych opatrení EÚ proti Rusku z dôvodu situácie na Ukrajine. Vo vzťahu k Dielu sa jedná predovšetkým o nasledovné sankcie:

- Štvrtý balík sankcií v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu – 15 marec 2022 - **obchodné obmedzenia týkajúce sa železa, ocele** a luxusného tovaru,
- Piaty balík sankcií v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu – 8 apríl 2022 - dovozu iného tovaru, ako sú drevo, **cement**, morské plody a liehoviny
- Šiesty balík sankcií v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu – 30-31 mája 2022 - balík sa vzťahuje na **ropu, ako aj ropné produkty** dodávané z Ruska do členských štátov.

Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na enormný nárast cien zásadných stavebných materiálov, stavebných prác, pohonných hmôt a ďalších komodít priamo súvisiacich so

zhotovením diela. Skokový nárast cien v súvislosti s vyššie uvedenými embargami sa týka nasledovných položiek rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy:

Železo, oceľ:

7		262501171	Vrty pre injektáž vykonávané na povrchu vŕtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine V
11		285372111	Napnutie tyčových kotiev pri predpísanej únosnosti kotvy do 0, 45 MN
17		317321119	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45
24		421361116	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele značky 10505
37		911333111	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpikov 2 m zvodidlo oceľové jednoduché
38		911334122	Zvodidlo oceľové zábradelné ZSNH4/H2 kotvené do rímasy s výplňou zo zvislých tyčí
104		334323138	Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37
107		334362116.S	Výstuž diekru opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií
108		348171122R	Osadenie oceľového zábradlia na chem. kotvy

Cement

5		216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb
12		289201211	Vyklinovanie uvoln.kamen. z lomov.kam. I hrubom
13		289471111	Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárovaním, šírka dutín 0-30mm, hĺbky 0-150 mm
111		465513228.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 200 mm
121		592460020400.S	Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná
139		592270001800	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm

Ropa a ropné produkty

118		577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
119		577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm

Ostatné materiálové položky z rozpočtu, ktoré majú vzťah k vyššie uvedeným komoditám, si zhotoviteľ nenárokoval, pretože nimi disponuje v rámci skladových zásob, prípadne má so svojimi dodávateľmi uzavreté platné zmluvy.

Zhotoviteľ preukázal zvýšenie cien dotknutých položiek predložením cenových ponúk dodávateľov dotknutých komodít a porovnaním jednotkových cien dotknutých položiek prostredníctvom stavebného softvéru CENKROS nasledovne (Príloha č.1):

- Referenčné obdobie t0 – cenová úroveň jednotkových položiek v CENKROS-e v čase predloženia ponuky (databáza jednotkových cien z októbra 2021)
- Rozhodujúce obdobie t1 - cenová úroveň jednotkových položiek v CENKROS-e v čase odovzdania staveniska (databáza jednotkových cien z mája 2022)

Výpočet percenta navýšenia jednotlivých položiek $Pt = (t1-t0)/t0*100$

Navýšenie jednotkovej ceny v rozpočte – pôvodná jednotková cena Zhotoviteľa * (1+Pt /100)

Takýmto spôsobom stanovené navýšenie ceny Diela **predstavuje 23 013,79 eur bez DPH, čo je 13,62%**

Predloženou zmenou sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo. Úprava jednotlivých položiek v rozpočte neovplyvní realizáciu diela, ale z dôvodu zabezpečenia kvality zrealizovaného diela a dodržania projektových parametrov

je nevyhnutné a opodstatnené finančne navýšiť konkrétne položky v položkovom rozpočte diela.

Nakoľko sa vstupné náklady zvýšili nad mieru, ktorú nebolo možné očakávať v čase predloženia záväznej ponuky Zhotoviteľom, ako aj v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo zo strany Zhotoviteľa, Zmluvné strany zhodne deklarujú, že pre riadne vykonanie Diela je nutná úprava jednotkových cien tých položiek, ktoré boli výraznou zmenou cien energií a stavebných komodít na relevantnom trhu najviac dotknuté.

Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo. Na základe vyššie uvedeného Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo.

Čl. III.

Predmet Dodatku č. 1

Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo dohodli na jej zmenách, a to v nasledovnom znení:

Zvýšenie cien dotknutých položiek rozpočtu, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto Dodatku je dohodnuté v celkovej

výške:

Cena Dodatku č.1:

Spolu zvýšenie cien dotknutých položiek bez DPH:	23 013,79 EUR
DPH:	4 602,76 EUR
Spolu zvýšenie cien dotknutých položiek s DPH :	27 616,55 EUR

1. V čl. IV. Zmluvy o dielo (Cena za Dielo) sa v ods. 4.2 vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením v nasledovnom rozsahu:

„4.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena za Dielo + Dodatokč.1:

Cena bez DPH 191 966,70 EUR

DPH 20 % 38 393,34 EUR

spolu s DPH 230 360,04 EUR

slovom: dvestotridsaťtisíc tristošesťdesiat eur 4/100 centov“

2. V čl. XIII. Zmluvy o dielo (Záverečné ustanovenia) sa v ods. 13.6 nahrádza Príloha 4 novou Prílohou 4 k Zmluve o dielo:

Príloha 4: Ocenený súpis prác

ostatné prílohy Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.

3. Ostatné časti Zmluvy o dielo, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č. 1 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú jeho nasledovné prílohy:
- Príloha č.4: Ocenený súpis prác

V Žiline dňa 07.10.2022

Za Objednávateľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

V Žiline dňa 07.10.2022

Za Zhotoviteľa:

.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Jozef Rambala
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci